

連番	工区名	自治体	工区起点	工区終点	工区延長	斜坑	路盤	設備起点	設備終点	設備延長	工期延長	状況	開札	工事開始	工期	終了予定	落札額	施工	
1	新函館北斗駅	北斗市	148.790	148.790															
2	工事始点	北斗市	148.996	148.996															
3	市道高架橋 他	北斗市	149.334	149.795	0.461							発注済	2021年3月30日			2025年3月10日		34 五洋建設・梅林建設・鈴木中川建設共同企業体	
4	大野架道橋	北斗市						149.675	149.705	0.030									
5	渡島トンネル(村山)	北斗市	149.780	155.160	5.380	0.115		149.795	155.160	5.365	(0.015)	竣工完了	2013年3月7日	2014年7月8日	95	2022年5月6日		106 岩田地崎建設・熊谷組・不動テトラ・相互建設共同企業体	
6	渡島トンネル(台場山)	北斗市	155.160	158.660	3.500	1.960		155.160	158.660	3.500	0.000	掘削中	2017年3月13日	2018年5月28日	88	2024年7月29日		93 西松建設・植木組・中山組・戸沼岩崎建設共同企業体	
7	渡島トンネル(天狗)	北斗市	158.660	163.260	4.600	0.990		158.660	163.260	4.600	0.000	掘削中	2015年11月27日	2016年11月7日	80	2022年8月8日		95 鉄建建設・アイサワ工業・西江建設・北土建設共同企業体	
8	渡島トンネル(南橋)	北斗市・厚沢部町	163.260	167.660	4.400	1.220		163.260	167.660	4.400	0.000	掘削中	2016年12月16日	2017年9月1日	97	2025年2月5日		109 前田建設・西武建設・協成建設工業・森川組共同企業体	
9	渡島トンネル(北橋)	厚沢部町	167.660	172.660	5.000	0.605		167.660	172.660	5.000	0.000	掘削中	2017年6月30日	2017年11月15日	85	2025年2月29日		105 佐藤工業・みらい建設工業・車別組・田端本堂カンパニー共同企業体	
10	渡島トンネル(上二股)	厚沢部町・八雲町	172.660	177.200	4.540	1.100		172.660	177.200	4.540	0.000	掘削中	2017年6月30日	2019年11月22日	92	2025年3月13日		122 清水建設・岩倉建設・新谷建設・高橋組共同企業体	
11	渡島トンネル(上ノ瀬)	八雲町	177.200	182.510	5.310		0.040	177.200	182.470	5.270	0.000	掘削中	2017年11月14日	2019年12月3日	86	2025年1月27日		118 安藤ハザマ・若菜建設・堀口組・斉藤組共同企業体	
12	渡島トンネル							149.795	182.470	32.675									
13	二股トンネル他	八雲町	182.540	185.724	3.184	0.140				3.089	0.070	掘削中	2018年7月23日	2019年9月20日	64	2023年9月6日		75 戸田建設・りんかい白産建設・田中組・鈴木東建共同企業体	
14	二股トンネル	八雲町						182.540	184.050	1.510		掘削完了							
15	磐石トンネル(南)	八雲町						184.165	185.724	1.559	0.115	掘削中							
16	磐石トンネル(北)	八雲町	185.724	188.740	3.016	0.030		185.724	188.710	2.986	0.000	掘削中	2017年9月12日	2020年9月4日	69	2023年7月3日		68 西松建設・淺沼組・中山組・岸本組共同企業体	
17	磐石トンネル(祭礼)	八雲町	188.860	190.885	2.025	0.280	0.045	188.880	190.880	2.000	0.170	掘削完了	2018年2月9日	2019年10月25日	51	2022年6月1日		47 三井住友建設・村本建設・中塚建設共同企業体	
18	磐石トンネル							184.165	190.880	6.715									
19	野田追トンネル(南)	八雲町	190.955	194.630	3.675	0.280		190.955	194.630	3.675	0.070	掘削中	2016年1月13日	2017年9月19日	74	2022年3月24日		81 東急建設・東鉄工業・廣野組・草野作工共同企業体	
20	野田追トンネル(北)	八雲町	194.630	199.160	4.530	0.040	0.040	194.630	199.120	4.490	0.000	掘削中	2014年11月28日	2015年11月13日	93	2021年11月11日		88 フジタ・株木建設・石山組・砂子組共同企業体	
21	野田追トンネル							190.955	199.120	8.165									
22	八雲砂嘴部架道橋 外	八雲町	182.510	202.300	19.790														
23	砂嘴部川橋梁	八雲町	200.865	200.965				200.915	201.015	0.100	1.705	未公告							
24	新八雲駅・高架等	八雲町	202.300	204.625	2.325														
25	新八雲駅	八雲町	203.000	203.000							2.035	設計公告							
26	遊落部架道橋	八雲町	203.724	203.769				203.746	203.791	0.045	0.724	設計公告							
27	遊落部川橋梁	八雲町	204.135	204.380				204.258	204.503	0.245	0.366	設計公告							
28	立岩架道橋	八雲町	204.380	204.425				204.398	204.433	0.035	0.000	設計公告							
29	立岩トンネル(立岩)	八雲町	204.620	209.640	5.020	0.060		204.625	209.640	5.015	5.460	掘削完了	2014年3月4日	2014年12月13日	96	2022年12月22日		97 戸田建設・伊藤組土建・新太平洋建設・北海道軌道建設工業共同企業体	
30	立岩トンネル(山崎)	八雲町	209.640	214.600	4.960	0.390		209.640	214.600	4.960	0.000	掘削中	2016年2月10日	2018年2月22日	96	2024年2月28日		95 大林組・青木あすなろ建設・松本組・阿部建設共同企業体	
31	立岩トンネル(ルツソ)	八雲町・長万部町	214.600	219.600	5.000	1.080		214.600	219.600	5.000	0.000	掘削中	2016年3月8日	2017年6月19日	87	2024年1月15日		105 奥村組・竹中土木・山田組・近藤工業共同企業体	
32	立岩トンネル(豊津)	長万部町	219.600	221.705	2.105	0.045	0.215	219.600	221.660	2.060	0.000	掘削中	2018年4月8日	2020年6月17日	60	2023年4月24日		100 飛鳥建設・梅林建設・高橋建設共同企業体	
33	立岩トンネル							204.625	221.660	17.035									
34	アロケイ川橋りょう外		221.655	225.690	4.035							設計公告							
35	豊野トンネル他	長万部町	221.705	224.080	2.375	0.195				2.180	0.000	掘削中	2019年2月8日	2020年11月12日	53	2023年7月25日		58 青木あすなろ建設・東武建設・生動組・菅原組共同企業体	
36	豊野トンネル							221.705	222.215	0.510	0.045								
37	豊野トンネル							222.410	224.065	1.655	0.195								
38	国縫トンネル 他	長万部町	224.295	225.690	1.395	0.055				1.395	0.215	掘削中	2020年1月16日	2020年11月12日	44	2023年7月11日		39 不動テトラ・淺沼組・松本組・豊浦建設工業共同企業体	
39	国縫トンネル							224.345	225.675	1.330									
40	国縫川橋梁他	長万部町	225.690	230.494	4.804			225.955	228.095	0.140	0.000	設計公告							
41	国縫架道橋	長万部町						226.859	228.964	0.105									
42	ワルイ川橋梁	長万部町						229.415	229.475	0.060									
43	中ノ沢高架橋 他	長万部町	230.494	233.879	3.385						0.000	設計公告							
44	枝別川橋梁	長万部町						232.872	232.992	0.120		設計公告							
45	長万部駅高架橋 他	長万部町	233.879	236.525	2.646							設計公告							
46	長万部公園線架道橋	長万部町						235.432	235.457	0.025									
47	長万部駅	長万部町	235.940	235.940								未公告							
48	国道5号線架道橋	長万部町						236.720	236.780	0.060									
49	南部陣屋川橋梁	長万部町						236.820	236.960	0.140		設計公告							
50	長万部川橋梁 他	長万部町	236.525	239.059	2.534			237.494	237.674	0.180		設計公告							
51	静佐川橋梁	長万部町						245.680	245.760	0.080									
52	静狩架道橋	長万部町						246.010	246.500	0.040									
53	金山川橋梁	長万部町						247.388	247.423	0.035									
54	内浦トンネル(静狩)	長万部町・黒松内町	247.405	253.000	5.595	0.025		247.430	253.000	5.570	11.465	掘削中	2017年2月27日	2018年8月7日	83	2025年3月19日		104 前田建設工業・西武建設・協成建設工業・北英建設共同企業体	
55	内浦トンネル(東川)	黒松内町・豊越町	253.000	258.000	5.000	1.020		253.000	258.000	5.000	0.000	掘削中	2018年9月21日	2019年9月26日	78	2025年4月9日		114 鉄建建設・T・SUCHIYA・西江建設・アラタ工業共同企業体	
56	内浦トンネル(椀内)	豊越町	258.000	263.025	5.025	0.025		258.000	263.000	5.000	0.000	掘削中	2017年11月28日	2018年10月25日	93	2025年9月11日		109 佐藤工業・みらい建設工業・車別組・田端本堂カンパニー共同企業体	
57	内浦トンネル							247.430	262.995	15.565									
58	ルンシ川橋梁 外	二セコ町	263.000	277.520	14.520							設計公告							
59	尾高架道橋	二セコ町						263.055	263.085	0.030									
60	尾高トンネル(桂台)	二セコ町	263.470	268.295	4.825	0.025		263.495	268.295	4.800	0.445	掘削完了	2013年12月3日	2014年11月9日	99	2022年3月12日		106 鉄建建設・アイサワ工業・福津組・西江建設共同企業体	
61	尾高トンネル(宮田)	二セコ町	268.295	273.920	5.625	0.015		268.295	273.905	5.610	0.000	掘削完了	2016年2月17日	2015年11月21日	99	2023年5月26日		122 鹿島建設・五洋建設・宮坂建設工業・荒井建設共同企業体	
62	尾高トンネル							263.495	273.905	10.410									
63	宮田トンネル							273.920	274.020	0.100	0.000	掘削完了							
64	宮田架道橋	二セコ町						274.438	274.463	0.025									
65	二セコトンネル	二セコ町	274.489	276.880	2.391	0.121		274.555	276.825	2.270	0.469	掘削完了	2017年2月14日	2018年7月5日	53	2022年3月10日		57 飛鳥建設・大豊建設・齊藤建設・白木建設工業共同企業体	
66	二セコトンネル							274.555	276.825	2.270									
67	羊蹄トンネル(七上島)	二セコ町	277.496	281.741	4.245	0.024		277.520	281.741	4.221	0.616	掘削中	2019年1月21日	2021年8月3日	73	2025年3月5日		201 熊谷組・不動テトラ・宮坂建設工業・橋本川島コーポレーション共同企業体	
68	羊蹄トンネル(比羅夫)	倶知安町	281.741	287.320	5.579	0.0													

連番	工区名	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	202201	202202	202203	202204	202205	掘削率	トンネル延長	残り	月進最長																		
1	新函館北斗駅																																							
2	工事始点																																							
3	市渡高架橋 他																																							
4	大野架道橋																																							
5	遠島トンネル(村山)	5.365	5.365	5.365	覆工完了	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365	100.0%	5.365	0.000	0.148																		
6	遠島トンネル(台場山)	0.736	0.027	0.763	0.036	0.799	0.036	0.835	0.036	0.871	0.031	0.902	0.008	0.910	0.000	0.910	0.000	0.910	0.012	0.922	0.022	0.944	0.024	0.968	0.026	0.994	0.014	1.008	0.000	1.008	28.8%	3.500	2.492	0.105						
7	遠島トンネル(天狗)	1.913	0.031	1.944	0.050	1.994	0.048	2.042	0.090	2.132	0.057	2.189	0.073	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	49.2%	4.600	2.338	0.102						
8	遠島トンネル(南橋)	0.331	0.000	0.331	0.000	0.331	0.060	0.391	0.065	0.456	0.033	0.489	0.018	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	11.5%	4.400	3.893	0.065						
9	遠島トンネル(北橋)	2.250	0.075	2.325	0.080	2.405	0.089	2.494	0.048	2.542	0.049	2.591	0.079	2.670	0.081	2.751	0.038	2.789	0.063	2.852	0.073	2.925	0.079	3.004	0.087	3.091	0.070	3.161	0.086	3.247	0.122	3.369	0.087	3.456	69.1%	5.000	1.544	0.138		
10	遠島トンネル(上二股)	1.0m	斜坑1,200m	斜坑1,220m	斜坑1,220m	0.051	0.051	0.078	0.129	0.105	0.234	0.101	0.245	0.006	0.251	0.045	0.296	0.109	0.405	0.167	0.572	0.080	0.652	0.094	0.746	0.099	0.845	0.090	0.935	0.024	0.959	21.1%	4.540	3.581	0.167					
11	遠島トンネル(上ノ湯)	11.622	0.250	11.872	0.229	12.101	0.351	12.452	0.337	12.789	0.307	13.086	0.392	13.488	0.193	13.881	0.132	13.813	0.164	13.977	0.300	14.277	0.335	14.612	0.262	14.874	0.278	15.152	0.296	15.448	0.271	15.719	0.144	15.863	48.5%	32.675	16.812	0.392		
12	二股トンネル	1.229	0.127	1.356	0.063	1.419	0.077	1.496	0.011	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.016	1.523	49.3%	3.089	1.566	0.143				
13	二股トンネル他	1.229	0.127	1.356	0.063	1.419	0.077	1.496	0.011	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.016	1.523	49.3%	3.089	1.566	0.143				
14	二股トンネル	1.229	0.127	1.356	0.063	1.419	0.077	1.496	0.011	1.507	掘削完了	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	98.5%	1.530	0.023	0.143				
15	磐石トンネル(南)																																		1.0%	1.559	1.543	0.016		
16	磐石トンネル(北)	hm	斜坑248.0m	斜坑353.0m	斜坑450.0m	0.070	0.070	0.076	0.146	0.109	0.255	0.127	0.382	0.043	0.425	0.055	0.480	0.109	0.589	0.013	0.602	0.104	0.706	0.115	0.821	0.131	0.952	0.027	0.979	0.003	0.982	32.9%	2.986	2.004	0.131					
17	磐石トンネル(祭礼)	0.920	0.092	1.012	0.123	1.135	0.120	1.255	0.099	1.354	0.110	1.464	0.130	1.594	0.126	1.720	0.067	1.787	0.100	1.887	0.021	1.908	0.059	1.967	掘削完了	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	98.4%	2.000	0.033	0.130				
18	磐石トンネル	0.920	0.092	1.012	0.123	1.135	0.120	1.255	0.169	1.424	0.186	1.610	0.239	1.849	0.253	2.102	0.110	2.212	0.155	2.367	0.130	2.497	0.072	2.569	0.104	2.673	0.115	2.788	0.131	2.919	0.027	2.946	0.019	2.965	44.2%	6.710	3.745	0.253		
19	野田追トンネル(南)	2.671	0.069	2.740	0.076	2.816	0.078	2.894	0.052	2.946	0.049	2.995	0.045	3.040	0.042	3.082	0.031	3.113	0.022	3.135	0.021	3.156	0.021	3.177	0.018	3.195	0.020	3.215	0.022	3.237	0.018	3.255	0.018	3.273	88.9%	3.680	0.407	0.124		
20	野田追トンネル(北)	3.945	0.031	3.976	0.011	3.987	0.005	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	88.9%	4.490	0.498	0.126		
21	野田追トンネル	6.616	0.100	6.716	0.087	6.803	0.083	6.886	0.052	6.938	0.049	6.987	0.045	7.032	0.042	7.074	0.031	7.105	0.022	7.127	0.021	7.148	0.021	7.169	0.018	7.187	0.020	7.207	0.022	7.229	0.018	7.247	0.018	7.265	88.9%	8.170	0.905	0.239		
22	八雲砂部架道橋 外																																							
23	砂部川橋梁																																							
24	新八雲駅・高架等																																							
25	新八雲駅																																							
26	遊落部架道橋																																							
27	遊落部川橋梁																																							
28	立岩架道橋																																							
29	立岩トンネル(立岩)	4.156	0.080	4.236	0.099	4.335	0.110	4.445	0.092	4.537	0.080	4.617	0.058	4.675	0.094	4.769	0.072	4.841	0.097	4.938	0.045	4.983	0.032	5.015	掘削完了	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	100.0%	5.015	0.000	0.129			
30	立岩トンネル(山崎)	0.966	0.069	1.035	0.000	1.035	0.076	1.111	0.073	1.184	0.094	1.278	0.096	1.374	0.097	1.471	0.025	1.496	0.082	1.578	0.056	1.634	0.096	1.730	0.108	1.838	0.095	1.933	0.056	1.989	0.065	2.054	0.096	2.150	43.3%	4.960	2.810	0.115		
31	立岩トンネル(ルコソ)	2.206	0.112	2.318	0.117	2.435	0.110	2.545	0.116	2.661	0.121	2.782	0.137	2.919	0.138	3.052	0.071	3.123	0.113	3.236	0.099	3.335	0.104	3.439	0.083	3.522	0.084	3.606	0.105	3.711	0.155	3.866	0.043	3.909	78.2%	5.000	1.091	0.155		
32	立岩トンネル(登津)	0.251	0.046	0.297	0.042	0.339	0.087	0.426	0.068	0.494	0.074	0.568	0.078	0.646	0.059	0.705	0.045	0.750	0.054	0.804	0.034	0.838	0.000	0.838	0.000	0.838	0.000	0.838	0.000	0.838	0.000	0.838	0.000	0.838	50.8%	2.060	1.013	0.089		
33	立岩トンネル	7.579	0.307	7.886	0.258	8.144	0.383	8.527	0.349	8.876	0.369	9.245	0.369	9.614	0.383	9.997	0.213	10.210	0.346	10.556	0.234	10.790	0.232	11.022	0.191	11.213	0.200	11.413	0.211	11.624	0.292	11.916	0.205	12.121	71.4%	16.980	4.859	0.408		
34	ポロツイ川橋りょう外																																							
35	豊野トンネル他	0.019	0.080	0.099	0.048	0.147	0.077	0.224	0.088	0.310	0.044	0.354	0.076	0.430	0.035	0.465	0.022	0.487	0.106	0.593	0.062	0.655	0.088	0.743	0.067	0.810	0.031	0.841	0.078	0.919	0.082	1.001	0.069	1.070	49.1%	2.180	1.110	0.106		
36	豊内トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0%	0.510	0.510	0.000		
37	豊野トンネル	0.019	0.080	0.099	0.048	0.147	0.077	0.224	0.088	0.310	0.044	0.354	0.076	0.430	0.035	0.465	0.022	0.487	0.106	0.593	0.062	0.655	0.088	0.743	0.067	0.810	0.031	0.841	0.078	0.919	0.082	1.001	0.069	1.070	64.1%	1.670	0.600	0.106		
38	国縫トンネル 他	0.002	0.039	0.041	0.060	0.101	0.065	0.166	0.077	0.243	0.021	0.264	0.058	0.322	0.079	0.401	0.039	0.440	0.085	0.525	0.055	0.580	0.102	0.682	0.025	0.707	0.050	0.757	0.045	0.802	0.045	0.847	0.067	0.914	65.5%	1.395	0.481	0.102		
39	国縫トンネル	0.002	0.039	0.041	0.060	0.101	0.065	0.166	0.077	0.243	0.021	0.264	0.058	0.322	0.079	0.401	0.039	0.440	0.085	0.525	0.055	0.580	0.102	0.682	0.025	0.707	0.050	0.757	0.045	0.802	0.045	0.847	0.067	0.914	68.2%	1.340	0.426	0.102		
40																																								