連番	工区名	自治体	工区起点	工区終点	工区延長	斜坑	路盤	設備起点	設備終点	設備延長	工区間延長	状況	開札	工事開始（開所）	工期	終了予定	落札額	施工	201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807	
1	新函館北斗駅	北斗市	148.790	148.790																																		
2	工事始点	北斗市	148.996	148.996																																		
3	市渡高架橋 他	北斗市	149.334	149.795	0.461							発注済	2021年3月30日			2025年3月10日	34	五洋建設・梅林建設・鈴木中川建設共同企業体																						
4	大野架道橋	北斗市						149.675	149.705	0.030																														
5	渡島トンネル(村山)	北斗市	149.780	155.160	5.380		0.115	149.795	155.160	5.365	(0.015)	覆工完了	2013年3月7日	2014年7月8日	95	2022年5月6日	106	岩田地崎建設・熊谷組・不動テトラ・相互建設共同企業体	2.851	0.043	2.894	0.122	3.016	0.110	3.126	0.076	3.202	0.095	3.297	0.111	3.408	0.116	3.524	0.109	3.633	0.095	3.728	0.099	3.827	0.120
6	渡島トンネル(台場山)	北斗市	155.160	158.660	3.500	1.960		155.160	158.660	3.500	0.000	掘削中	2017年3月13日	2018年5月28日	88	2024年7月29日	93	西松建設・植木組・中山組・戸沼岩崎建設共同企業体																						
7	渡島トンネル(天狗)	北斗市	158.660	163.260	4.600	0.990		158.660	163.260	4.600	0.000	掘削中	2015年11月27日	2016年11月7日	80	2022年8月8日	95	鉄建建設・アイサワ工業・西江建設・北土建設共同企業体															0.000	0.020	0.020	0.066	0.086	0.055
8	渡島トンネル(南鶉)	北斗市・厚沢部町	163.260	167.660	4.400	1.220		163.260	167.660	4.400	0.000	掘削中	2016年12月16日	2017年9月1日	97	2025年2月5日	109	前田建設・西武建設・協成建設工業・森川組共同企業体																						
9	渡島トンネル(北鶉)	厚沢部町	167.660	172.660	5.000	0.605		167.660	172.660	5.000	0.000	掘削中	2017年1月17日	2017年11月15日	85	2024年2月29日	105	佐藤工業・みらい建設工業・草別組・田端本堂カンパニー共同企業体																						
10	渡島トンネル(上二股)	厚沢部町・八雲町	172.660	177.200	4.540	1.100		172.660	177.200	4.540	0.000	掘削中	2017年6月30日	2019年11月22日	92	2025年3月13日	122	清水建設・岩倉建設・新谷建設・高橋組共同企業体																						
11	渡島トンネル(上ノ湯)	八雲町	177.200	182.510	5.310		0.040	177.200	182.470	5.270	0.000	掘削中	2017年11月14日	2019年12月3日	86	2025年1月27日	118	安藤ハザマ・若築建設・堀口組・斉藤組共同企業体																						
12	渡島トンネル							149.795	182.470	32.675									2.851	0.043	2.894	0.122	3.016	0.110	3.126	0.076	3.202	0.095	3.297	0.111	3.408	0.116	3.524	0.109	3.633	0.115	3.748	0.165	3.913	0.175
13	二股トンネル他	八雲町	182.540	185.724	3.184	0.140				3.089	0.070	掘削中	2018年7月23日	2019年9月20日	64	2023年9月6日	75	戸田建設・りんかい日産建設・田中組・鈴木東建共同企業体																						
14	二股トンネル	八雲町						182.540	184.050	1.510		掘削完了						二股トンネル/磐石トンネル(南)で1工区	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15	磐石トンネル(南)	八雲町						184.165	185.724	1.559	0.115	掘削中						二股トンネル/磐石トンネル(南)で1工区																						
16	磐石トンネル(北)	八雲町	185.724	188.740	3.016	0.030		185.724	188.710	2.986	0.000	掘削中	2017年9月12日	2020年9月4日	69	2023年7月3日	68	西松建設・浅沼組・中山組・岸本組共同企業体																						
17	磐石トンネル(祭礼)	八雲町	188.860	190.885	2.025	0.280	0.045	188.880	190.880	2.000	0.170	掘削中	2018年2月9日	2019年10月25日	51	2022年6月1日	47	三井住友建設・村本建設・中塚建設共同企業体																						
18	磐石トンネル							184.165	190.880	6.715	.								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	野田追トンネル(南)	八雲町	190.955	194.630	3.675	0.280		190.955	194.630	3.675	0.070	掘削中	2016年1月13日	2017年9月19日	74	2022年3月24日	81	東急建設・東鉄工業・廣野組・草野作工共同企業体															0.000	0.011	0.011	0.096	0.107	0.089	0.196	0.115
20	野田追トンネル(北)	八雲町	194.630	199.160	4.530		0.040	194.630	199.120	4.490	0.000	掘削中	2014年11月28日	2015年11月13日	93	2021年11月11日	88	フジタ・株木建設・石山組・砂子組共同企業体	1.030	0.078	1.108	0.044	1.152	0.087	1.239	0.074	1.313	0.008	1.321	0.077	1.398	0.088	1.486	0.061	1.547	0.058	1.605	0.072	1.677	0.060
21	野田追トンネル							190.955	199.120	8.165									1.030	0.078	1.108	0.044	1.152	0.087	1.239	0.074	1.313	0.008	1.321	0.077	1.398	0.088	1.486	0.072	1.558	0.154	1.712	0.161	1.873	0.175
22	八雲砂蘭部架道橋　外	八雲町	182.510	202.300	19.790																																	
23	砂蘭部川橋梁	八雲町	200.865	200.965				200.915	201.015	0.100	1.705	未公告																												
24	新八雲駅・高架等	八雲町	202.300	204.625	2.325																																	
25	新八雲駅	八雲町	203.000	203.000							2.035	設計公告																										
26	遊落部架道橋	八雲町	203.724	203.769				203.746	203.791	0.045	0.724	設計公告																										
27	遊落部川橋梁	八雲町	204.125	204.380				204.258	204.503	0.245	0.366	設計公告																										
28	立岩架道橋	八雲町	204.380	204.425				204.398	204.433	0.035	0.000	設計公告																										
29	立岩トンネル(立岩)	八雲町	204.620	209.640	5.020		0.060	204.625	209.640	5.015	5.460	掘削中	2014年3月4日	2014年12月13日	96	2022年12月22日	97	戸田建設・伊藤組土建・新太平洋建設・北海道軌道施設工業共同企業体	1.157	0.105	1.262	0.060	1.322	0.129	1.451	**0.126**	1.577	0.108	1.685	0.072	1.757	0.086	1.843	0.088	1.931	0.081	2.012	0.052	2.064	0.057
30	立岩トンネル(山崎)	八雲町	209.640	214.600	4.960	0.390		209.640	214.600	4.960	0.000	掘削中	2016年2月10日	2018年2月22日	96	2024年2月28日	95	大林組・青木あすなろ建設・松本組・阿部建設共同企業体																						
31	立岩トンネル(ルコツ)	八雲町・長万部町	214.600	219.600	5.000	1.080		214.600	219.600	5.000	0.000	掘削中	2016年3月8日	2017年6月19日	87	2024年1月15日	105	奥村組・竹中土木・山田組・近藤工業共同企業体																						
32	立岩トンネル(豊津)	長万部町	219.600	221.705	2.105		0.045	219.600	221.660	2.060	0.000	掘削中	2018年4月6日	2020年6月17日	60	2023年4月24日	100	飛鳥建設・梅林建設・高橋建設共同企業体																						
33	立岩トンネル							204.625	221.660	17.035									1.157	0.105	1.262	0.060	1.322	0.129	1.451	0.126	1.577	0.108	1.685	0.072	1.757	0.086	1.843	0.088	1.931	0.081	2.012	0.052	2.064	0.057
34	ポロナイ川橋りょう外		221.655	225.690	4.035							設計公告																										
35	豊野トンネル他	長万部町	221.705	224.080	2.375		0.195			2.180	0.000	掘削中	2019年2月8日	2020年11月12日	53	2023年7月25日	58	青木あすなろ建設・東武建設・生駒組・菅原組共同企業体																						
36	幌内トンネル							221.705	222.215	0.510	0.045							幌内トンネル/豊野トンネルで1工区	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
37	豊野トンネル							222.410	224.065	1.655	0.195							幌内トンネル/豊野トンネルで1工区	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
38	国縫トンネル 他	長万部町	224.295	225.690	1.395		0.055			1.395	0.215	掘削中	2020年1月16日	2020年11月12日	44	2023年4月11日	39	不動テトラ・浅沼組・松本組・豊浦建設工業共同企業体																						
39	国縫トンネル							224.345	225.675	1.330									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	国縫川橋梁他	長万部町	225.690	230.494	4.804			225.955	226.095	0.140	0.000	設計公告																										
41	国縫架道橋	長万部町						226.859	226.964	0.105																												
42	ワルイ川橋梁	長万部町						229.415	229.475	0.060																												
43	中ノ沢高架橋　他	長万部町	230.494	233.879	3.385						0.000	設計公告																										
44	紋別川橋梁	長万部町						232.872	232.992	0.120		設計公告																										
45	長万部駅高架橋　他	長万部町	233.879	236.525	2.646							設計公告																										
46	長万部公園線架道橋	長万部町																																		
47	長万部駅	長万部町	235.940	235.940				235.432	235.457	0.025																												
48	国道5号線架道橋	長万部町										未公告																										
49	南部陣屋川橋梁	長万部町						236.720	236.780	0.060																												
50	長万部川橋梁　他	長万部町	236.525	239.059	2.534			236.820	236.960	0.140		設計公告																										
51	静佐川橋梁	長万部町						237.494	237.674	0.180		設計公告																										
52	静狩架道橋	長万部町						245.680	245.760	0.080																												
53	金山川橋梁	長万部町						246.010	246.050	0.040																												
54	内浦トンネル(静狩)	長万部町・黒松内町	247.405	253.000	5.595		0.025	247.388	247.423	0.035																												
55	内浦トンネル(東川)	黒松内町・蘭越町	253.000	258.000	5.000	1.020		247.430	253.000	5.570	11.465	掘削中	2017年2月27日	2018年8月7日	83	2025年3月19日	104	前田建設工業・西武建設・協成建設工業・北英建設共同企業体																						
56	内浦トンネル(幌内)	蘭越町	258.000	263.025	5.025		0.025	253.000	258.000	5.000	0.000	掘削中	2018年9月21日	2019年9月26日	78	2025年4月9日	114	鉄建建設・TSUCHIYA・西江建設・アラタ工業共同企業体																						
57	内浦トンネル							258.000	263.000	5.000	0.000	掘削中	2017年11月28日	2018年10月25日	93	2025年9月11日	109	佐藤工業・みらい建設工業・草別組・田端本堂カンパニー共同企業体																						
58	ルベシベ川橋梁 外	ニセコ町	263.000	277.520	14.520			247.430	262.995	15.565		設計公告							0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
59	昆布架道橋	ニセコ町						263.055	263.085	0.030																												
60	昆布トンネル(桂台)	ニセコ町	263.470	268.295	4.825		0.025	263.495	268.295	4.800	0.445	掘削完了	2013年12月3日	2014年11月9日	99	2022年3月12日	106	鉄建建設・アイサワ工業・福津組・西江建設共同企業体	2.393	0.008	2.401	0.004	2.405	0.000	2.405	0.074	2.479	0.046	2.525	0.111	2.636	0.057	2.693	**0.132**	2.825	0.095	2.920	0.098	3.018	0.085
61	昆布トンネル(宮田)	ニセコ町	268.295	273.920	5.625		0.015	268.295	273.905	5.610	0.000	掘削中	2015年2月17日	2015年11月21日	99	2023年5月26日	122	鹿島建設・五洋建設・宮坂建設工業・荒井建設共同企業体	1.505	0.108	1.613	0.119	1.732	0.108	1.840	0.098	1.938	0.123	2.061	0.123	2.184	0.150	2.334	**0.132**	2.466	**0.129**	2.595	**0.129**	2.724	**0.129**
62	昆布トンネル							263.495	273.905	10.410		掘削完了							3.898	0.116	4.014	0.123	4.137	0.108	4.245	0.172	4.417	0.169	4.586	0.234	4.820	0.207	5.027	0.264	5.291	0.224	5.515	0.227	5.742	0.214
63	宮田トンネル							273.920	274.020	0.100	0.000																												
64	宮田架道橋	ニセコ町						274.438	274.463	0.025																												
65	ニセコトンネル	ニセコ町	274.489	276.880	2.391		0.121	274.555	276.825	2.270	0.469	掘削中	2017年2月14日	2018年7月5日	53	2022年3月10日	57	飛鳥建設・大豊建設・齊藤建設・白木建設工業共同企業体																					0.000	0.042
66	ニセコトンネル							274.555	276.825	2.270									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042
67	羊蹄トンネル(有島)	ニセコ町	277.496	281.741	4.245		0.024	277.520	281.741	4.221	0.616	掘削中	2019年1月21日	2021年8月3日	73	2025年3月5日	201	熊谷組・不動テトラ・宮坂建設工業・橋本川島コーポレーション共同企業体																						
68	羊蹄トンネル(比羅夫)	倶知安町	281.741	287.320	5.579		0.010	281.741	287.310	5.569	0.000	掘削中	2016年11月22日	2019年3月25日	92	2024年8月5日	220	奥村組・日本国土開発・札建工業・山田組共同企業体																						
69	羊蹄トンネル							277.560	287.310	9.750									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	尻別川橋梁 他	倶知安町	287.310	289.705	2.395			287.970	288.310	0.340		設計公告																										
71	岩尾別架道橋	倶知安町						288.895	288.935	0.040																												
72	硫黄川橋梁	倶知安町						289.005	289.085	0.080																												
73	南倶登山川橋梁	倶知安町						289.575	289.785	0.210		設計公告																												
74	倶知安駅高架橋	倶知安町	289.705	292.860	3.155							設計公告																										
75	南1線架道橋	倶知安町						289.995	290.030	0.035																												
76	倶知安駅	倶知安町	290.300	290.300							2.980	未公告																										
77	琴平架道橋	倶知安町						292.060	292.100	0.040																												
78	北倶登山川橋梁 他	倶知安町	292.860	296.405	3.545			294.300	294.380	0.080		設計公告																										
79	ニツ森トンネル(鹿子)	倶知安町	296.375	301.185	4.810		0.030	296.405	301.185	4.780	9.055	掘削中	2015年12月15日	2017年5月15日	76	2022年12月1日	101	熊谷組・大木組・橋本川島コーポレーション・和工建設共同企業体	0.352	0.129	0.481	**0.155**	0.636	0.064	0.700	0.116	0.816	0.130	0.946	0.098	1.044	0.048	1.092	0.049	1.141	0.074	1.215	0.110	1.325	0.066
80	ニツ森トンネル(尾根内)	仁木町・倶知安町	301.185	305.800	4.615	0.230		301.185	305.800	4.615	0.000	掘削中	2016年1月28日	2017年11月9日	70	2022年9月13日	88	清水建設・岩倉建設・札建工業・吉木組共同企業体																					0.000	0.010
81	ニツ森トンネル(明治)	赤井川村	305.800	309.105	3.305		0.050	305.800	309.055	3.255	0.000	発注済	2020年1月31日		60	2025年1月31日	77	鉄建建設・ノバック・生駒組・萌州建設共同企業体																						
82	ニツ森トンネル							296.405	309.055	12.650									0.352	0.129	0.481	0.155	0.636	0.064	0.700	0.116	0.816	0.130	0.946	0.098	1.044	0.048	1.092	0.049	1.141	0.074	1.215	0.110	1.325	0.076
83	都架道橋 他	赤井川村	309.035	310.135	1.100						(0.070)	設計公告																										
84	明治架道橋	赤井川村						309.530	309.550	0.020	0.000																												
85	都架道橋	赤井川村						309.770	309.840	0.070																												
86	後志トンネル(落合)	赤井川村	310.118	315.000	4.882		0.017	310.135	315.000	4.865	(0.017)	掘削中	2015年3月13日	2015年11月16日	72	2022年6月24日	94	大成建設・佐藤工業・田中組・堀松建設工業共同企業体	1.454	0.066	1.520	0.025	1.545	0.035	1.580	0.000	1.580	0.037	1.617	0.084	1.701	0.127	1.828	0.056	1.884	0.043	1.927	0.025	1.952	0.026
87	後志トンネル(北上沢)	赤井川村	315.000	319.600	4.600	0.450		315.000	319.600	4.600	0.000	掘削中	2015年10月16日	2016年7月21日	70	2023年3月8日	89	西松建設・東亜建設工業・中山組・萩原建設工業共同企業体	0.618	**0.134**	0.752	0.138	0.890	**0.141**	1.031	0.111	1.142	**0.155**	1.297	**0.158**	1.455	**0.156**	1.611	0.059	1.670	0.000	1.670	0.010	1.680	0.125
88	後志トンネル(塩谷)	余市町・小樽市	319.600	323.650	4.050	1.992		319.600	323.650	4.050	0.000	掘削中	2017年10月3日	2018年10月23日	78	2024年4月16日	107	戸田建設・伊藤組土建・宮永建設・鈴木東建共同企業体																						
89	後志トンネル(天神)	小樽市	323.650	328.220	4.570		0.090	323.650	328.130	4.480	0.000	掘削中	2019年10月28日	2020年11月6日	74	2025年6月30日	97	安藤ハザマ・伊藤組土建・堀口組・泰進建設共同企業体																						
90	後志トンネル							310.135	328.125	17.990									2.072	0.200	2.272	0.163	2.435	0.176	2.611	0.111	2.722	0.192	2.914	0.242	3.156	0.283	3.439	0.115	3.554	0.043	3.597	0.035	3.632	0.151
91	天神架道橋	小樽市						328.225	328.260	0.035																												
92	新小樽駅	小樽市	328.300	328.300							0.080	未公告																										
93	朝里トンネル	小樽市	328.432	332.825	4.393		0.068	328.475	332.800	4.325	0.132	掘削中	2017年2月7日	2018年7月2日	79	2024年1月22日	101	東急建設・宮坂建設工業・廣野組・玉川組共同企業体																						
94	朝里トンネル							328.475	332.800	4.325									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95	朝里架道橋	小樽市						332.885	332.935	0.050																												
96	札樽トンネル(石倉)	小樽市	333.050	337.600	4.550		0.050	333.100	337.604	4.504	0.225	掘削中	2017年12月12日	2020年11月9日	93	2026年10月24日	105	大林組・岩倉建設・菱中建設・福津組共同企業体																						
97	札樽トンネル(銭函)	小樽市	337.600	341.600	4.000	0.670		337.600	341.600	4.000	0.000	発注済	2020年8月3日		61	2025年10月31日	96	岩田地崎建設・荒井建設・森川組・道興建設共同企業体																						
98	札樽トンネル(星置)	小樽市・札幌市	341.600	346.000	4.400	0.660		341.600	346.000	4.400	0.000	発注済	2018年6月15日		69	2024年4月24日	96	鹿島建設・岩田地崎建設・荒井建設・森川組共同企業体																						
99	札樽トンネル(富丘)	札幌市	346.000	350.500	4.500	0.900		346.000	350.500	4.500	0.000	発注済	2018年4月27日		75	2025年5月15日	100	飛鳥建設・梅林建設・松谷建設・高橋建設共同企業体																						
100	札樽トンネル(札幌)	札幌市	350.500	358.906	8.406			350.500	358.912	8.412	0.000	掘削中	2019年1月8日	2019年8月29日	91	2026年8月17日	497	大林組・東亜建設工業・大木組・みらい建設工業・丸彦渡辺建設共同企業体																						
101	札樽トンネル(桑園)	札幌市	358.939	359.676	0.737			358.939	359.676	0.737	0.033	未公告						（札幌工区距離更正を含めた本坑実延長8412m）																						
102	札樽トンネル							333.060	359.300	26.240									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
103	札幌駅	札幌市	363.590	363.590							4.684	未公告																										
104	創成側橋梁	札幌市						360.606	360.683	0.077																												
105																																				
106	苗穂留置施設	札幌市	364.520	364.520							0.930	未公告																										
107	全トンネル									168.895									11.360	0.671	12.031	0.667	12.698	0.674	13.372	0.675	14.047	0.702	14.749	0.834	15.583	0.828	16.411	0.697	17.108	0.691	17.799	0.750	18.549	0.890
108								札樽トンネル石倉内で距離補正+3.980m																															
109			148.790	363.590				札樽トンネル札幌内で距離補正+6.420m																															
110				214.800																																		
111																																				
112																最も遅い終了予定																						
113																2026年10月24日		月進最大		0.134		0.155		0.141		0.126		0.155		0.158		0.156		0.132		0.129		0.129		0.129
114																最も早い終了予定																						
115																2021年11月11日																						
116	鉄道・運輸機構																																				
117	北海道新幹線建設局																	中央区北2

連番	工区名	201808		201809		201810		201811		201812		201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		201910		201911		201912		202001		202002		202003		202004		202005		202006		202007		202008		202009		202010	
1	新函館北斗駅																																																			
2	工事始点																																																			
3	市渡高架橋 他																																																			
4	大野架道橋																																																		
5	渡鳥トンネル(村山)	3.947	0.037	3.984	0.062	4.046	**0.148**	4.194	0.134	4.328	0.073	4.401	0.118	4.519	0.043	4.562	0.033	4.595	0.034	4.629	0.053	4.682	0.101	4.783	0.000	4.783	0.048	4.831	0.045	4.876	0.095	4.971	0.039	5.010	0.077	5.087	0.100	5.187	0.108	5.295	0.070	5.365	掘削完了	5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365			
6	渡鳥トンネル(台場山)													0.000	0.105	0.105	0.074	0.179	0.085	0.264	0.050	0.314	0.022	0.336	0.044	0.380	0.042	0.422	0.030	0.452	0.054	0.506	0.016	0.522	0.000	0.522	0.000	0.522	0.000	0.522	0.000	0.522	0.000	0.522	0.030	0.552	0.027	0.579	0.030	0.609	0.020	0.629	0.028	0.657	0.028
7	渡鳥トンネル(天狗)	0.141	0.034	0.175	0.010	0.185	0.063	0.248	0.057	0.305	0.034	0.339	0.071	0.410	0.071	0.481	0.046	0.527	0.000	0.527	0.076	0.603	0.086	0.689	0.076	0.765	0.072	0.837	0.102	0.939	0.096	1.035	0.090	1.125	0.086	1.211	0.089	1.300	0.091	1.391	0.015	1.406	0.016	1.422	0.077	1.499	0.075	1.574	0.004	1.578	0.043	1.621	0.056	1.677	0.064
8	渡鳥トンネル(南鵜)																																斜坑掘削完了			0.000	0.017	0.017	0.048	0.065	0.044	0.109	0.030	0.139	0.014	0.153	0.029	0.182	0.052	0.234	0.034	0.268	0.043	0.311	0.020		
9	渡鳥トンネル(北鵜)			0.000	0.094	0.094	0.045	0.139	0.136	0.275	0.089	0.364	**0.138**	0.502	0.103	0.605	0.115	0.720	0.000	0.720	0.000	0.720	0.082	0.802	0.088	0.890	0.072	0.962	0.089	1.051	0.107	1.158	0.101	1.259	0.102	1.361	0.066	1.427	0.074	1.501	0.040	1.541	0.063	1.604	0.063	1.667	0.107	1.774	0.112	1.886	0.058	1.944	0.085	2.029	0.089		
10	渡鳥トンネル(上二股)																																斜坑20m		斜坑69m		斜坑131m		斜坑220m		斜坑291m		斜坑348.6m		斜坑448.2m		斜坑586.2m		斜坑699.0m		斜坑846.2m		斜坑959.(	
11	渡鳥トンネル(上ノ湯)																																			0.002	0.047	0.049	0.111	0.160	0.006	0.166	0.086	0.252	0.127	0.379	0.147	0.526	0.095	0.621	0.123	0.744	0.102		
12	渡鳥トンネル	4.088	0.071	4.159	0.166	4.325	0.256	4.581	0.327	4.908	0.196	5.104	0.327	5.431	0.322	5.753	0.268	6.021	0.119	6.140	0.179	6.319	0.291	6.610	0.208	6.818	0.234	7.052	0.266	7.318	0.352	7.670	0.246	7.916	0.265	8.181	0.274	8.455	0.368	8.823	0.280	9.103	0.115	9.218	0.270	9.488	0.365	9.853	0.345	10.198	0.250	10.448	0.335	10.783	0.303		
13	二股トンネル他																																斜坑82m			0.026	0.064	0.090	0.074	0.164	0.048	0.212	0.104	0.316	**0.121**	0.437	0.143	0.580	0.120	0.700	0.046	0.746	0.123	0.869	**0.128**		
14	二股トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.026	0.026	0.064	0.090	0.074	0.164	0.048	0.212	0.104	0.316	0.121	0.437	0.143	0.580	0.120	0.700	0.046	0.746	0.123	0.869	0.128
15	磐石トンネル(南)																																																					
16	磐石トンネル(北)																																																					
17	磐石トンネル(祭礼)																																斜坑45m		斜坑69m		斜坑148m		斜坑262m				0.000	0.106	0.106	0.102	0.208	0.108	0.316	0.128	0.444	0.037	0.481	0.098	0.579	斜坑99.0m		斜坑187.(	
18	磐石トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.106	0.106	0.102	0.208	0.108	0.316	0.128	0.444	0.037	0.481	0.098	0.579	0.121		
19	野田追トンネル(南)	0.311	0.060	0.371	0.068	0.439	0.114	0.553	0.090	0.643	0.107	0.750	0.081	0.831	0.113	0.944	0.124	1.068	0.000	1.068	0.070	1.138	0.081	1.219	0.101	1.320	0.083	1.403	0.090	1.493	0.105	1.598	0.076	1.674	0.079	1.753	0.088	1.841	0.095	1.936	0.099	2.035	0.092	2.127	0.062	2.189	0.077	2.266	0.082	2.348	0.069	2.417	0.057	2.474	0.058		
20	野田追トンネル(北)	1.737	0.000	1.737	0.024	1.761	0.070	1.831	0.107	1.938	**0.116**	2.054	0.108	2.162	**0.126**	2.288	0.073	2.361	0.087	2.448	0.056	2.504	0.057	2.561	0.102	2.663	0.047	2.710	0.088	2.798	0.086	2.884	0.079	2.963	0.104	3.067	0.102	3.169	0.111	3.280	0.117	3.397	0.093	3.490	0.102	3.592	0.062	3.654	0.020	3.674	0.028	3.702	0.063	3.765	0.094		
21	野田追トンネル	2.048	0.060	2.108	0.092	2.200	0.184	2.384	0.197	2.581	0.223	2.804	0.189	2.993	0.239	3.232	0.197	3.429	0.087	3.516	0.126	3.642	0.138	3.780	0.203	3.983	0.130	4.113	0.178	4.291	0.191	4.482	0.155	4.637	0.183	4.820	0.190	5.010	0.206	5.216	0.216	5.432	0.185	5.617	0.164	5.781	0.139	5.920	0.102	6.022	0.097	6.119	0.120	6.239	0.152		
22	八雲砂蘭部架道橋　外																																																				
23	砂蘭部川橋梁																																																			
24	新八雲駅・高架等																																																		
25	新八雲駅																																																		
26	遊落部架道橋																																																		
27	遊落部川橋梁																																																		
28	立岩架道橋																																																		
29	立岩トンネル(立岩)	2.121	0.055	2.176	0.066	2.242	0.090	2.332	0.113	2.445	0.088	2.533	0.099	2.632	0.079	2.711	0.077	2.788	0.044	2.832	0.042	2.874	0.034	2.908	0.061	2.969	0.048	3.017	0.067	3.084	0.063	3.147	0.064	3.211	0.069	3.280	0.063	3.343	0.075	3.418	0.076	3.494	0.063	3.557	0.062	3.619	0.070	3.689	0.087	3.776	0.049	3.825	0.080	3.905	0.087		
30	立岩トンネル(山崎)																																	0.010	0.080	0.090	0.106	0.196	0.061	0.257	0.056	0.313	0.000	0.313	0.086	0.399	0.071	0.470	0.057	0.527	0.050	0.577	0.092	0.669	0.106		
31	立岩トンネル(ルコツ)			0.000	0.103	0.103	0.073	0.176	0.000	0.176	0.000	0.176	0.062	0.238	0.052	0.290	0.034	0.324	0.054	0.378	0.056	0.434	0.054	0.488	0.124	0.612	0.054	0.666	**0.108**	0.774	0.100	0.874	0.108	0.982	0.059	1.041	0.000	1.041	0.078	1.119	0.116	1.235	0.111	1.346	0.074	1.420	0.110	1.530	0.123	1.653	0.078	1.731	0.143	1.874	0.126		
32	立岩トンネル(豊津)																																			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.012	0.040	0.052	0.039	0.091	0.071	0.162	0.089		
33	立岩トンネル	2.121	0.055	2.176	0.169	2.345	0.163	2.508	0.113	2.621	0.088	2.709	0.161	2.870	0.131	3.001	0.111	3.112	0.098	3.210	0.098	3.308	0.088	3.396	0.185	3.581	0.102	3.683	0.175	3.858	0.163	4.021	0.182	4.203	0.208	4.411	0.169	4.580	0.214	4.794	0.248	5.042	0.174	5.216	0.222	5.438	0.263	5.701	0.307	6.008	0.216	6.224	0.386	6.610	0.408		
34	ポロナイ川橋りょう外																																																					
35	豊野トンネル他																																			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
36	幌内トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

連番	工区名	202011		202012		202101		202102		202103		202104		202105		202106		202107		202108		202109	掘削率	トンネル延長	残り	月進最長
1	新函館北斗駅																									
2	工事始点																									
3	市渡高架橋 他																									
4	大野架道橋																									
5	渡島トンネル(村山)	5.365		5.365		5.365		5.365		5.365	覆工完了	5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365	100.0%	5.365	0.000	0.148
6	渡島トンネル(台場山)	0.685	0.022	0.707	0.029	0.736	0.027	0.763	0.036	0.799	0.036	0.835	0.036	0.871	0.031	0.902	0.008	0.910	0.000	0.910	0.000	0.910	26.0%	3.500	2.590	0.105
7	渡島トンネル(天狗)	1.741	0.092	1.833	0.080	1.913	0.031	1.944	0.050	1.994	0.048	2.042	0.090	2.132	0.057	2.189	0.073	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	49.2%	4.600	2.338	0.102
8	渡島トンネル(南鶉)	0.331	0.000	0.331	0.000	0.331	0.000	0.331	0.000	0.331	0.060	0.391	0.065	0.456	0.033	0.489	0.018	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	11.5%	4.400	3.893	0.065
9	渡島トンネル(北鶉)	2.118	0.040	2.158	0.092	2.250	0.075	2.325	0.080	2.405	0.089	2.494	0.048	2.542	0.049	2.591	0.079	2.670	0.081	2.751	0.038	2.789	55.8%	5.000	2.211	0.138
10	渡島トンネル(上二股)	)m	斜坑1,060.0m		斜坑1,152.0m		斜坑1,200m		斜坑1,220m		斜坑1,220m		0.051	0.051	0.078	0.129	0.105	0.234	0.011	0.245	0.006	0.251	5.5%	4.540	4.289	0.105
11	渡島トンネル(上ノ湯)	0.846	0.117	0.963	0.064	1.027	0.117	1.144	0.063	1.207	0.118	1.325	0.047	1.372	0.059	1.431	0.109	1.540	0.101	1.641	**0.088**	1.729	32.8%	5.270	3.541	0.147
12	渡島トンネル	11.086	0.271	11.357	0.265	11.622	0.250	11.872	0.229	12.101	0.351	12.452	0.337	12.789	0.307	13.096	0.392	13.488	0.193	13.681	0.132	13.813	42.3%	32.675	18.862	0.392
13	二股トンネル他	0.997	0.118	1.115	0.114	1.229	0.127	1.356	0.063	1.419	0.077	1.496	0.011	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	48.8%	3.089	1.582	0.143
14	二股トンネル	0.997	0.118	1.115	0.114	1.229	0.127	1.356	0.063	1.419	0.077	1.496	0.011	1.507	掘削完了	1.507		1.507		1.507		1.507	98.5%	1.530	0.023	0.143
15	磐石トンネル(南)																							1.559		
16	磐石トンネル(北)	)m	斜坑187.0m		斜坑187.0m		斜坑248.0m		斜坑353.0m		斜坑450.0m		0.070	0.070	0.076	0.146	0.109	0.255	0.127	0.382	0.043	0.425	14.2%	2.986	2.561	0.127
17	磐石トンネル(祭礼)	0.700	0.114	0.814	0.106	0.920	0.092	1.012	0.123	1.135	0.120	1.255	0.099	1.354	0.110	1.464	0.130	1.594	0.126	1.720	0.067	1.787	89.4%	2.000	0.213	0.130
18	磐石トンネル	0.700	0.114	0.814	0.106	0.920	0.092	1.012	0.123	1.135	0.120	1.255	0.169	1.424	0.186	1.610	0.239	1.849	0.253	2.102	0.110	2.212	33.0%	6.710	4.498	0.253
19	野田追トンネル(南)	2.532	0.076	2.608	0.063	2.671	0.069	2.740	0.076	2.816	0.078	2.894	0.052	2.946	0.049	2.995	0.045	3.040	0.042	3.082	0.031	3.113	84.6%	3.680	0.567	0.124
20	野田追トンネル(北)	3.859	0.029	3.888	0.057	3.945	0.031	3.976	0.011	3.987	0.005	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	88.9%	4.490	0.498	0.126
21	野田追トンネル	6.391	0.105	6.496	0.120	6.616	0.100	6.716	0.087	6.803	0.083	6.886	0.052	6.938	0.049	6.987	0.045	7.032	0.042	7.074	0.031	7.105	87.0%	8.170	1.065	0.239
22	八雲砂蘭部架道橋　外																									
23	砂蘭部川橋梁																									
24	新八雲駅・高架等																									
25	新八雲駅																									
26	遊落部架道橋																									
27	遊落部川橋梁																									
28	立岩架道橋																									
29	立岩トンネル(立岩)	3.992	0.094	4.086	0.070	4.156	0.080	4.236	0.099	4.335	0.110	4.445	0.092	4.537	0.080	4.617	0.058	4.675	0.094	4.769	0.072	4.841	96.5%	5.015	**0.174**	0.129
30	立岩トンネル(山崎)	0.775	0.115	0.890	0.076	0.966	0.069	1.035	0.000	1.035	0.076	1.111	0.073	1.184	0.094	1.278	0.096	1.374	0.097	1.471	0.025	1.496	30.2%	4.960	3.464	0.115
31	立岩トンネル(ルコツ)	2.000	0.105	2.105	0.101	2.206	0.112	2.318	0.117	2.435	0.110	2.545	0.116	2.661	0.121	2.782	0.137	2.919	**0.133**	3.052	0.071	3.123	62.5%	5.000	1.877	0.143
32	立岩トンネル(豊津)	0.251	0.000	0.251	0.000	0.251	0.046	0.297	0.042	0.339	0.087	0.426	0.068	0.494	0.074	0.568	0.078	0.646	0.059	0.705	0.045	0.750	36.4%	2.060	1.310	0.089
33	立岩トンネル	7.018	0.314	7.332	0.247	7.579	0.307	7.886	0.258	8.144	0.383	8.527	0.349	8.876	0.369	9.245	0.369	9.614	0.383	9.997	0.213	10.210	60.1%	16.980	6.770	0.408
34	ポロナイ川橋りょう外																									
35	豊野トンネル他	0.000	0.002	0.002	0.017	0.019	0.080	0.099	0.048	0.147	0.077	0.224	0.086	0.310	0.044	0.354	0.076	0.430	0.035	0.465	0.022	0.487	22.3%	2.180	1.693	0.086
36	幌内トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0%	0.510	0.510	0.000
37	豊野トンネル	0.000	0.002	0.002	0.017	0.019	0.080	0.099	0.048	0.147	0.077	0.224	0.086	0.310	0.044	0.354	0.076	0.430	0.035	0.465	0.022	0.487	29.2%	1.670	1.183	0.086
38	国縫トンネル 他	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.039	0.041	0.060	0.101	0.065	0.166	0.077	0.243	0.021	0.264	0.058	0.322	0.079	0.401	0.039	0.440	31.5%	1.395	0.955	0.079
39	国縫トンネル	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.039	0.041	0.060	0.101	0.065	0.166	0.077	0.243	0.021	0.264	0.058	0.322	0.079	0.401	0.039	0.440	32.8%	1.340	0.900	0.079
40	国縫川橋梁他																									
41	国縫架道橋																									
42	ワルイ川橋梁																									
43	中ノ沢高架橋　他																									
44	紋別川橋梁																									
45	長万部駅高架橋　他																									
46	長万部公園線架道橋																									
47	長万部駅																									
48	国道5号線架道橋																									
49	南部陣屋川橋梁																									
50	長万部川橋梁　他																									
51	静佐川橋梁																									
52	静狩架道橋																									
53	金山川橋梁																									
54	内浦トンネル(静狩)	1.069	0.067	1.136	0.016	1.152	0.062	1.214	0.096	1.310	0.084	1.394	0.081	1.475	0.069	1.544	0.087	1.631	0.108	1.739	0.072	1.811	32.5%	5.570	3.759	0.114
55	内浦トンネル(東川)	.6m	斜坑1001	0.058	0.096	0.154	0.000	0.154	0.000	0.154	0.067	0.221	0.080	0.301	0.000	0.301	0.021	0.322	0.107	0.429	0.071	0.500	10.0%	5.000	4.500	0.107
56	内浦トンネル(幌内)	1.802	0.105	1.907	0.107	2.014	0.106	2.120	0.121	2.241	0.137	2.378	0.111	2.489	0.086	2.575	0.129	2.704	0.096	2.800	0.049	2.849	57.0%	5.000	2.151	0.141
57	内浦トンネル	2.871	0.230	3.101	0.219	3.320	0.168	3.488	0.217	3.705	0.288	3.993	0.272	4.265	0.155	4.420	0.237	4.657	0.311	4.968	0.192	5.160	33.1%	15.570	10.410	0.311
58	ルベシベ川橋梁 外																									
59	昆布架道橋																									
60	昆布トンネル(桂台)	4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800	100.0%	4.800	0.000	0.132
61	昆布トンネル(宮田)	5.249	0.073	5.322	0.067	5.389	0.070	5.459	0.092	5.551	0.059	5.610	0.000	5.610	0.000	5.610	0.000	5.610	0.000	5.610	0.000	5.610	100.0%	5.610	0.000	0.150
62	昆布トンネル	10.049	0.073	10.122	0.067	10.189	0.070	10.259	0.092	10.351	0.059	10.410	掘削完了	10.410		10.410		10.410		10.410		10.410	100.0%	10.410	0.000	0.264
63	宮田トンネル																							0.100		
64	宮田架道橋																									
65	ニセコトンネル	1.225	0.058	1.283	0.036	1.319	0.036	1.355	0.063	1.418	0.059	1.477	0.054	1.531	0.055	1.586	0.059	1.645	0.067	1.712	0.047	1.759	77.5%	2.270	0.511	0.069
66	ニセコトンネル	1.225	0.058	1.283	0.036	1.319	0.036	1.355	0.063	1.418	0.059	1.477	0.054	1.531	0.055	1.586	0.059	1.645	0.067	1.712	0.047	1.759	77.5%	2.270	0.511	0.069
67	羊蹄トンネル(有島)	0.048	0.000	0.048	−0.002	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	1.1%	4.221	4.175	0.046
68	羊蹄トンネル(比羅夫)	1.869	**0.194**	2.063	**0.168**	2.231	**0.151**	2.382	**0.231**	2.613	**0.261**	2.874	**0.176**	3.050	**0.169**	3.219	**0.177**	3.396	0.008	3.404	0.000	3.404	61.1%	5.570	2.166	**0.261**
69	羊蹄トンネル	1.917	0.194	2.111	0.166	2.277	0.151	2.428	0.231	2.659	0.261	2.920	0.176	3.096	0.169	3.265	0.177	3.442	0.008	3.450	0.000	3.450	35.4%	9.750	6.300	0.261
70	尻別川橋梁 他																									
71	岩尾別架道橋																									
72	硫黄川橋梁																									
73	南倶登山川橋梁																									
74	倶知安駅高架橋																									
75	南1線架道橋																									
76	倶知安駅																									
77	琴平架道橋																									
78	北倶登山川橋梁 他																									
79	ニツ森トンネル(庶子)	4.231	0.105	4.336	0.053	4.389	0.087	4.476	0.050	4.526	0.095	4.621	0.097	4.718	0.062	4.780	掘削完了	4.780		4.780		4.780	100.0%	4.780	0.000	0.171
80	ニツ森トンネル(尾根内)	1.594	0.077	1.671	0.091	1.762	0.057	1.819	0.078	1.897	0.089	1.986	0.042	2.028	0.063	2.091	0.068	2.159	0.066	2.225	0.041	2.266	49.1%	4.615	2.349	0.108
81	ニツ森トンネル(明治)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	0.0%	3.255	3.255	0
82	ニツ森トンネル	5.825	0.182	6.007	0.144	6.151	0.144	6.295	0.128	6.423	0.184	6.607	0.139	6.746	0.125	6.871	0.068	6.939	0.066	7.005	0.041	7.046	55.7%	12.650	5.604	0.234
83	都架道橋 他																									
84	明治架道橋																									
85	都架道橋																									
86	後志トンネル(落合)	3.351	0.098	3.449	0.095	3.544	0.085	3.629	0.103	3.732	0.108	3.840	0.065	3.905	0.092	3.997	0.118	4.115	0.106	4.221	0.061	4.282	88.0%	4.865	0.583	0.127
87	後志トンネル(北上沢)	3.797	0.088	3.885	0.072	3.957	0.072	4.029	0.042	4.071	0.046	4.117	0.050	4.167	0.080	4.247	0.090	4.337	0.027	4.364	0.021	4.385	95.3%	4.600	0.215	0.158
88	後志トンネル(塩谷)	0.266	0.014	0.280	0.119	0.399	0.123	0.522	0.148	0.670	0.044	0.714	0.106	0.820	0.100	0.920	0.164	1.084	0.072	1.156	0.000	1.156	28.5%	4.050	2.894	0.164
89	後志トンネル(天神)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	0.035	0.045	0.080	0.050	0.130	0.072	0.202	0.075	0.277	0.084	0.361	0.032	0.393	8.8%	4.480	4.087	0.084
90	後志トンネル	7.414	0.200	7.614	0.286	7.900	0.280	8.180	0.328	8.508	0.243	8.751	0.271	9.022	0.344	9.366	0.447	9.813	0.289	10.102	0.114	10.216	56.8%	17.990	7.774	0.447
91	天神架道橋																									
92	新小樽駅																									
93	朝里トンネル	1.404	0.080	1.484	0.067	1.551	0.046	1.597	0.067	1.664	0.100	1.764	0.080	1.844	0.053	1.897	0.080	1.977	0.085	2.062	0.077	2.139	49.5%	4.325	2.186	0.143
94	朝里トンネル	1.404	0.080	1.484	0.067	1.551	0.046	1.597	0.067	1.664	0.100	1.764	0.080	1.844	0.053	1.897	0.080	1.977	0.085	2.062	0.077	2.139	49.5%	4.325	2.186	0.143
95	朝里架道橋																									
96	札樽トンネル(石倉)	0.000	0.034	0.034	0.119	0.153	0.097	0.250	0.069	0.319	0.068	0.387	0.118	0.505	0.030	0.535	0.066	0.601	0.101	0.702	0.000	0.702	15.6%	4.500	3.798	0.119
97	札樽トンネル(銭函)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	0.0%	4.000	4.000	0.000
98	札樽トンネル(星置)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	0.0%	4.400	4.400	0.000
99	札樽トンネル(富丘)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	0.0%	4.500	4.500	0.000
100	札樽トンネル(札幌)	n	立坑46m掘削完了			0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	0.0%	8.406	8.406	0.000
101	札樽トンネル(桑園)																			0.000		0.000	0.0%	0.424	0.424	0.000
102	札樽トンネル	0.000	0.034	0.034	0.119	0.153	0.097	0.250	0.069	0.319	0.068	0.387	0.118	0.505	0.030	0.535	0.066	0.601	0.101	0.702	0.000	0.702	2.7%	26.230	25.528	0.119
103	札幌駅																									
104	創成側橋梁																									
105																										
106	苗穂留置施設																									
107	全トンネル	56.897	1.975	58.872	1.975	60.847	1.987	62.834	2.063	64.897	2.418	67.315	2.191	69.506	1.907	71.413	2.313	73.726	1.912	75.638	1.018	76.656	45.4%	168.880	92.224	2.418
108																										
109																										
110																										
111																										
112																										
113			0.194		0.168		0.151		0.231		0.261		0.176		0.169		0.177		0.133		0.088				0.174	0.261
114																										
115																										
116	鉄道・運輸機構																									
117	北海道新幹線建設局																									
118	北斗鉄道建設所																									
119	八雲鉄道建設所																									
120	長万部鉄道建設所																									
121	ニセコ鉄道建設所																									
122	倶知安鉄道建設所																									
123	小樽鉄道建設所																									
124	札幌鉄道建設所																									