連番	工区名	自治体	工区起点	工区終点	工区延長	斜坑	路盤	設備起点	設備終点	設備延長	工区間延長	状況	開札	工事開始	工期	終了予定	落札額	施工	201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807		201808		201809		201810		201811		201812	
1	新函館北斗駅	北斗市	148.790	148.790																																											
2	工事始点	北斗市	148.996	148.996																																											
3	市渡高架橋 他	北斗市	149.334	149.795	0.461							発注済	2021年3月30日			2025年3月10日		34 五洋建設・梅林建設・鈴木中川建設共同企業体																																	
4	大野架道橋	北斗市						149.675	149.705	0.030																																							
5	渡島トンネル(村山)	北斗市	149.780	155.160	5.380		0.115	149.795	155.160	5.365	(0.015)	覆工完了	2013年3月7日	2014年7月8日	95	2022年5月6日		106 岩田地崎建設・熊谷組・不動テトラ・相互建設共同企業体	2.851	0.043	2.894	0.122	3.016	0.110	3.126	0.076	3.202	0.095	3.297	0.111	3.408	0.116	3.524	0.109	3.633	0.095	3.728	0.099	3.827	0.120	3.947	0.037	3.984	0.062	4.046	**0.148**	4.194	0.134	4.328	0.073
6	渡島トンネル(台場山)	北斗市	155.160	158.660	3.500	1.960		155.160	158.660	3.500	0.000	掘削中	2017年3月13日	2018年5月28日	88	2024年7月29日		93 西松建設・植木組・中山組・戸沼岩崎建設共同企業体																																	
7	渡島トンネル(天狗)	北斗市	158.660	163.260	4.600	0.990		158.660	163.260	4.600	0.000	掘削中	2015年11月27日	2016年11月7日	80	2022年8月8日		95 鉄建建設・アイサワ工業・西江建設・北土建設共同企業体																	0.000	0.020	0.020	0.066	0.086	0.055	0.141	0.034	0.175	0.010	0.185	0.063	0.248	0.057	0.305	0.034
8	渡島トンネル(南鏡)	北斗市・厚沢部町	163.260	167.660	4.400	1.220		163.260	167.660	4.400	0.000	掘削中	2016年12月16日	2017年9月1日	97	2025年2月5日		109 前田建設・西武建設・協成建設工業・森川組共同企業体																																	
9	渡島トンネル(北鏡)	厚沢部町	167.660	172.660	5.000	0.605		167.660	172.660	5.000	0.000	掘削中	2017年1月17日	2017年11月15日	85	2024年2月29日		105 佐藤工業・みらい建設工業・草別組・田端木堂カンパニー共同企業体																																	
10	渡島トンネル(上二股)	厚沢部町・八雲町	172.660	177.200	4.540	1.100		172.660	177.200	4.540	0.000	掘削中	2017年6月30日	2019年11月22日	92	2025年3月13日		122 清水建設・岩倉建設・新谷建設・高橋組共同企業体																																	
11	渡島トンネル(上ノ湯)	八雲町	177.200	182.510	5.310		0.040	177.200	182.470	5.270	0.000	掘削中	2017年11月14日	2019年12月3日	86	2025年1月27日		118 安藤ハザマ・若築建設・堀口組・斉藤組共同企業体																																	
12	渡島トンネル							149.795	182.470	32.675									2.851	0.043	2.894	0.122	3.016	0.110	3.126	0.076	3.202	0.095	3.297	0.111	3.408	0.116	3.524	0.109	3.633	0.115	3.748	0.165	3.913	0.175	4.088	0.071	4.159	0.166	4.325	0.256	4.581	0.327	4.908	0.196
13	二股トンネル他	八雲町	182.540	185.724	3.184	0.140				3.089	0.070	掘削中	2018年7月23日	2019年9月20日	64	2023年9月6日		75 戸田建設・りんかい日産建設・田中組・鈴木東建共同企業体																																	
14	二股トンネル	八雲町						182.540	184.050	1.510		掘削完了						二股トンネル/磐石トンネル(南)で1工区	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15	磐石トンネル(南)	八雲町						184.165	185.724	1.559	0.115	掘削中						二股トンネル/磐石トンネル(南)で1工区																																	
16	磐石トンネル(北)	八雲町	185.724	188.740	3.016	0.030		185.724	188.710	2.986	0.000	掘削中	2017年9月12日	2020年9月4日	69	2023年7月3日		68 西松建設・浅沼組・中山組・岸本組共同企業体																																	
17	磐石トンネル(祭礼)	八雲町	188.860	190.885	2.025	0.280	0.045	188.880	190.880	2.000	0.170	掘削完了	2018年2月9日	2019年10月25日	51	2022年6月1日		47 三井住友建設・村本建設・中塚建設共同企業体																																	
18	磐石トンネル							184.165	190.880	6.715									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	野田追トンネル(南)	八雲町	190.955	194.630	3.675	0.280		190.955	194.630	3.675	0.070	掘削中	2016年1月13日	2017年9月19日	74	2022年3月24日		81 東急建設・東鉄工業・廣野組・草野作工共同企業体															0.000	0.011	0.011	0.096	0.107	0.089	0.196	0.115	0.311	0.060	0.371	0.068	0.439	0.114	0.553	0.090	0.643	0.107
20	野田追トンネル(北)	八雲町	194.630	199.160	4.530		0.040	194.630	199.120	4.490	0.000	掘削中	2014年11月28日	2015年11月13日	93	2021年11月11日		88 フジタ・株木建設・石山組・砂子組共同企業体	1.030	0.078	1.108	0.044	1.152	0.087	1.239	0.074	1.313	0.008	1.321	0.077	1.398	0.088	1.486	0.061	1.547	0.058	1.605	0.072	1.677	0.060	1.737	0.000	1.737	0.024	1.761	0.070	1.831	0.107	1.938	**0.116**
21	野田追トンネル							190.955	199.120	8.165									1.030	0.078	1.108	0.044	1.152	0.087	1.239	0.074	1.313	0.008	1.321	0.077	1.398	0.088	1.486	0.072	1.558	0.154	1.712	0.161	1.873	0.175	2.048	0.060	2.108	0.092	2.200	0.184	2.384	0.197	2.581	0.223
22	八雲砂蘭部架道橋　外	八雲町	182.510	202.300	19.790							未公告																																				
23	砂蘭部川橋梁	八雲町	200.865	200.965				200.915	201.015	0.100	1.705																																				
24	新八雲駅・高架等	八雲町	202.300	204.625	2.325																																									
25	新八雲駅	八雲町	203.000	203.000							2.035	設計公告																																				
26	遊落部架道橋	八雲町	203.724	203.769				203.746	203.791	0.045	0.724	設計公告																																				
27	遊落部川橋梁	八雲町	204.135	204.380				204.258	204.503	0.245	0.366	設計公告																																				
28	立岩架道橋	八雲町	204.380	204.425				204.398	204.433	0.035	0.000	設計公告																																				
29	立岩トンネル(立岩)	八雲町	204.620	209.640	5.020		0.060	204.625	209.640	5.015	5.460	掘削完了	2014年3月4日	2014年12月13日	96	2022年12月22日		97 戸田建設・伊藤組土建・新太平洋建設・北海道軌道施設工業共同企業体	1.157	0.105	1.262	0.060	1.322	0.129	1.451	**0.126**	1.577	0.108	1.685	0.072	1.757	0.086	1.843	0.088	1.931	0.081	2.012	0.052	2.064	0.057	2.121	0.055	2.176	0.066	2.242	0.090	2.332	0.113	2.445	0.088
30	立岩トンネル(山崎)	八雲町	209.640	214.600	4.960	0.390		209.640	214.600	4.960	0.000	掘削中	2016年2月10日	2018年2月22日	96	2024年2月28日		95 大林組・青木あすなろ建設・松本組・阿部建設共同企業体																																	
31	立岩トンネル(ルコツ)	八雲町・長万部町	214.600	219.600	5.000	1.080		214.600	219.600	5.000	0.000	掘削中	2016年3月8日	2017年6月19日	87	2024年1月15日		105 奥村組・竹中土木・山田組・近藤工業共同企業体																																	
32	立岩トンネル(豊津)	長万部町	219.600	221.705	2.105		0.045	219.600	221.660	2.060	0.000	掘削中	2018年4月6日	2020年6月17日	60	2023年4月24日		100 飛鳥建設・梅林建設・高橋建設共同企業体																																	
33	立岩トンネル							204.625	221.660	17.035									1.157	0.105	1.262	0.060	1.322	0.129	1.451	0.126	1.577	0.108	1.685	0.072	1.757	0.086	1.843	0.088	1.931	0.081	2.012	0.052	2.064	0.057	2.121	0.055	2.176	0.169	2.345	0.163	2.508	0.113	2.621	0.088
34	ポロナイ川橋りょう外		221.655	225.690	4.035							設計公告																																				
35	豊野トンネル他	長万部町	221.705	224.080	2.375		0.195			2.180	0.000	掘削中	2019年2月8日	2020年11月12日	53	2023年7月25日		58 青木あすなろ建設・東武建設・生駒組・菅原組共同企業体																																	
36	幌内トンネル							221.705	222.215	0.510	0.045							幌内トンネル/豊野トンネルで1工区	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
37	豊野トンネル							222.410	224.065	1.655	0.195							幌内トンネル/豊野トンネルで1工区	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
38	国縫トンネル 他	長万部町	224.295	225.690	1.395		0.055			1.395	0.215	掘削中	2020年1月16日	2020年11月12日	44	2023年4月11日		39 不動テトラ・浅沼組・松本組・豊浦建設工業共同企業体																																	
39	国縫トンネル							224.345	225.675	1.330									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	国縫川橋梁他	長万部町	225.690	230.494	4.804			225.955	226.095	0.140	0.000	設計公告																																				
41	国縫架道橋	長万部町						226.859	226.964	0.105																																						
42	ワルイ川橋梁	長万部町						229.415	229.475	0.060																																						
43	中ノ沢高架橋　他	長万部町	230.494	233.879	3.385						0.000	設計公告																																				
44	紋別川橋梁	長万部町						232.872	232.992	0.120		設計公告																																				
45	長万部駅裏架橋　他	長万部町	233.879	236.525	2.646							設計公告																																			
46	長万部公園線架道橋	長万部町						235.432	235.457	0.025																																				
47	長万部駅	長万部町	235.940	235.940								未公告																																		
48	国道5号線架道橋	長万部町						236.720	236.780	0.060																																				
49	南部陣屋川橋梁	長万部町						236.820	236.960	0.140		設計公告																																				
50	長万部川橋梁　他	長万部町	236.525	239.059	2.534			237.494	237.674	0.180		設計公告																																				
51	静佐川橋梁	長万部町						245.680	245.760	0.080																																				
52	静狩架道橋	長万部町						246.010	246.050	0.040																																				
53	金山川橋梁	長万部町						247.388	247.423	0.035																																				
54	内浦トンネル(静狩)	長万部町・黒松内町	247.405	253.000	5.595		0.025	247.430	253.000	5.570	11.465	掘削中	2017年2月27日	2018年8月7日	83	2025年3月19日		104 前田建設工業・西武建設・協成建設工業・北英建設共同企業体																																	
55	内浦トンネル(東川)	黒松内町・蘭越町	253.000	258.000	5.000	1.020		253.000	258.000	5.000	0.000	掘削中	2018年9月21日	2019年9月26日	78	2025年4月9日		109 鉄建建設・TSUCHIYA・西江建設・アラタ工業共同企業体																																	
56	内浦トンネル(幌内)	蘭越町	258.000	263.025	5.025		0.025	258.000	263.000	5.000	0.000	掘削中	2017年11月28日	2018年10月25日	93	2025年9月11日		109 佐藤工業・みらい建設工業・草別組・田端木堂カンパニー共同企業体																															0.000	0.010	0.010	0.050
57	内浦トンネル							247.430	262.995	15.565									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.050
58	ルベシベ川橋梁 外	ニセコ町	263.000	277.520	14.520							設計公告																																				
59	昆布架道橋	ニセコ町						263.055	263.085	0.030																																				
60	昆布トンネル(桂台)	ニセコ町	263.470	268.295	4.825		0.025	263.495	268.295	4.800	0.445	掘削完了	2013年12月3日	2014年11月9日	99	2022年3月12日		106 鉄建建設・アイサワ工業・福津組・西江建設共同企業体	2.393	0.008	2.401	0.004	2.405	0.000	2.405	0.074	2.479	0.046	2.525	0.111	2.636	0.057	2.693	**0.132**	2.825	0.095	2.920	0.098	3.018	0.085	3.103	0.096	3.199	0.081	3.280	0.113	3.393	0.089	3.482	0.059
61	昆布トンネル(宮田)	ニセコ町	268.295	273.920	5.625		0.015	268.295	273.905	5.610	0.000	掘削完了	2015年2月17日	2015年11月21日	99	2023年5月26日		122 鹿島建設・五洋建設・宮坂建設工業・荒井建設共同企業体	1.505	0.108	1.613	0.119	1.732	0.108	1.840	0.098	1.938	0.123	2.061	0.123	2.184	0.150	2.334	**0.132**	2.466	**0.129**	2.595	**0.129**	2.724	**0.129**	2.853	0.082	2.935	0.089	3.024	0.089	3.113	0.112	3.225	0.099
62	昆布トンネル							263.495	273.905	10.410		掘削完了							3.898	0.116	4.014	0.123	4.137	0.108	4.245	0.172	4.417	0.169	4.586	0.234	4.820	0.207	5.027	0.264	5.291	0.224	5.515	0.227	5.742	0.214	5.956	0.178	6.134	0.170	6.304	0.202	6.506	0.201	6.707	0.158
63	宮田トンネル							273.920	274.020	0.100	0.000	掘削完了																																				
64	宮田架道橋	ニセコ町						274.438	274.463	0.025																																				
65	ニセコトンネル	ニセコ町	274.489	276.880	2.391		0.121	274.555	276.825	2.270	0.469	掘削完了	2017年2月14日	2018年7月5日	53	2022年3月10日		57 飛鳥建設・大豊建設・齊藤建設・白木建設工業共同企業体																					0.000	0.042	0.042	0.044	0.086	0.047	0.133	0.059	0.192	0.049	0.241	0.009
66	ニセコトンネル							274.555	276.825	2.270									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042	0.042	0.044	0.086	0.047	0.133	0.059	0.192	0.049	0.241	0.009
67	羊蹄トンネル(有鳥)	ニセコ町	277.496	281.741	4.245		0.024	277.520	281.741	4.221	0.616	掘削中	2019年1月21日	2021年8月3日	73	2025年3月5日		201 熊谷組・不動テトラ・宮坂建設工業・橋本川島コーポレーション共同企業体																																	
68	羊蹄トンネル(比羅夫)	倶知安町	281.741	287.320	5.579		0.010	281.741	287.310	5.569	0.000	掘削中	2016年11月22日	2019年3月25日	92	2024年8月5日		220 奥村組・日本国土開発・札建工業・山田組共同企業体																																	
69	羊蹄トンネル							277.560	287.310	9.750									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	尻別川橋梁 他	倶知安町	287.310	289.705	2.395			287.970	288.310	0.340		設計公告																																				
71	岩尾別架道橋	倶知安町						288.895	288.935	0.040																																				
72	硫黄川橋梁	倶知安町						289.005	289.085	0.080																																				
73	南倶登山川橋梁	倶知安町						289.575	289.785	0.210		設計公告																																				
74	倶知安駅高架橋	倶知安町	289.705	292.860	3.155							設計公告																																				
75	南1線架道橋	倶知安町						289.995	290.030	0.035																																				
76	倶知安駅	倶知安町	290.300	290.300							2.980	未公告																																				
77	琴平架道橋	倶知安町						292.060	292.100	0.040																																				
78	北倶登山川橋梁 他	倶知安町	292.860	296.405	3.545			294.300	294.380	0.080		設計公告																																				
79	ニツ森トンネル(庶子)	倶知安町	296.375	301.185	4.810		0.030	296.405	301.185	4.780	9.055	掘削完了	2015年12月15日	2017年5月15日	76	2022年12月1日		101 熊谷組・大木組・橋本川島コーポレーション・和工建設共同企業体	0.352	0.129	0.481	**0.155**	0.636	0.064	0.700	0.116	0.816	0.130	0.946	0.098	1.044	0.048	1.092	0.049	1.141	0.074	1.215	0.110	1.325	0.066	1.391	**0.102**	1.493	**0.116**	1.609	0.116	1.725	**0.171**	1.896	0.085
80	ニツ森トンネル(尾根内)	仁木町・倶知安町	301.185	305.800	4.615	0.230		301.185	305.800	4.615	0.000	掘削中	2016年1月28日	2017年11月9日	70	2022年9月13日		88 清水建設・岩倉建設・札建工業・吉木組共同企業体																					0.000	0.010	0.010	0.076	0.086	0.036	0.122	0.040	0.162	0.036	0.198	0.065
81	ニツ森トンネル(明治)	赤井川村	305.800	309.105	3.305		0.050	305.800	309.055	3.255	0.000	掘削中	2020年1月31日	2022年5月19日	60	2025年1月31日		77 鉄建建設・ノバック・生駒組・萌州建設共同企業体																																	
82	ニツ森トンネル							296.405	309.055	12.650									0.352	0.129	0.481	0.155	0.636	0.064	0.700	0.116	0.816	0.130	0.946	0.098	1.044	0.048	1.092	0.049	1.141	0.074	1.215	0.110	1.325	0.076	1.401	0.178	1.579	0.152	1.731	0.156	1.887	0.207	2.094	0.150
83	都架道橋 他	赤井川村	309.035	310.135	1.100						(0.070)	設計公告																																				
84	明治架道橋	赤井川村						309.530	309.550	0.020	0.000																																				
85	都架道橋	赤井川村						309.770	309.840	0.070																																				
86	後志トンネル(落合)	赤井川村	310.118	315.000	4.882		0.017	310.135	315.000	4.865	(0.017)	掘削中	2015年3月13日	2015年11月16日	72	2022年6月24日		94 大成建設・佐藤工業・田中組・堀松建設工業共同企業体	1.454	0.066	1.520	0.025	1.545	0.035	1.580	0.000	1.580	0.037	1.617	0.084	1.701	0.127	1.828	0.056	1.884	0.043	1.927	0.025	1.952	0.026	1.978	0.000	1.978	0.000	1.978	0.000	1.978	0.000	1.978	0.000
87	後志トンネル(北上沢)	赤井川村	315.000	319.600	4.600	0.450		315.000	319.600	4.600	0.000	掘削完了	2015年10月16日	2016年7月21日	70	2023年3月8日		89 西松建設・東亜建設工業・中山組・萩原建設工業共同企業体	0.618	**0.134**	0.752	0.138	0.890	**0.141**	1.031	0.111	1.142	**0.155**	1.297	**0.158**	1.455	**0.156**	1.611	0.059	1.670	0.000	1.670	0.010	1.680	0.125	1.805	0.074	1.879	0.071	1.950	0.110	2.060	0.073	2.133	0.040
88	後志トンネル(塩谷)	余市町・小樽市	319.600	323.650	4.050	1.992		319.600	323.650	4.050	0.000	掘削中	2017年10月3日	2018年10月23日	78	2024年4月16日		107 戸田建設・伊藤組土建・宮永建設・鈴木東建共同企業体																																	
89	後志トンネル(天神)	小樽市	323.650	328.220	4.570		0.090	323.650	328.130	4.480	0.000	掘削中	2019年10月28日	2020年11月6日	74	2025年6月30日		97 安藤ハザマ・伊藤組土建・堀口組・泰進建設共同企業体																																	
90	後志トンネル							310.135	328.125	17.990									2.072	0.200	2.272	0.163	2.435	0.176	2.611	0.111	2.722	0.192	2.914	0.242	3.156	0.283	3.439	0.115	3.554	0.043	3.597	0.035	3.632	0.151	3.783	0.074	3.857	0.071	3.928	0.110	4.038	0.073	4.111	0.040
91	天神架道橋	小樽市						328.225	328.260	0.035																																				
92	新小樽駅	小樽市	328.300	328.300							0.080	未公告																																				
93	朝里トンネル	小樽市	328.432	332.825	4.393		0.068	328.475	332.800	4.325	0.132	掘削中	2017年2月7日	2018年7月2日	79	2024年1月22日		101 東急建設・宮坂建設工業・廣野組・玉川組共同企業体																													0.000	0.030	0.030	0.076	0.106	0.108
94	朝里トンネル							328.475	332.800	4.325									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

連番	工区名	201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		201910		201911		201912		202001		202002		202003		202004		202005		202006		202007		202008		202009		202010		202011		202012	
1	新函館北斗駅																																														
2	工事始点																																															
3	市渡高架橋 他																																														
4	大野架道橋																																														
5	渡島トンネル(村山)	4.401	0.118	4.519	0.043	4.562	0.033	4.595	0.034	4.629	0.053	4.682	0.101	4.783	0.000	4.783	0.048	4.831	0.045	4.876	0.095	4.971	0.039	5.010	0.077	5.087	0.100	5.187	0.108	5.295	0.070	5.365	掘削完了	5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365	
6	渡島トンネル(台場山)			0.000	0.105	0.105	0.074	0.179	0.085	0.264	0.050	0.314	0.022	0.336	0.044	0.380	0.042	0.422	0.030	0.452	0.054	0.506	0.016	0.522	0.000	0.522	0.000	0.522	0.000	0.522	0.000	0.522	0.000	0.522	0.027	0.579	0.030	0.609	0.020	0.629	0.028	0.657	0.028	0.685	0.022	0.707	0.029
7	渡島トンネル(天狗)	0.339	0.071	0.410	0.071	0.481	0.046	0.527	0.000	0.527	0.076	0.603	0.086	0.689	0.076	0.765	0.072	0.837	0.102	0.939	0.096	1.035	0.090	1.125	0.086	1.211	0.089	1.300	0.091	1.391	0.015	1.406	0.016	1.422	0.077	1.499	0.075	1.574	0.004	1.578	0.043	1.621	0.056	1.677	0.064	1.741	0.092	1.833	0.080
8	渡島トンネル(南鶴)																					斜坑掘削完了				0.000	0.017	0.017	0.048	0.065	0.044	0.109	0.030	0.139	0.014	0.153	0.029	0.182	0.052	0.234	0.034	0.268	0.043	0.311	0.020	0.331	0.000	0.331	0.000
9	渡島トンネル(北鶴)	0.364	**0.138**	0.502	0.103	0.605	0.115	0.720	0.000	0.720	0.000	0.720	0.082	0.802	0.088	0.890	0.072	0.962	0.089	1.051	0.107	1.158	0.101	1.259	0.102	1.361	0.066	1.427	0.074	1.501	0.040	1.541	0.063	1.604	0.063	1.667	0.107	1.774	0.112	1.886	0.058	1.944	0.085	2.029	0.089	2.118	0.040	2.158	0.092
10	渡島トンネル(上二股)																								斜坑20m		斜坑69m		斜坑131m		斜坑220m		斜坑291m		斜坑348.6m		斜坑448.2m		斜坑586.2m		斜坑699.0m		斜坑846.2m		斜坑959.0m		斜坑1,060.0m		斜坑1,15	
11	渡島トンネル(上ノ湯)																											0.002	0.047	0.049	0.111	0.160	0.006	0.166	0.086	0.252	0.127	0.379	0.147	0.526	0.095	0.621	0.123	0.744	0.102	0.846	0.117	0.963	0.064
12	渡島トンネル	5.104	0.327	5.431	0.322	5.753	0.268	6.021	0.119	6.140	0.179	6.319	0.291	6.610	0.208	6.818	0.234	7.052	0.266	7.318	0.352	7.670	0.246	7.916	0.265	8.181	0.274	8.455	0.368	8.823	0.280	9.103	0.115	9.218	0.270	9.488	0.365	9.853	0.345	10.198	0.250	10.448	0.335	10.783	0.303	11.086	0.271	11.357	0.265
13	二股トンネル他																						斜坑82m			0.026	0.064	0.090	0.074	0.164	0.048	0.212	0.104	0.316	**0.121**	0.437	0.143	0.580	0.120	0.700	0.046	0.746	0.123	0.869	**0.128**	0.997	0.118	1.115	0.114
14	二股トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.026	0.026	0.064	0.090	0.074	0.164	0.048	0.212	0.104	0.316	0.121	0.437	0.143	0.580	0.120	0.700	0.046	0.746	0.123	0.869	0.128	0.997	0.118	1.115	0.114
15	磐石トンネル(南)																																															
16	磐石トンネル(北)																																												斜坑99.0m		斜坑187.0m		斜坑187.0m		斜坑187.(	
17	磐石トンネル(祭礼)																						斜坑45m		斜坑69m		斜坑148m		斜坑262m			0.000	0.106	0.106	0.102	0.208	0.108	0.316	0.128	0.444	0.037	0.481	0.098	0.579	0.121	0.700	0.114	0.814	0.106
18	磐石トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.106	0.106	0.102	0.208	0.108	0.316	0.128	0.444	0.037	0.481	0.098	0.579	0.121	0.700	0.114	0.814	0.106
19	野田追トンネル(南)	0.750	0.081	0.831	0.113	0.944	0.124	1.068	0.000	1.068	0.070	1.138	0.081	1.219	0.101	1.320	0.083	1.403	0.090	1.493	0.105	1.598	0.076	1.674	0.079	1.753	0.088	1.841	0.095	1.936	0.099	2.035	0.092	2.127	0.062	2.189	0.077	2.266	0.082	2.348	0.069	2.417	0.057	2.474	0.058	2.532	0.076	2.608	0.063
20	野田追トンネル(北)	2.054	0.108	2.162	**0.126**	2.288	0.073	2.361	0.087	2.448	0.056	2.504	0.057	2.561	0.102	2.663	0.047	2.710	0.088	2.798	0.086	2.884	0.079	2.963	0.104	3.067	0.102	3.169	0.111	3.280	0.117	3.397	0.093	3.490	0.102	3.592	0.062	3.654	0.020	3.674	0.028	3.702	0.063	3.765	0.094	3.859	0.029	3.888	0.057
21	野田追トンネル	2.804	0.189	2.993	0.239	3.232	0.197	3.429	0.087	3.516	0.126	3.642	0.138	3.780	0.203	3.983	0.130	4.113	0.178	4.291	0.191	4.482	0.155	4.637	0.183	4.820	0.190	5.010	0.206	5.216	0.216	5.432	0.185	5.617	0.164	5.781	0.139	5.920	0.102	6.022	0.097	6.119	0.120	6.239	0.152	6.391	0.105	6.496	0.120
22	八雲砂蘭部架道橋　外																																															
23	砂蘭部川橋梁																																															
24	新八雲駅・高架等																																															
25	新八雲駅																																														
26	遊落部架道橋																																														
27	遊落部川橋梁																																														
28	立岩架道橋																																														
29	立岩トンネル(立岩)	2.533	0.099	2.632	0.079	2.711	0.077	2.788	0.044	2.832	0.042	2.874	0.034	2.908	0.061	2.969	0.048	3.017	0.067	3.084	0.063	3.147	0.064	3.211	0.069	3.280	0.063	3.343	0.075	3.418	0.076	3.494	0.063	3.557	0.062	3.619	0.070	3.689	0.087	3.776	0.049	3.825	0.080	3.905	0.087	3.992	0.094	4.086	0.070
30	立岩トンネル(山崎)																							0.010	0.080	0.090	0.106	0.196	0.061	0.257	0.056	0.313	0.000	0.313	0.086	0.399	0.071	0.470	0.057	0.527	0.050	0.577	0.092	0.669	0.106	0.775	0.115	0.890	0.076
31	立岩トンネル(ルコツ)	0.176	0.062	0.238	0.052	0.290	0.034	0.324	0.054	0.378	0.056	0.434	0.054	0.488	0.124	0.612	0.054	0.666	**0.108**	0.774	0.100	0.874	0.108	0.982	0.059	1.041	0.000	1.041	0.078	1.119	0.116	1.235	0.111	1.346	0.074	1.420	0.110	1.530	0.123	1.653	0.078	1.731	0.143	1.874	0.126	2.000	0.105	2.105	0.101
32	立岩トンネル(豊津)																											0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
33	立岩トンネル	2.709	0.161	2.870	0.131	3.001	0.111	3.112	0.098	3.210	0.098	3.308	0.088	3.396	0.185	3.581	0.102	3.683	0.175	3.858	0.163	4.021	0.182	4.203	0.208	4.411	0.169	4.580	0.214	4.794	0.248	5.042	0.174	5.216	0.222	5.438	0.263	5.701	0.307	6.008	0.216	6.224	0.386	6.610	0.408	7.018	0.314	7.332	0.247
34	ポロナイ川橋りょう外																																															
35	豊野トンネル他																											0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.017
36	幌内トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
37	豊野トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.017
38	国縫トンネル 他																															0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
39	国縫トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
40	国縫川橋梁他																																															
41	国縫架道橋																																															
42	ワルイ川橋梁																																															
43	中ノ沢高架橋　他																																															
44	紋別川橋梁																																															
45	長万部駅高架橋　他																																															
46	長万部公園線架道橋																																															
47	長万部駅																																															
48	国道5号線架道橋																																															
49	南部陣屋川橋梁																																															
50	長万部川橋梁　他																																															
51	静佐川橋梁																																															
52	静狩架道橋																																															
53	金山川橋梁																																															
54	内浦トンネル(静狩)	0.000	0.004	0.004	0.033	0.037	0.064	0.101	0.044	0.145	0.084	0.229	0.076	0.305	0.114	0.419	0.055	0.474	0.056	0.530	0.058	0.588	0.000	0.588	0.000	0.588	0.000	0.588	0.000	0.588	0.000	0.588	0.014	0.602	0.051	0.653	0.081	0.734	0.086	0.820	0.066	0.886	0.082	0.968	0.101	1.069	0.067	1.136	0.016
55	内浦トンネル(東川)																								斜坑185m		斜坑240m		斜坑328m		斜坑439m		斜坑539m		斜坑644m		斜坑780.5m		斜坑823.8m		斜坑899.0m		斜坑983.0m		斜坑1001.6m		斜坑1001	0.058	0.096
56	内浦トンネル(幌内)	0.060	0.063	0.123	0.077	0.200	0.089	0.289	0.065	0.354	0.083	0.437	0.000	0.437	0.000	0.437	0.034	0.471	0.087	0.558	**0.131**	0.689	**0.121**	0.810	0.081	0.891	0.077	0.968	0.114	1.082	0.111	1.193	0.111	1.304	0.085	1.389	0.116	1.505	0.141	1.646	0.007	1.653	0.040	1.693	0.109	1.802	0.105	1.907	0.107
57	内浦トンネル	0.060	0.067	0.127	0.110	0.237	0.153	0.390	0.109	0.499	0.167	0.666	0.076	0.742	0.114	0.856	0.089	0.945	0.143	1.088	0.189	1.277	0.121	1.398	0.081	1.479	0.077	1.556	0.114	1.670	0.111	1.781	0.125	1.906	0.136	2.042	0.197	2.239	0.227	2.466	0.073	2.539	0.122	2.661	0.210	2.871	0.230	3.101	0.219
58	ルベシベ川橋梁 外																																															
59	昆布架道橋																																															
60	昆布トンネル(桂台)	3.541	0.083	3.624	0.110	3.734	0.084	3.818	0.084	3.902	0.084	3.986	0.029	4.015	0.113	4.128	0.092	4.220	0.070	4.290	0.121	4.411	0.100	4.511	0.088	4.599	0.090	4.689	0.106	4.795	0.000	4.795	0.000	4.795	0.000	4.795	0.005	4.800	掘削完了	4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		
61	昆布トンネル(宮田)	3.324	0.099	3.423	0.105	3.528	0.105	3.633	0.089	3.722	0.106	3.828	0.090	3.918	0.067	3.985	0.047	4.032	0.081	4.113	0.099	4.212	0.093	4.305	0.086	4.391	0.088	4.479	0.089	4.568	0.103	4.671	0.081	4.752	0.071	4.823	0.091	4.914	0.090	5.004	0.060	5.064	0.090	5.154	0.095	5.249	0.073	5.322	0.067
62	昆布トンネル	6.865	0.182	7.047	0.215	7.262	0.189	7.451	0.173	7.624	0.190	7.814	0.119	7.933	0.180	8.113	0.139	8.252	0.151	8.403	0.220	8.623	0.193	8.816	0.174	8.990	0.178	9.168	0.195	9.363	0.103	9.466	0.081	9.547	0.071	9.618	0.096	9.714	0.090	9.804	0.060	9.864	0.090	9.954	0.095	10.049	0.073	10.122	0.067
63	宮田トンネル																																															
64	宮田架道橋																																															
65	ニセコトンネル	0.250	0.000	0.250	0.022	0.272	0.053	0.325	0.050	0.375	0.045	0.420	0.025	0.445	0.052	0.497	0.030	0.527	0.048	0.575	0.054	0.629	0.038	0.667	0.036	0.703	0.048	0.751	0.048	0.799	0.042	0.841	0.047	0.888	0.048	0.936	0.063	0.999	0.068	1.067	0.044	1.111	0.045	1.156	0.069	1.225	0.058	1.283	0.036
66	ニセコトンネル	0.250	0.000	0.250	0.022	0.272	0.053	0.325	0.050	0.375	0.045	0.420	0.025	0.445	0.052	0.497	0.030	0.527	0.048	0.575	0.054	0.629	0.038	0.667	0.036	0.703	0.048	0.751	0.048	0.799	0.042	0.841	0.047	0.888	0.048	0.936	0.063	0.999	0.068	1.067	0.044	1.111	0.045	1.156	0.069	1.225	0.058	1.283	0.036
67	羊蹄トンネル(有島)																											0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.046	0.046	0.002	0.048	0.000	0.048	0.000	0.048	0.000	0.048	-0.002
68	羊蹄トンネル(比羅夫)									0.000	0.017	0.017	0.018	0.035	0.048	0.083	0.024	0.107	0.016	0.123	0.068	0.191	0.120	0.311	0.121	0.432	0.164	0.596	0.018	0.614	**0.202**	0.816	**0.141**	0.957	0.065	1.022	**0.248**	1.270	**0.206**	1.476	**0.170**	1.646	**0.180**	1.826	0.043	1.869	**0.194**	2.063	**0.168**
69	羊蹄トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.017	0.017	0.018	0.035	0.048	0.083	0.024	0.107	0.016	0.123	0.068	0.191	0.120	0.311	0.121	0.432	0.164	0.596	0.018	0.614	0.202	0.816	0.141	0.957	0.065	1.022	0.248	1.270	0.252	1.522	0.172	1.694	0.180	1.874	0.043	1.917	0.194	2.111	0.166
70	尻別川橋梁 他																																															
71	岩尾別架道橋																																															
72	硫黄川橋梁																																															
73	南倶登山川橋梁																																															
74	倶知安駅高架橋																																															
75	南1線架道橋																																															
76	倶知安駅																																															
77	琴平架道橋																																															
78	北倶登山川橋梁 他																																															
79	二ツ森トンネル(鹿子)	1.981	0.071	2.052	0.101	2.153	**0.129**	2.282	0.124	2.406	**0.150**	2.556	0.095	2.651	**0.152**	2.803	**0.099**	2.902	0.096	2.998	0.000	2.998	0.001	2.999	**0.125**	3.124	0.133	3.257	**0.152**	3.409	0.154	3.563	0.105	3.668	0.073	3.741	0.090	3.831	0.098	3.929	0.091	4.020	0.103	4.123	0.108	4.231	0.105	4.336	0.053
80	二ツ森トンネル(尾根内)	0.263	0.108	0.371	0.091	0.462	0.100	0.562	0.053	0.615	0.025	0.640	0.000	0.640	0.012	0.652	0.054	0.706	0.083	0.789	0.089	0.878	0.108	0.986	0.097	1.083	0.086	1.169	0.082	1.251	0.027	1.278	0.030	1.308	0.018	1.326	0.048	1.374	0.056	1.430	0.041	1.471	0.061	1.532	0.062	1.594	0.077	1.671	0.091
81	二ツ森トンネル(明治)																													0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
82	二ツ森トンネル	2.244	0.179	2.423	0.192	2.615	0.229	2.844	0.177	3.021	0.175	3.196	0.095	3.291	0.164	3.455	0.153	3.608	0.179	3.787	0.089	3.876	0.109	3.985	0.222	4.207	0.219	4.426	0.234	4.660	0.181	4.841	0.135	4.976	0.091	5.067	0.138	5.205	0.154	5.359	0.132	5.491	0.164	5.655	0.170	5.825	0.182	6.007	0.144
83	都架道橋 他																																															
84	明治架道橋																																															
85	都架道橋																																															
86	後志トンネル(落合)	1.978	0.000	1.978	0.000	1.978	0.000	1.978	0.000	1.978	0.018	1.996	0.041	2.037	0.067	2.104	0.034	2.138	0.090	2.228	0.088	2.316	0.084	2.400	0.060	2.460	0.079	2.539	0.101	2.640	0.087	2.727	0.081	2.808	0.064	2.872	0.093	2.965	0.110	3.075	0.083	3.158	0.095	3.253	0.098	3.351	0.098	3.449	0.095
87	後志トンネル(北上沢)	2.173	0.031	2.204	0.000	2.204	0.073	2.277	0.037	2.314	0.091	2.405	0.084	2.489	0.093	2.582	0.046	2.628	0.098	2.726	0.094	2.820	0.065	2.885	0.055	2.940	0.080	3.020	0.066	3.086	0.087	3.173	0.098	3.271	0.061	3.332	0.089	3.421	0.105	3.526	0.075	3.601	0.097	3.698	0.099	3.797	0.088	3.885	0.072
88	後志トンネル(塩谷)																						斜坑1401m		斜坑1544m		斜坑1544m		斜坑1765m		斜坑1896m		斜坑1984	0.000	0.043	0.043	0.077	0.120	0.022	0.142	0.000	0.142	0.088	0.230	0.036	0.266	0.014	0.280	0.119
89	後志トンネル(天神)																																	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90	後志トンネル	4.151	0.031	4.182	0.000	4.182	0.073	4.255	0.037	4.292	0.109	4.401	0.125	4.526	0.160	4.686	0.080	4.766	0.188	4.954	0.182	5.136	0.149	5.285	0.115	5.400	0.159	5.559	0.167	5.726	0.174	5.900	0.179	6.079	0.168	6.247	0.259	6.506	0.237	6.743	0.158	6.901	0.280	7.181	0.233	7.414	0.200	7.614	0.286
91	天神架道橋																																															
92	新小樽駅																																															
93	朝里トンネル	0.214	0.049	0.263	0.106	0.369	0.101	0.470	**0.143**	0.613	0.071	0.684	**0.110**	0.794	0.032	0.826	0.017	0.843	0.016	0.859	0.000	0.859	0.044	0.903	0.044	0.947	0.046	0.993	0.038	1.031	0.000	1.031	0.006	1.037	0.039	1.076	0.055	1.131	0.058	1.189	0.054	1.243	0.077	1.320	0.084	1.404	0.080	1.484	0.067
94	朝里トンネル	0.214	0.049	0.263	0.106	0.369	0.101	0.470	0.143	0.613	0.071	0.684	0.110	0.794	0.032	0.826	0.017	0.843	0.016	0.859	0.000	0.859	0.044	0.903	0.044	0.947	0.046	0.993	0.038	1.031	0.000	1.031	0.006	1.037	0.039	1.076	0.055	1.131	0.058	1.189	0.054	1.243	0.077	1.320	0.084

連番	工区名	202101		202102		202103		202104		202105		202106		202107		202108		202109		202110		202111		202112		202201		202202		202203		202204		202205		202206	掘削率	トンネル延長	残り	月進最長
1	新函館北斗駅																																					
2	工事始点																																					
3	市渡高架橋 他																																					
4	大野架道橋																																					
5	渡島トンネル(村山)	5.365		5.365		5.365	覆工完了	5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365	**100.0%**	5.365	0.000	0.148
6	渡島トンネル(台場山)	0.736	0.027	0.763	0.036	0.799	0.036	0.835	0.036	0.871	0.031	0.902	0.008	0.910	0.000	0.910	0.000	0.910	0.000	0.910	0.000	0.910	0.012	0.922	0.022	0.944	0.024	0.968	0.026	0.994	0.014	1.008	0.000	1.008	0.000	1.008	28.8%	3.500	2.492	0.105
7	渡島トンネル(天狗)	1.913	0.031	1.944	0.050	1.994	0.048	2.042	0.090	2.132	0.057	2.189	0.073	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.033	2.295	49.9%	4.600	2.305	0.102
8	渡島トンネル(南鶉)	0.331	0.000	0.331	0.000	0.331	0.060	0.391	0.065	0.456	0.033	0.489	0.018	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.044	0.551	12.5%	4.400	3.849	0.065
9	渡島トンネル(北鶉)	2.250	0.075	2.325	0.080	2.405	0.089	2.494	0.048	2.542	0.049	2.591	0.079	2.670	0.081	2.751	0.038	2.789	0.063	2.852	0.073	2.925	0.079	3.004	0.087	3.091	0.070	3.161	0.086	3.247	0.122	3.369	0.087	3.456	0.079	3.535	70.7%	5.000	1.465	0.138
10	渡島トンネル(上二股)	上0m	斜坑1,200m		斜坑1,220m		斜坑1,220m		0.051	0.051	0.078	0.129	0.105	0.234	0.011	0.245	0.006	0.251	0.045	0.296	0.109	0.405	**0.167**	0.572	0.080	0.652	0.094	0.746	0.099	0.845	0.090	0.935	0.024	0.959	0.000	0.959	21.1%	4.540	3.581	0.167
11	渡島トンネル(上ノ湯)	1.027	0.117	1.144	0.063	1.207	0.118	1.325	0.047	1.372	0.059	1.431	0.109	1.540	0.101	1.641	**0.088**	1.729	0.056	1.785	**0.118**	1.903	0.077	1.980	0.073	2.053	0.090	2.143	0.085	2.228	0.045	2.273	0.033	2.306	0.034	2.340	44.4%	5.270	2.930	0.147
12	渡島トンネル	11.622	0.250	11.872	0.229	12.101	0.351	12.452	0.337	12.789	0.307	13.096	0.392	13.488	0.193	13.681	0.132	13.813	0.164	13.977	0.300	14.277	0.335	14.612	0.262	14.874	0.278	15.152	0.296	15.448	0.271	15.719	0.144	15.863	0.190	16.053	49.1%	32.675	16.622	0.392
13	二股トンネル他	1.229	0.127	1.356	0.063	1.419	0.077	1.496	0.011	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.016	1.523	0.040	1.563	50.6%	3.089	1.526	0.143
14	二股トンネル	1.229	0.127	1.356	0.063	1.419	0.077	1.496	0.011	1.507	掘削完了	1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507	**98.5%**	1.530	0.023	0.143
15	磐石トンネル(南)																																	0.016	0.016	0.040	0.056	3.6%	1.559	1.503	0.04
16	磐石トンネル(北)	0m	斜坑248.0m		斜坑353.0m		斜坑450.0m		0.070	0.070	0.076	0.146	0.109	0.255	0.127	0.382	0.043	0.425	0.055	0.480	0.109	0.589	0.013	0.602	0.104	0.706	**0.115**	0.821	**0.131**	0.952	0.027	0.979	0.003	0.982	0.063	1.045	35.0%	2.986	1.941	0.131
17	磐石トンネル(祭礼)	0.920	0.092	1.012	0.123	1.135	0.120	1.255	0.099	1.354	0.110	1.464	0.130	1.594	0.126	1.720	0.067	1.787	0.100	1.887	0.021	1.908	0.059	1.967	掘削完了	1.967		1.967		1.967		1.967		1.967		1.967	**98.4%**	2.000	0.033	0.130
18	磐石トンネル	0.920	0.092	1.012	0.123	1.135	0.120	1.255	0.169	1.424	0.186	1.610	0.239	1.849	0.253	2.102	0.110	2.212	0.155	2.367	0.130	2.497	0.072	2.569	0.104	2.673	0.115	2.788	0.131	2.919	0.027	2.946	0.019	2.965	0.103	3.068	45.7%	6.710	3.642	0.253
19	野田追トンネル(南)	2.671	0.069	2.740	0.076	2.816	0.078	2.894	0.052	2.946	0.049	2.995	0.045	3.040	0.042	3.082	0.031	3.113	0.022	3.135	0.021	3.156	0.021	3.177	0.018	3.195	0.020	3.215	0.022	3.237	0.018	3.255	0.018	3.273	0.006	3.279	89.1%	3.680	0.401	0.124
20	野田追トンネル(北)	3.945	0.031	3.976	0.011	3.987	0.005	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	88.9%	4.490	0.498	0.126
21	野田追トンネル	6.616	0.100	6.716	0.087	6.803	0.083	6.886	0.052	6.938	0.049	6.987	0.045	7.032	0.042	7.074	0.031	7.105	0.022	7.127	0.021	7.148	0.021	7.169	0.018	7.187	0.020	7.207	0.022	7.229	0.018	7.247	0.018	7.265	0.006	7.271	89.0%	8.170	0.899	0.239
22	八雲砂蘭部架道橋 外																																					
23	砂蘭部川橋梁																																					
24	新八雲駅・高架等																																					
25	新八雲駅																																					
26	遊落部架道橋																																					
27	遊落部川橋梁																																					
28	立岩架道橋																																					
29	立岩トンネル(立岩)	4.156	0.080	4.236	0.099	4.335	0.110	4.445	0.092	4.537	0.080	4.617	0.058	4.675	0.094	4.769	0.072	4.841	0.097	4.938	0.045	4.983	0.032	5.015	掘削完了	5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015	**100.0%**	5.015	0.000	0.129
30	立岩トンネル(山崎)	0.966	0.069	1.035	0.000	1.035	0.076	1.111	0.073	1.184	0.094	1.278	0.096	1.374	0.097	1.471	0.025	1.496	0.082	1.578	0.056	1.634	0.096	1.730	**0.108**	1.838	0.095	1.933	0.056	1.989	0.065	2.054	0.096	2.150	0.090	2.240	45.2%	4.960	2.720	0.115
31	立岩トンネル(ルコツ)	2.206	0.112	2.318	0.117	2.435	0.110	2.545	0.116	2.661	0.121	2.782	0.137	2.919	**0.133**	3.052	0.071	3.123	0.113	3.236	0.099	3.335	0.104	3.439	0.083	3.522	0.084	3.606	0.105	3.711	**0.155**	3.866	0.043	3.909	0.073	3.982	79.6%	5.000	1.018	0.155
32	立岩トンネル(豊津)	0.251	0.046	0.297	0.042	0.339	0.087	0.426	0.068	0.494	0.074	0.568	0.078	0.646	0.059	0.705	0.045	0.750	0.054	0.804	0.034	0.838	0.000	0.838	0.000	0.838	0.021	0.859	0.050	0.909	0.072	0.981	0.066	1.047	0.014	1.061	51.5%	2.060	0.999	0.089
33	立岩トンネル	7.579	0.307	7.886	0.258	8.144	0.383	8.527	0.349	8.876	0.369	9.245	0.369	9.614	0.383	9.997	0.213	10.210	0.346	10.556	0.234	10.790	0.232	11.022	0.191	11.213	0.200	11.413	0.211	11.624	0.292	11.916	0.205	12.121	0.177	12.298	72.4%	16.980	4.682	0.408
34	ポロナイ川橋りょう外																																					
35	豊野トンネル他	0.019	0.080	0.099	0.048	0.147	0.077	0.224	0.086	0.310	0.044	0.354	0.076	0.430	0.035	0.465	0.022	0.487	0.106	0.593	0.062	0.655	0.088	0.743	0.067	0.810	0.031	0.841	0.078	0.919	0.082	1.001	0.069	1.070	0.033	1.103	50.6%	2.180	1.077	0.106
36	幌内トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0%	0.510	0.510	0.000
37	豊野トンネル	0.019	0.080	0.099	0.048	0.147	0.077	0.224	0.086	0.310	0.044	0.354	0.076	0.430	0.035	0.465	0.022	0.487	0.106	0.593	0.062	0.655	0.088	0.743	0.067	0.810	0.031	0.841	0.078	0.919	0.082	1.001	0.069	1.070	0.033	1.103	66.0%	1.670	0.567	0.106
38	国縫トンネル 他	0.002	0.039	0.041	0.060	0.101	0.065	0.166	0.077	0.243	0.021	0.264	0.058	0.322	0.079	0.401	0.039	0.440	0.085	0.525	0.055	0.580	0.102	0.682	0.025	0.707	0.050	0.757	0.045	0.802	0.045	0.847	0.067	0.914	0.041	0.955	68.5%	1.395	0.440	0.102
39	国縫トンネル	0.002	0.039	0.041	0.060	0.101	0.065	0.166	0.077	0.243	0.021	0.264	0.058	0.322	0.079	0.401	0.039	0.440	0.085	0.525	0.055	0.580	0.102	0.682	0.025	0.707	0.050	0.757	0.045	0.802	0.045	0.847	0.067	0.914	0.041	0.955	71.3%	1.340	0.385	0.102
40	国縫川橋梁他																																					
41	国縫架道橋																																					
42	ワルイ川橋梁																																					
43	中ノ沢高架橋 他																																					
44	紋別川橋梁																																					
45	長万部駅高架橋 他																																					
46	長万部公園線架道橋																																					
47	長万部駅																																					
48	国道5号線架道橋																																					
49	南部陣屋川橋梁																																					
50	長万部川橋梁 他																																					
51	静佐川橋梁																																					
52	静狩架道橋																																					
53	金山川橋梁																																					
54	内浦トンネル(静狩)	1.152	0.062	1.214	0.096	1.310	0.084	1.394	0.081	1.475	0.069	1.544	0.087	1.631	0.108	1.739	0.072	1.811	0.076	1.887	0.102	1.989	0.081	2.070	0.087	2.157	0.067	2.224	0.075	2.299	0.068	2.367	0.103	2.470	0.077	2.547	45.7%	5.570	3.023	0.114
55	内浦トンネル(東川)	0.154	0.000	0.154	0.000	0.154	0.067	0.221	0.080	0.301	0.000	0.301	0.021	0.322	0.107	0.429	0.071	0.500	**0.121**	0.621	0.116	0.737	0.000	0.737	0.092	0.829	0.063	0.892	0.058	0.950	0.079	1.029	0.085	1.114	0.052	1.166	23.3%	5.000	3.834	0.121
56	内浦トンネル(幌内)	2.014	0.106	2.120	0.121	2.241	0.137	2.378	0.111	2.489	0.086	2.575	0.129	2.704	0.096	2.800	0.049	2.849	0.068	2.917	0.091	3.008	0.123	3.131	0.084	3.215	0.101	3.316	0.130	3.446	0.129	3.575	**0.130**	3.705	**0.115**	3.820	76.4%	5.000	1.180	0.141
57	内浦トンネル	3.320	0.168	3.488	0.217	3.705	0.288	3.993	0.272	4.265	0.155	4.420	0.237	4.657	0.311	4.968	0.192	5.160	0.265	5.425	0.309	5.734	0.204	5.938	0.263	6.201	0.231	6.432	0.263	6.695	0.276	6.971	0.318	7.289	0.244	7.533	48.4%	15.570	8.037	0.318
58	ルベシベ川橋梁 外																																					
59	昆布架道橋																																					
60	昆布トンネル(桂台)	4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800	**100.0%**	4.800	0.000	0.132
61	昆布トンネル(宮田)	5.389	0.070	5.459	0.092	5.551	0.059	5.610	掘削完了	5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610	**100.0%**	5.610	0.000	0.150
62	昆布トンネル	10.189	0.070	10.259	0.092	10.351	0.059	10.410	掘削完了	10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410	**100.0%**	10.410	0.000	0.264
63	宮田トンネル																							0.100	掘削完了	0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100	**100.0%**	0.100	0.000	0.000
64	宮田架道橋																																					
65	ニセコトンネル	1.319	0.036	1.355	0.063	1.418	0.059	1.477	0.054	1.531	0.055	1.586	0.059	1.645	0.067	1.712	0.047	1.759	0.068	1.827	0.073	1.900	0.055	1.955	0.060	2.015	0.050	2.065	0.059	2.124	0.092	2.216	0.034	2.250	掘削完了	2.250	**99.1%**	2.270	0.020	0.092
66	ニセコトンネル	1.319	0.036	1.355	0.063	1.418	0.059	1.477	0.054	1.531	0.055	1.586	0.059	1.645	0.067	1.712	0.047	1.759	0.068	1.827	0.073	1.900	0.055	1.955	0.060	2.015	0.050	2.065	0.059	2.124	0.092	2.216	0.034	2.250	掘削完了	2.250	**99.1%**	2.270	0.020	0.092
67	羊蹄トンネル(有島)	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.041	0.087	0.006	0.093	0.024	0.117	0.019	0.136	0.033	0.169	4.0%	4.221	4.052	0.046
68	羊蹄トンネル(比羅夫)	2.231	**0.151**	2.382	**0.231**	2.613	**0.261**	2.874	**0.176**	3.050	**0.169**	3.219	**0.177**	3.396	0.008	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	61.1%	5.570	2.166	**0.281**
69	羊蹄トンネル	2.277	0.151	2.428	0.231	2.659	0.261	2.920	0.176	3.096	0.169	3.265	0.177	3.442	0.008	3.450	0.000	3.450	0.000	3.450	0.000	3.450	0.000	3.450	0.000	3.450	0.041	3.491	0.006	3.497	0.024	3.521	0.019	3.540	0.033	3.573	36.6%	9.750	6.177	0.261
70	尻別川橋梁 他																																					
71	岩尾別架道橋																																					
72	硫黄川橋梁																																					
73	南倶登山川橋梁																																					
74	倶知安駅高架橋																																					
75	南1線架道橋																																					
76	倶知安駅																																					
77	琴平架道橋																																					
78	北倶登山川橋梁 他																																					
79	ニツ森トンネル(鹿子)	4.389	0.087	4.476	0.050	4.526	0.095	4.621	0.097	4.718	0.062	4.780	掘削完了	4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780	**100.0%**	4.780	0.000	0.171
80	ニツ森トンネル(尾根内)	1.762	0.057	1.819	0.078	1.897	0.089	1.986	0.042	2.028	0.063	2.091	0.068	2.159	0.066	2.225	0.041	2.266	0.070	2.336	0.078	2.414	0.000	2.414	0.000	2.414	0.029	2.443	0.031	2.474	0.082	2.556	0.048	2.604	0.060	2.664	57.7%	4.615	1.951	0.108
81	ニツ森トンネル(明治)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	0.0%	3.255	3.255	0.000
82	ニツ森トンネル	6.151	0.144	6.295	0.128	6.423	0.184	6.607	0.139	6.746	0.125	6.871	0.068	6.939	0.066	7.005	0.041	7.046	0.070	7.116	0.078	7.194	0.000	7.194	0.000	7.194	0.029	7.223	0.031	7.254	0.082	7.336	0.048	7.384	0.060	7.444	58.8%	12.650	5.206	0.234
83	都架道橋 他																																					
84	明治架道橋																																					
85	都架道橋																																					
86	後志トンネル(落合)	3.544	0.085	3.629	0.103	3.732	0.108	3.840	0.065	3.905	0.092	3.997	0.118	4.115	0.106	4.221	0.061	4.282	0.105	4.387	0.105	4.492	0.096	4.588	0.087	4.675	0.095	4.770	0.033	4.803	0.000	4.803	0.000	4.803	0.000	4.803	**98.7%**	4.865	**0.062**	0.127
87	後志トンネル(北上沢)	3.957	0.072	4.029	0.042	4.071	0.046	4.117	0.050	4.167	0.080	4.247	0.090	4.337	0.027	4.364	0.021	4.385	0.082	4.467	0.033	4.500	0.032	4.532	0.040	4.572	0.028	4.600	掘削完了	4.600		4.600		4.600		4.600	**100.0%**	4.600	0.000	0.158
88	後志トンネル(塩谷)	0.399	0.123	0.522	0.148	0.670	0.044	0.714	0.106	0.820	0.100	0.920	0.164	1.084	0.072	1.156	0.000	1.156	0.007	1.163	0.014	1.177	0.021	1.198	0.014	1.212	0.012	1.224	0.003	1.227	0.000	1.227	0.001	1.228	0.013	1.241	30.6%	4.050	2.809	0.164
89	後志トンネル(天神)	0.000	0.000	0.000	0.035	0.035	0.045	0.080	0.050	0.130	0.072	0.202	0.075	0.277	0.084	0.361	0.032	0.393	0.096	0.489	0.091	0.580	0.000	0.580	0.000	0.580	0.065	0.645	0.071	0.716	0.113	0.829	0.076	0.905	0.054	0.959	21.4%	4.480	3.521	0.113
90	後志トンネル	7.900	0.280	8.180	0.328	8.508	0.243	8.751	0.271	9.022	0.344	9.366	0.447	9.813	0.289	10.102	0.114	10.216	0.290	10.506	0.243	10.749	0.149	10.898	0.141	11.039	0.200	11.239	0.107	11.346	0.113	11.459	0.077	11.536	0.067	11.603	64.5%	17.990	6.387	0.447
91	天神架道橋																																					
92	新小樽駅																																					
93	朝里トンネル	1.551	0.046	1.597	0.067	1.664	0.100	1.764	0.080	1.844	0.053	1.897	0.080	1.977	0.085	2.062	0.077	2.139	0.095	2.234	0.060	2.294	0.115	2.409	0.073	2.482	0.063	2.545	0.073	2.618	0.097	2.715	0.087	2.802	0.080	2.882	66.6%	4.325	1.443	0.143
94	朝里トンネル	1.551	0.046	1.597	0.067	1.664	0.100	1.764	0.080	1.844	0.053	1.897	0.080	1.977	0.085	2.062	0.077	2.139	0.095	2.234	0.060	2.294	0.115	2.409	0.073	2.482	0.063	2.545	0.073	2.618	0.097	2.715	0.087	2.802	0.080	2.882	66.6%	4.325	1.443	0.143
95	朝里架道橋																																					
96	札樽トンネル(石倉)	0.153	0.097	0.250	0.069	0.319	0.068	0.387	0.118	0.505	0.030	0.535	0.066	0.601	0.101	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	15.6%	4.500	3.798	0.119
97	札樽トンネル(銭函)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	斜坑10m	0.000	0.0%	4.000	4.000	0.000
98	札樽トンネル(星置)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	斜坑0m			4.400		
99	札樽トンネル(宮丘)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	斜坑20m	0.000	斜坑47m	0.000	斜坑74m	0.000	斜坑112n	0.000	斜坑150n	0.000	斜坑215m		斜坑290m		斜坑358m		斜坑462m			4.500		
100	札樽トンネル(札幌)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.036		0.055		0.055		0.107	1.3%	8.406	8.299	0.000
101	札樽トンネル(桑園)															0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	0.0%	0.737	0.737	0.000
102	札樽トンネル	0.153	0.097	0.250	0.069	0.319	0.068	0.387	0.118	0.505	0.030	0.535	0.066	0.601	0.101	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.738	0.019	0.757	0.000	0.757	0.052	0.809	3.1%	26.230	25.421	0.119
103