運番	工区名	状況	自治体	工区起点	工区終点	工区延長	斜坑	路盤	設備起点	設備終点	設備延長	工区間延長	開札	工事開始	工期	終了予定	落札額	施工	201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807		201808		201809		201810		201811		201812	
1	新函館北斗駅		北斗市	148.790	148.790																																													
2	工事始点		北斗市	148.996	148.996																																													
3	市渡高架橋 他	高架橋工事中	北斗市	149.334	149.795	0.461							2021/03/30	2022/05/30	38	2025/03/10	34	五洋建設・梅林建設・鈴木中川建設共同企業体																																		
4	大野橋梁		北斗市	149.334	149.715	0.381			149.334	149.715	0.381																																							
5	大野架道橋		北斗市						149.675	149.705	0.030																																							
6	渡島トンネル(村山)	覆工完了	北斗市	149.780	155.160	5.380		0.115	149.795	155.160	5.365	(0.015)	2013/03/07	2014/07/08	95	2022/05/06	106	岩田地崎建設・熊谷組・不動テトラ・相互建設共同企業体	2.851	0.043	2.894	0.122	3.016	0.110	3.126	0.076	3.202	0.095	3.297	0.111	3.408	0.116	3.524	0.109	3.633	0.095	3.728	0.099	3.827	0.120	3.947	0.037	3.984	0.062	4.046	**0.148**	4.194	0.134	4.328	0.073
7	渡島トンネル(台場山)	掘削中	北斗市	155.160	158.660	3.500	1.960		155.160	158.660	3.500	0.000	2017/03/13	2018/05/28	88	2024/07/29	93	西松建設・植木組・中山組・戸沼岩崎建設共同企業体																																
8	渡島トンネル(天狗)	掘削中	北斗市	158.660	163.260	4.600	0.990		158.660	163.260	4.600	0.000	2015/11/27	2016/11/07	80	2022/08/08	95	鉄建建設・アイサワ工業・西江建設・北土建設共同企業体																	0.000	0.020	0.020	0.066	0.086	0.055	0.141	0.034	0.175	0.010	0.185	0.063	0.248	0.057	0.305	0.034
9	渡島トンネル(南鶉)	掘削中	北斗市・厚沢部町	163.260	167.660	4.400	1.220		163.260	167.660	4.400	0.000	2016/12/16	2017/09/01	97	2025/02/05	109	前田建設・西武建設・協成建設工業・森川組共同企業体																																
10	渡島トンネル(北鶉)	掘削中	厚沢部町	167.660	172.660	5.000	0.605		167.660	172.660	5.000	0.000	2017/01/17	2017/11/15	85	2024/02/29	105	佐藤工業・みらい建設工業・草別組・田端本堂カンパニー共同企業体																									0.000	0.094	0.094	0.045	0.139	0.136	0.275	0.089
11	渡島トンネル(上二股)	掘削中	厚沢部町・八雲町	172.660	177.200	4.540	1.100		172.660	177.200	4.540	0.000	2017/06/30	2019/11/22	92	2025/03/13	122	清水建設・岩倉建設・新谷建設・高橋組共同企業体																																
12	渡島トンネル(上ノ湯)	掘削中	八雲町	177.200	182.510	5.310		0.040	177.200	182.470	5.270	0.000	2017/11/14	2019/12/03	86	2025/01/27	118	安藤ハザマ・若築建設・堀口組・斉藤組共同企業体																																
13	渡島トンネル								149.795	182.470	32.675								2.851	0.043	2.894	0.122	3.016	0.110	3.126	0.076	3.202	0.095	3.297	0.111	3.408	0.116	3.524	0.109	3.633	0.115	3.748	0.165	3.913	0.175	4.088	0.071	4.159	0.166	4.325	0.256	4.581	0.327	4.908	0.196
14	二股トンネル他	掘削中	八雲町	182.540	185.724	3.184	0.140				3.089	0.070	2018/07/23	2019/09/20	64	2023/09/06	75	戸田建設・りんかい日産建設・田中組・鈴木東建共同企業体																																
15	二股トンネル	掘削完了	八雲町						182.540	184.050	1.510							二股トンネル/磐石トンネル(南)で1工区	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	磐石トンネル(南)	掘削中	八雲町						184.165	185.724	1.559	0.115						二股トンネル/磐石トンネル(南)で1工区																																
17	磐石トンネル(北)	掘削中	八雲町	185.724	188.740	3.016	0.030		185.724	188.710	2.986	0.000	2017/09/12	2020/09/04	69	2023/07/03	68	西松建設・淺沼組・中山組・岸本組共同企業体																																
18	磐石トンネル(祭礼)	掘削完了	八雲町	188.860	190.885	2.025	0.280	0.045	188.880	190.880	2.000	0.170	2018/02/09	2019/10/25	51	2022/06/01	47	三井住友建設・村本建設・中塚建設共同企業体																																
19	磐石トンネル			184.165	190.880	6.715			184.165	190.880	6.715	.							0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	大新高架橋外1箇所	基礎工事中	八雲町	190.880	190.950	0.070			190.880	190.950	0.070	0.000																																						
21	野田追トンネル(南)	掘削中	八雲町	190.955	194.630	3.675	0.280		190.955	194.630	3.675	0.005	2016/01/13	2017/09/19	74	2022/03/24	81	東急建設・東鉄工業・廣野組・草野作工共同企業体															0.000	0.011	0.011	0.096	0.107	0.089	0.196	0.115	0.311	0.060	0.371	0.068	0.439	0.114	0.553	0.090	0.643	0.107
22	野田追トンネル(北)	掘削中	八雲町	194.630	199.160	4.530		0.040	194.630	199.120	4.490	0.000	2014/11/28	2015/11/13	93	2021/11/11	88	フジタ・株木建設・石山組・砂子組共同企業体	1.030	0.078	1.108	0.044	1.152	0.087	1.239	0.074	1.313	0.008	1.321	0.077	1.398	0.088	1.486	0.061	1.547	0.058	1.605	0.072	1.677	0.060	1.737	0.000	1.737	0.024	1.761	0.070	1.831	0.107	1.938	**0.116**
23	野田追トンネル								190.955	199.120	8.165								1.030	0.078	1.108	0.044	1.152	0.087	1.239	0.074	1.313	0.008	1.321	0.077	1.398	0.088	1.486	0.072	1.558	0.154	1.712	0.161	1.873	0.175	2.048	0.060	2.108	0.092	2.200	0.184	2.384	0.197	2.581	0.223
24	大新高架橋外1箇所	基礎工事中	八雲町	199.497	202.310	2.813			199.687	202.300	2.613		2023/01/24		43	2026/08/24	168	五洋建設・岩田地崎建設・千歳建設共同企業体																																
25	新八雲駅・高架等	準備中	八雲町	202.310	203.488	1.178			202.310	203.488	1.178		2023/06/22		38		92	飛島建設・東鉄工業・富士サルベージ・東陽建設共同企業体																																
26	新八雲駅	準備中	八雲町	203.000	203.000																																													
27	遊楽部高架橋	準備中		203.487	204.571	1.084			203.487	204.571	1.084		2023/03/31		39		78	錢高組・東日本コンクリート・日栄建設共同企業体																																
28	立岩トンネル(立岩)	掘削完了	八雲町	204.620	209.640	5.020		0.060	204.625	209.640	5.015	0.049	2014/03/04	2014/12/13	96	2022/12/22	97	戸田建設・伊藤組土建・新太平洋建設・北海道軌道施設工業共同	1.157	0.105	1.262	0.060	1.322	0.129	1.451	**0.126**	1.577	0.108	1.685	0.072	1.757	0.086	1.843	0.088	1.931	0.081	2.012	0.052	2.064	0.057	2.121	0.055	2.176	0.066	2.242	0.090	2.332	0.113	2.445	0.088
29	立岩トンネル(山崎)	掘削中	八雲町	209.640	214.600	4.960	0.390		209.640	214.600	4.960	0.000	2016/02/10	2018/02/22	96	2024/02/28	95	大林組・青木あすなろ建設・松本組・阿部建設共同企業体																																
30	立岩トンネル(ルコツ)	掘削完了	八雲町・長万部町	214.600	219.600	5.000	1.080		214.600	219.600	5.000	0.000	2016/03/08	2017/06/19	87	2024/01/15	105	奥村組・竹中土木・山田組・近藤工業共同企業体																									0.000	0.103	0.103	0.073	0.176	0.000	0.176	0.000
31	立岩トンネル(豊津)	掘削中	長万部町	219.600	221.705	2.105		0.045	219.600	221.660	2.060	0.000	2018/04/06	2020/06/17	60	2023/04/24	100	飛島建設・梅林建設・高橋建設共同企業体																																
32	立岩トンネル								204.625	221.660	17.035								1.157	0.105	1.262	0.060	1.322	0.129	1.451	0.126	1.577	0.108	1.685	0.072	1.757	0.086	1.843	0.088	1.931	0.081	2.012	0.052	2.064	0.057	2.121	0.055	2.176	0.169	2.345	0.163	2.508	0.113	2.621	0.088
33	ポロナイ川橋りょう外			221.655	225.690	4.035																																														
34	豊野トンネル他	掘削中	長万部町	221.705	224.080	2.375		0.210			2.180	0.000	2019/02/08	2020/11/12	53	2023/07/25	58	青木あすなろ建設・東武建設・生駒組・菅原組共同企業体																																
35	幌内トンネル								221.715	222.270	0.555	0.055						幌内トンネル/豊野トンネルで1工区	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
36	豊野トンネル	掘削完了							222.395	224.005	1.610	0.125						幌内トンネル/豊野トンネルで1工区	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
37	国縫トンネル 他	掘削完了	長万部町	224.295	225.690	1.395		0.055			1.395	0.215	2020/01/16	2020/11/12	44	2023/04/11	39	不動テトラ・淺沼組・松本組・豊浦建設工業共同企業体																																
38	国縫トンネル								224.345	225.675	1.330								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
39	国縫高架橋	準備中	長万部町	225.690	227.828	2.138			225.690	227.828	2.138	0.000	2023/04/27		44		159	清水建設・京成建設・高橋建設共同企業体																																
40	花岡高架橋	準備中	長万部町	227.853	230.492	2.639			227.853	230.492	2.639	0.025	2023/05/30		43		128	青木あすなろ建設・みらい建設工業・生駒組共同企業体																																
41	中ノ沢高架橋	基礎工事中	長万部町	230.492	232.368	1.876			230.492	232.368	1.876	0.000	2023/02/06		42		97	不動テトラ・ナカノフドー建設・瀬尾建設工業共同企業体																																
42	平里高架橋他	基礎工事中	長万部町	232.368	234.206	1.838			232.368	234.206	1.838	0.000	2022/09/09		39		91	三井住友建設・青木あすなろ建設・ドーピー建設工業共同企業体																																
43	紋別川橋梁		長万部町	232.872	232.992	0.120			232.872	232.992	0.120	0.504																																						
44	長万部駅高架橋 他	準備中	長万部町	233.879	236.525	2.646																																													
45	長万部公園線架道橋		長万部町						235.432	235.457	0.025																																							
46	長万部駅		長万部町	235.940	235.940																																													
47	国道5号線架道橋		長万部町						236.720	236.780	0.060																																							
48	南部陣屋川橋梁	設計公告	長万部町						236.820	236.960	0.140																																							
49	栄原高架橋	準備中	長万部町	236.525	239.059	2.534			236.525	239.059	2.534		2023/03/09		43		187	鉄建建設・徳倉建設・工藤建設共同企業体																																
50	共立路盤	準備中	長万部町	239.059	242.980	3.921			239.059	242.980	3.921		2023/06/30		42		159	奥村組・日本国土開発・渡辺建設共同企業体																																
51	静狩路盤	基礎工事中	長万部町	242.980	247.370	4.390			242.980	247.370	4.390	3.921	2023/01/26		19		240	佐藤工業・三軌建設・新太平洋建設共同企業体																																
52	内浦トンネル(静狩)	掘削中	長万部町・黒松内町	247.405	253.000	5.595		0.025	247.430	253.000	5.570	11.465	2017/02/27	2018/08/07	83	2025/03/19	104	前田建設工業・西武建設・協成建設工業・北英建設共同企業体																																
53	内浦トンネル(東川)	掘削中	黒松内町・蘭越町	253.000	258.000	5.000	1.020		253.000	258.000	5.000	0.000	2018/09/21	2019/09/26	78	2025/04/09	114	鉄建建設・TSUCHIYA・西江建設・アラタ工業共同企業体																																
54	内浦トンネル(幌内)	掘削完了	蘭越町	258.000	263.025	5.025		0.025	258.000	263.000	5.000	0.000	2017/11/28	2018/10/25	93	2025/09/11	109	佐藤工業・みらい建設工業・草別組・田端本堂カンパニー共同企業体																													0.000	0.010	0.010	0.050
55	内浦トンネル								247.430	262.995	15.565								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.050
56	昆布架道橋		ニセコ町						263.055	263.085	0.030																																							
57	柳の沢川橋りょう		ニセコ町	263.372	263.495	0.123			263.372	263.495	0.123																																							
58	昆布トンネル(桂台)	掘削完了	ニセコ町	263.470	268.295	4.825		0.025	263.495	268.295	4.800	0.445	2013/12/03	2014/11/09	99	2022/03/12	106	鉄建建設・アイサワ工業・福津組・西江建設共同企業体	2.393	0.008	2.401	0.004	2.405	0.000	2.405	0.074	2.479	0.046	2.525	0.111	2.636	0.057	2.693	**0.132**	2.825	0.095	2.920	0.098	3.018	0.085	3.103	0.096	3.199	0.081	3.280	0.113	3.393	0.089	3.482	0.059
59	昆布トンネル(宮田)	覆工完了	ニセコ町	268.295	273.920	5.625		0.015	268.295	273.905	5.610	0.000	2015/02/17	2015/11/21	99	2023/05/26	122	鹿島建設・五洋建設・宮坂建設工業・荒井建設共同企業体	1.505	0.108	1.613	0.119	1.732	0.108	1.840	0.098	1.938	0.123	2.061	0.123	2.184	0.150	2.334	**0.132**	2.466	**0.129**	2.595	**0.129**	2.724	**0.129**	2.853	0.082	2.935	0.089	3.024	0.089	3.113	0.112	3.225	0.099
60	昆布トンネル	掘削完了							263.495	273.905	10.410								3.898	0.116	4.014	0.123	4.137	0.108	4.245	0.172	4.417	0.169	4.586	0.234	4.820	0.207	5.027	0.264	5.291	0.224	5.515	0.227	5.742	0.214	5.956	0.178	6.134	0.170	6.304	0.202	6.506	0.201	6.707	0.158
61	宮田トンネル	覆工完了							273.920	274.020	0.100	0.000																																						
62	宮田高架橋他1箇所	基礎工事中	ニセコ町	274.075	274.499	0.424			274.075	274.499	0.424		2022/06/13	2023/05/31	48	2026/06/19	71	鉄建建設・勇建設・丸博野沢組共同企業体																																
63	ニセコトンネル	覆工完了	ニセコ町	274.489	276.880	2.391		0.121	274.555	276.825	2.270	0.469	2017/02/14	2018/07/05	53	2022/03/10	57	飛島建設・大豊建設・齊藤建設・白木建設工業共同企業体																					0.000	0.042	0.042	0.044	0.086	0.047	0.133	0.059	0.192	0.049	0.241	0.009
64	ニセコトンネル	覆工完了							274.555	276.825	2.270								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042	0.042	0.044	0.086	0.047	0.133	0.059	0.192	0.049	0.241	0.009
65	宮田高架橋他1箇所	基礎工事中	ニセコ町	276.822	277.534	0.712			276.822	277.534	0.712																																							
66	羊蹄トンネル(有島)	掘削中	ニセコ町	277.496	281.741	4.245		0.024	277.520	281.741	4.221	0.616	2019/01/21	2021/08/03	73	2025/03/05	201	熊谷組・不動テトラ・宮坂建設工業・橋本川島コーポレーション共同企業体																																
67	羊蹄トンネル(比羅夫)	掘削中	倶知安町	281.741	287.320	5.579		0.010	281.741	287.310	5.569	0.000	2016/11/22	2019/03/25	92	2024/08/05	220	奥村組・日本国土開発・札建工業・山田組共同企業体																																
68	羊蹄トンネル								277.560	287.310	9.750								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
69	岩尾別高架橋	基礎工事中	倶知安町	287.351	289.705	2.354			287.351	289.705	2.354		2022/12/23	2023/06/08	54	2027/07/09	204	熊谷組・松本組・和工建設共同企業体																																
70	尻別川橋りょう		倶知安町	287.834	288.101	0.267			287.834	288.101	0.267				51																																			
71	南倶登山川橋梁		倶知安町						289.575	289.785	0.210																																							
72	倶知安駅高架橋	基礎工事中	倶知安町	289.705	292.865	3.160							2022/09/28	2023/05/19	56	2027/06/03	288	西松建設・植木組・堀口組・戸沼岩崎建設共同企業体																																
73	南1線架道橋		倶知安町						289.995	290.030	0.035																																							
74	倶知安駅		倶知安町	290.300	290.300							2.980																																						
75	琴平高架橋	準備中	倶知安町	292.865	296.260	3.395			292.865	296.260	3.395		2023/03/17		50		270	大成建設・大豊建設・京急建設・齊藤建設共同企業体																																
76	二ツ森トンネル(鹿子)	掘削完了	倶知安町	296.375	301.185	4.810		0.030	296.405	301.185	4.780	9.055	2015/12/15	2017/05/15	76	2022/12/01	101	熊谷組・大本組・橋本川島コーポレーション・和工建設共同企業体	0.352	0.129	0.481	**0.155**	0.636	0.064	0.700	0.116	0.816	0.130	0.946	0.098	1.044	0.048	1.092	0.049	1.141	0.074	1.215	0.110	1.325	0.066	1.391	**0.102**	1.493	**0.116**	1.609	0.116	1.725	**0.171**	1.896	0.085
77	二ツ森トンネル(尾根内)	掘削中	仁木町・倶知安町	301.185	305.800	4.615	0.230		301.185	305.800	4.615	0.000	2016/01/28	2017/11/09	70	2022/09/13	88	清水建設・岩倉建設・札建工業・吉本組共同企業体																					0.000	0.010	0.010	0.076	0.086	0.036	0.122	0.040	0.162	0.036	0.198	0.065
78	二ツ森トンネル(明治)	掘削中	赤井川村	305.800	309.105	3.305		0.050	305.800	309.055	3.255	0.000	2020/01/31	2022/05/19	60	2025/01/31	77	鉄建建設・ノバック・生駒組・萌州建設共同企業体																																
79	二ツ森トンネル								296.405	309.055	12.650								0.352	0.129	0.481	0.155	0.636	0.064	0.700	0.116	0.816	0.130	0.946	0.098	1.044	0.048	1.092	0.049	1.141	0.074	1.215	0.110	1.325	0.076	1.401	0.178	1.579	0.152	1.731	0.156	1.887	0.207	2.094	0.150
80	都架道橋 他		赤井川村	309.035	310.135	1.100						(0.070)																																						
81	明治高架橋他	基礎工事中	赤井川村	309.102	310.078	0.976			309.102	310.078	0.976	(0.003)	2022/06/29	2023/06/02	54	2027/01/07	37	東亜建設工業・若築建設・菅原組共同企業体																																
82	都架道橋		赤井川村						309.770	309.840	0.070																																							
83	後志トンネル(落合)	掘削完了	赤井川村	310.118	315.000	4.882		0.017	310.135	315.000	4.865	(0.017)	2015/03/13	2015/11/16	72	2022/06/24	94	大成建設・佐藤工業・田中組・堀松建設工業共同企業体	1.454	0.066	1.520	0.025	1.545	0.035	1.580	0.000	1.580	0.037	1.617	0.084	1.701	0.127	1.828	0.056	1.884	0.043	1.927	0.025	1.952	0.026	1.978	0.000	1.978	0.000	1.978	0.000	1.978	0.000	1.978	0.000
84	後志トンネル(北上沢)	掘削完了	赤井川村	315.000	319.600	4.600	0.450		315.000	319.600	4.600	0.000	2015/10/16	2016/07/21	70	2023/03/08	89	西松建設・東亜建設工業・中山組・萩原建設工業共同企業体	0.618	**0.134**	0.752	0.138	0.890	**0.141**	1.031	0.111	1.142	**0.155**	1.297	**0.158**	1.455	**0.156**	1.611	0.059	1.670	0.000	1.670	0.010	1.680	0.125	1.805	0.074	1.879	0.071	1.950	0.110	2.060	0.073	2.133	0.040
85	後志トンネル(塩谷)	掘削中	余市町・小樽市	319.600	323.650	4.050	1.992		319.600	323.650	4.050	0.000	2017/10/03	2018/10/23	78	2024/04/16	107	戸田建設・伊藤組土建・宮永建設・鈴木東建共同企業体																																
86	後志トンネル(天神)	掘削中	小樽市	323.650	328.220	4.570		0.090	323.650	328.130	4.480	0.000	2019/10/28	2020/11/06	74	2025/06/30	97	安藤ハザマ・伊藤組土建・堀口組・泰進建設共同企業体																																
87	後志トンネル								310.135	328.125	17.990								2.072	0.200	2.272	0.163	2.435	0.176	2.611	0.111	2.722	0.192	2.914	0.242	3.156	0.283	3.439	0.115	3.554	0.043	3.597	0.035	3.632	0.151	3.783	0.074	3.857	0.071	3.928	0.110	4.038	0.073	4.111	0.040
88	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	基礎工事中	小樽市	328.212	328.412	0.200			328.212	328.424	0.212		2023/02/17		31		35	鉄建建設・岩倉建設・瀬尾建設工業共同企業体																																
89	新小樽駅		小樽市	328.300	328.300							0.080																																						
90	朝里トンネル	掘削中	小樽市	328.432	332.825	4.393		0.068	328.475	332.800	4.325	0.132	2017/02/07	2018/07/02	79	2024/01/22	101	東急建設・宮坂建設工業・廣野組・玉川組共同企業体																											0.000	0.030	0.030	0.076	0.106	0.108
91	朝里トンネル								328.475	332.800	4.325								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030	0.030	0.076	0.106	0.108
92	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所		小樽市	332.843	333.003	0.160			332.843	333.003	0.160																																							
93	札樽トンネル(石倉)	掘削中	小樽市	333.050	337.600	4.550		0.050	333.100	337.604	4.504	0.225	2017/12/12	2020/11/09	93	2026/10/24	105	大林組・岩倉建設・菱中建設・福津組共同企業体																																
94	札樽トンネル(銭函)	掘削中	小樽市	337.600	341.600	4.000	0.670		337.600	341.600	4.000	0.000	2020/08/03	2026/02/12	61	2026/02/12	96	岩田地崎建設・荒井建設・森川組・道興建設共同企業体																																
95	札樽トンネル(星置)	掘削中	小樽市・札幌市	341.600	346.000	4.400	0.660		341.600	346.000	4.400	0.000	2018/06/15	2022/04/27	69	2028/03/01	96	鹿島建設・岩田地崎建設・荒井建設・森川組共同企業体																																
96	札樽トンネル(富丘)	掘削中	札幌市	346.000	350.500	4.500	0.900		346.000	350.500	4.500	0.000	2018/04/27	2021/08/31	75	2027/03/15	100	飛島建設・梅林建設・松谷建設・高橋建設共同企業体																																
97	札樽トンネル(札幌)	掘削中	札幌市	350.500	358.906	8.406			350.500	358.912	8.412	0.000	2019/01/08	2019/08/29	91	2026/08/17	497	大林組・東亜建設工業・大本組・みらい建設工業・丸彦渡辺建設共同企業体																																
98	札樽トンネル(桑園)	掘削中	札幌市	358.939	359.676	0.737			358.939	359.676	0.737	0.033	2021/07/07	2021/04/15	79	2027/11/30	167	**大成建設・伊藤組土建・札建建設・豊松吉工業共同企業体**																																
99	札樽トンネル								333.060	359.300	26.240								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	札樽トンネル(桑園)高架橋	基礎工事中	札幌市																																															
101	札幌駅(西)	JR北海道委託	札幌市															札建建設・鉄建建設共同企業体																																
102	札幌駅(中央1)	JR北海道委託	札幌市	363.590	363.590							13.090																																						
103	札幌駅(中央2)	JR北海道委託	札幌市	363.590	363.590							4.684																																						
104	札幌駅(創成)	JR北海道委託	札幌市	363.590	363.590							4.684						清水建設・岩田地崎建設・伊藤組土建・札建建設共同企業体																																
105	創成川橋梁		札幌市						360.606	360.683	0.077																																							
106	札幌車両基地高架橋	基礎工事中											2023/05/29				181	鹿島建設・飛島建設・岩田地崎建設・中山組共同企業体																																
107	苗穂留置施設		札幌市	364.520	364.520							0.930																																						
108	全トンネル										168.895								11.360	0.671	12.031	0.667	12.698	0.674	13.372	0.675	14.047	0.702	14.749	0.834	15.583	0.828	16.411	0.697	17.108	0.691	17.799	0.750	18.549	0.890	19.439	0.660	20.099	0.867	20.966	1.160	22.126	1.253	23.379	1.022
109									札樽トンネル石倉内で距離補正+3.980m																																									
110				######	######				札樽トンネル札幌内で距離補正+6.420m																																									
111					######																																													
112																																																		
113																最も遅い終了予定																																			
114																2028/03/01		月進最大		0.134		0.155		0.141		0.126		0.155		0.158		0.156		0.132		0.129		0.129		0.129		0.102		0.116		0.148		0.171		0.116
115																最も早い終了予定																																			
116																2021/11/11																																			
117	鉄道・運輸機構																																																		
118	北海道新幹線建設局																	中央区北2条西1丁目マルイト札幌ビル6階																																
119	北斗鉄道建設所													2007/07/09				北斗市本町181																																
120	八雲鉄道建設所													2014/04/14				二海郡八雲町富士見町21番地1																																
121	長万部鉄道建設所													2017/06/07				山越郡長万部町字長万部450－6																																
122	ニセコ鉄道建設所													2018/10/01				虻田郡ニセコ町字富士見161－1																																
123	倶知安鉄道建設所													2014/04/08				虻田郡倶知安町北3条東4丁目2－4																																
124	小樽鉄道建設所													2017/04/14				小樽市築港11番1号 ウィングベイ小樽1番街3F																																
125	札幌鉄道建設所													2019/04/19				札幌市西区二十四軒1条6丁目107－1																																
126																																																			

連番	工区名	201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		201910		201911		201912	
1	新函館北斗駅																								
2	工事始点																								
3	市渡高架橋 他																								
4	大野橋梁																								
5	大野架道橋																								
6	渡島トンネル(村山)	4.401	0.118	4.519	0.043	4.562	0.033	4.595	0.034	4.629	0.053	4.682	0.101	4.783	0.000	4.783	0.048	4.831	0.045	4.876	0.095	4.971	0.039	5.010	0.077
7	渡島トンネル(台場山)			0.000	0.105	0.105	0.074	0.179	0.085	0.264	0.050	0.314	0.022	0.336	0.044	0.380	0.042	0.422	0.030	0.452	0.054	0.506	0.016	0.522	0.000
8	渡島トンネル(天狗)	0.339	0.071	0.410	0.071	0.481	0.046	0.527	0.000	0.527	0.076	0.603	0.086	0.689	0.076	0.765	0.072	0.837	0.102	0.939	0.096	1.035	0.090	1.125	0.086
9	渡島トンネル(南鶉)																						斜坑掘削完了		
10	渡島トンネル(北鶉)	0.364	**0.138**	0.502	0.103	0.605	0.115	0.720	0.000	0.720	0.000	0.720	0.082	0.802	0.088	0.890	0.072	0.962	0.089	1.051	0.107	1.158	0.101	1.259	0.102
11	渡島トンネル(上二股)																								斜坑20m
12	渡島トンネル(上ノ湯)																								
13	渡島トンネル	5.104	0.327	5.431	0.322	5.753	0.268	6.021	0.119	6.140	0.179	6.319	0.291	6.610	0.208	6.818	0.234	7.052	0.266	7.318	0.352	7.670	0.246	7.916	0.265
14	二股トンネル他																						斜坑82m		
15	二股トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.026
16	磐石トンネル(南)																								
17	磐石トンネル(北)																								
18	磐石トンネル(祭礼)																						斜坑45m		斜坑69m
19	磐石トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	大新高架橋外1箇所																								
21	野田追トンネル(南)	0.750	0.081	0.831	0.113	0.944	0.124	1.068	0.000	1.068	0.070	1.138	0.081	1.219	0.101	1.320	0.083	1.403	0.090	1.493	0.105	1.598	0.076	1.674	0.079
22	野田追トンネル(北)	2.054	0.108	2.162	**0.126**	2.288	0.073	2.361	0.087	2.448	0.056	2.504	0.057	2.561	0.102	2.663	0.047	2.710	0.088	2.798	0.086	2.884	0.079	2.963	0.104
23	野田追トンネル	2.804	0.189	2.993	0.239	3.232	0.197	3.429	0.087	3.516	0.126	3.642	0.138	3.780	0.203	3.983	0.130	4.113	0.178	4.291	0.191	4.482	0.155	4.637	0.183
24	大新高架橋外1箇所																								
25	新八雲駅・高架等																								
26	新八雲駅																								
27	遊楽部高架橋																								
28	立岩トンネル(立岩)	2.533	0.099	2.632	0.079	2.711	0.077	2.788	0.044	2.832	0.042	2.874	0.034	2.908	0.061	2.969	0.048	3.017	0.067	3.084	0.063	3.147	0.064	3.211	0.069
29	立岩トンネル(山崎)																							0.010	0.080
30	立岩トンネル(ルコツ)	0.176	0.062	0.238	0.052	0.290	0.034	0.324	0.054	0.378	0.056	0.434	0.054	0.488	0.124	0.612	0.054	0.666	**0.108**	0.774	0.100	0.874	0.108	0.982	0.059
31	立岩トンネル(豊津)																								
32	立岩トンネル	2.709	0.161	2.870	0.131	3.001	0.111	3.112	0.098	3.210	0.098	3.308	0.088	3.396	0.185	3.581	0.102	3.683	0.175	3.858	0.163	4.021	0.182	4.203	0.208
33	ポロナイ川橋りょう外																								
34	豊野トンネル他																								
35	幌内トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
36	豊野トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
37	国縫トンネル 他																								
38	国縫トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
39	国縫高架橋																								
40	花岡高架橋																								
41	中ノ沢高架橋																								
42	平里高架橋他																								
43	紋別川橋梁																								
44	長万部駅高架橋　他																								
45	長万部公園線架道橋																								
46	長万部駅																								
47	国道5号線架道橋																								
48	南部陣屋川橋梁																								
49	栄原高架橋																								
50	共立路盤																								
51	静狩路盤																								
52	内浦トンネル(静狩)	0.000	0.004	0.004	0.033	0.037	0.064	0.101	0.044	0.145	0.084	0.229	0.076	0.305	0.114	0.419	0.055	0.474	0.056	0.530	0.058	0.588	0.000	0.588	0.000
53	内浦トンネル(東川)																								斜坑185m
54	内浦トンネル(幌内)	0.060	0.063	0.123	0.077	0.200	0.089	0.289	0.065	0.354	0.083	0.437	0.000	0.437	0.000	0.437	0.034	0.471	0.087	0.558	**0.131**	0.689	**0.121**	0.810	0.081
55	内浦トンネル	0.060	0.067	0.127	0.110	0.237	0.153	0.390	0.109	0.499	0.167	0.666	0.076	0.742	0.114	0.856	0.089	0.945	0.143	1.088	0.189	1.277	0.121	1.398	0.081
56	昆布架道橋																								
57	柳の沢川橋りょう																								
58	昆布トンネル(桂台)	3.541	0.083	3.624	0.110	3.734	0.084	3.818	0.084	3.902	0.084	3.986	0.029	4.015	0.113	4.128	0.092	4.220	0.070	4.290	0.121	4.411	0.100	4.511	0.088
59	昆布トンネル(宮田)	3.324	0.099	3.423	0.105	3.528	0.105	3.633	0.089	3.722	0.106	3.828	0.090	3.918	0.067	3.985	0.047	4.032	0.081	4.113	0.099	4.212	0.093	4.305	0.086
60	昆布トンネル	6.865	0.182	7.047	0.215	7.262	0.189	7.451	0.173	7.624	0.190	7.814	0.119	7.933	0.180	8.113	0.139	8.252	0.151	8.403	0.220	8.623	0.193	8.816	0.174
61	宮田トンネル																								
62	宮田高架橋他1箇所																								
63	ニセコトンネル	0.250	0.000	0.250	0.022	0.272	0.053	0.325	0.050	0.375	0.045	0.420	0.025	0.445	0.052	0.497	0.030	0.527	0.048	0.575	0.054	0.629	0.038	0.667	0.036
64	ニセコトンネル	0.250	0.000	0.250	0.022	0.272	0.053	0.325	0.050	0.375	0.045	0.420	0.025	0.445	0.052	0.497	0.030	0.527	0.048	0.575	0.054	0.629	0.038	0.667	0.036
65	宮田高架橋他1箇所																								
66	羊蹄トンネル(有島)																								
67	羊蹄トンネル(比羅夫)									0.000	0.017	0.017	0.018	0.035	0.048	0.083	0.024	0.107	0.016	0.123	0.068	0.191	0.120	0.311	0.121
68	羊蹄トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.017	0.017	0.018	0.035	0.048	0.083	0.024	0.107	0.016	0.123	0.068	0.191	0.120	0.311	0.121
69	岩尾別高架橋																								
70	尻別川橋りょう																								
71	南倶登山川橋梁																								
72	倶知安駅高架橋																								
73	南1線架道橋																								
74	倶知安駅																								
75	琴平高架橋																								
76	二ツ森トンネル(鹿子)	1.981	0.071	2.052	0.101	2.153	**0.129**	2.282	0.124	2.406	**0.150**	2.556	0.095	2.651	**0.152**	2.803	**0.099**	2.902	0.096	2.998	0.000	2.998	0.001	2.999	**0.125**
77	二ツ森トンネル(尾根内)	0.263	0.108	0.371	0.091	0.462	0.100	0.562	0.053	0.615	0.025	0.640	0.000	0.640	0.012	0.652	0.054	0.706	0.083	0.789	0.089	0.878	0.108	0.986	0.097
78	二ツ森トンネル(明治)																								
79	二ツ森トンネル	2.244	0.179	2.423	0.192	2.615	0.229	2.844	0.177	3.021	0.175	3.196	0.095	3.291	0.164	3.455	0.153	3.608	0.179	3.787	0.089	3.876	0.109	3.985	0.222
80	都架道橋 他																								
81	明治高架橋他																								
82	都架道橋																								
83	後志トンネル(落合)	1.978	0.000	1.978	0.000	1.978	0.000	1.978	0.000	1.978	0.018	1.996	0.041	2.037	0.067	2.104	0.034	2.138	0.090	2.228	0.088	2.316	0.084	2.400	0.060
84	後志トンネル(北上沢)	2.173	0.031	2.204	0.000	2.204	0.073	2.277	0.037	2.314	0.091	2.405	0.084	2.489	0.093	2.582	0.046	2.628	0.098	2.726	0.094	2.820	0.065	2.885	0.055
85	後志トンネル(塩谷)																						斜坑1401m		斜坑1544m
86	後志トンネル(天神)																								
87	後志トンネル	4.151	0.031	4.182	0.000	4.182	0.073	4.255	0.037	4.292	0.109	4.401	0.125	4.526	0.160	4.686	0.080	4.766	0.188	4.954	0.182	5.136	0.149	5.285	0.115
88	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所																								
89	新小樽駅																								
90	朝里トンネル	0.214	0.049	0.263	0.106	0.369	0.101	0.470	**0.143**	0.613	0.071	0.684	**0.110**	0.794	0.032	0.826	0.017	0.843	0.016	0.859	0.000	0.859	0.044	0.903	0.044
91	朝里トンネル	0.214	0.049	0.263	0.106	0.369	0.101	0.470	0.143	0.613	0.071	0.684	0.110	0.794	0.032	0.826	0.017	0.843	0.016	0.859	0.000	0.859	0.044	0.903	0.044
92	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所																								
93	札樽トンネル(石倉)																								
94	札樽トンネル(銭函)																								
95	札樽トンネル(星置)																								
96	札樽トンネル(富丘)																								
97	札樽トンネル(札幌)																						立坑1m		立坑1m
98	札樽トンネル(桑園)																								
99	札樽トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	札樽トンネル(桑園)高架橋																								
101	札幌駅(西)																								
102	札幌駅(中央1)																								
103	札幌駅(中央2)																								
104	札幌駅(創成)																								
105	創成川橋梁																								
106	札幌車両基地高架橋																								
107	苗穂留置施設																								
108	全トンネル	24.401	1.185	25.586	1.337	26.923	1.374	28.297	0.993	29.290	1.177	30.467	1.085	31.552	1.346	32.898	0.998	33.896	1.360	35.256	1.508	36.764	1.357	38.121	1.475
109																									
110																									
111																									
112																									
113																									
114			0.138		0.126		0.129		0.143		0.150		0.110		0.152		0.099		0.108		0.131		0.121		0.125
115																									
116																									
117	鉄道・運輸機構																								
118	北海道新幹線建設局																								
119	北斗鉄道建設所																								
120	八雲鉄道建設所																								
121	長万部鉄道建設所																								
122	ニセコ鉄道建設所																								
123	倶知安鉄道建設所																								
124	小樽鉄道建設所																								
125	札幌鉄道建設所																								
126																									

連番	工区名	202001		202002		202003		202004		202005		202006		202007		202008		202009		202010		202011		202012	
1	新函館北斗駅																								
2	工事始点																								
3	市渡高架橋 他																								
4	大野橋梁																								
5	大野架道橋																								
6	渡島トンネル(村山)	5.087	0.100	5.187	0.108	5.295	0.070	5.365	掘削完了	5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365	
7	渡島トンネル(台場山)	0.522	0.000	0.522	0.000	0.522	0.000	0.522	0.000	0.522	0.030	0.552	0.027	0.579	0.030	0.609	0.020	0.629	0.028	0.657	0.028	0.685	0.022	0.707	0.029
8	渡島トンネル(天狗)	1.211	0.089	1.300	0.091	1.391	0.015	1.406	0.016	1.422	0.077	1.499	0.075	1.574	0.004	1.578	0.043	1.621	0.056	1.677	0.064	1.741	0.092	1.833	0.080
9	渡島トンネル(南鶉)	0.000	0.017	0.017	0.048	0.065	0.044	0.109	0.030	0.139	0.014	0.153	0.029	0.182	0.052	0.234	0.034	0.268	0.043	0.311	0.020	0.331	0.000	0.331	0.000
10	渡島トンネル(北鶉)	1.361	0.066	1.427	0.074	1.501	0.040	1.541	0.063	1.604	0.063	1.667	0.107	1.774	0.112	1.886	0.058	1.944	0.085	2.029	0.089	2.118	0.040	2.158	0.092
11	渡島トンネル(上二股)		斜坑69m		斜坑131m		斜坑220m		斜坑291m		斜坑348.6m		斜坑448.2m		斜坑586.2m		斜坑699.0m		斜坑846.2m		斜坑959.0m		斜坑1,060.0m		斜坑1,152
12	渡島トンネル(上ノ湯)			0.002	0.047	0.049	0.111	0.160	0.006	0.166	0.086	0.252	0.127	0.379	0.147	0.526	0.095	0.621	0.123	0.744	0.102	0.846	0.117	0.963	0.064
13	渡島トンネル	8.181	0.274	8.455	0.368	8.823	0.280	9.103	0.115	9.218	0.270	9.488	0.365	9.853	0.345	10.198	0.250	10.448	0.335	10.783	0.303	11.086	0.271	11.357	0.265
14	二股トンネル他	0.026	0.064	0.090	0.074	0.164	0.048	0.212	0.104	0.316	**0.121**	0.437	0.143	0.580	0.120	0.700	0.046	0.746	0.123	0.869	**0.128**	0.997	0.118	1.115	0.114
15	二股トンネル	0.026	0.064	0.090	0.074	0.164	0.048	0.212	0.104	0.316	0.121	0.437	0.143	0.580	0.120	0.700	0.046	0.746	0.123	0.869	0.128	0.997	0.118	1.115	0.114
16	磐石トンネル(南)																								
17	磐石トンネル(北)																		斜坑99.0m		斜坑187.0m		斜坑187.0m		斜坑187.0
18	磐石トンネル(祭礼)		斜坑148m		斜坑262m			0.000	0.106	0.106	0.102	0.208	0.108	0.316	0.128	0.444	0.037	0.481	0.098	0.579	0.121	0.700	0.114	0.814	0.106
19	磐石トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.106	0.106	0.102	0.208	0.108	0.316	0.128	0.444	0.037	0.481	0.098	0.579	0.121	0.700	0.114	0.814	0.106
20	大新高架橋外1箇所																								
21	野田追トンネル(南)	1.753	0.088	1.841	0.095	1.936	0.099	2.035	0.092	2.127	0.062	2.189	0.077	2.266	0.082	2.348	0.069	2.417	0.057	2.474	0.058	2.532	0.076	2.608	0.063
22	野田追トンネル(北)	3.067	0.102	3.169	0.111	3.280	0.117	3.397	0.093	3.490	0.102	3.592	0.062	3.654	0.020	3.674	0.028	3.702	0.063	3.765	0.094	3.859	0.029	3.888	0.057
23	野田追トンネル	4.820	0.190	5.010	0.206	5.216	0.216	5.432	0.185	5.617	0.164	5.781	0.139	5.920	0.102	6.022	0.097	6.119	0.120	6.239	0.152	6.391	0.105	6.496	0.120
24	大新高架橋外1箇所																								
25	新八雲駅・高架等																								
26	新八雲駅																								
27	遊楽部高架橋																								
28	立岩トンネル(立岩)	3.280	0.063	3.343	0.075	3.418	0.076	3.494	0.063	3.557	0.062	3.619	0.070	3.689	0.087	3.776	0.049	3.825	0.080	3.905	0.087	3.992	0.094	4.086	0.070
29	立岩トンネル(山崎)	0.090	0.106	0.196	0.061	0.257	0.056	0.313	0.000	0.313	0.086	0.399	0.071	0.470	0.057	0.527	0.050	0.577	0.092	0.669	0.106	0.775	0.115	0.890	0.076
30	立岩トンネル(ルコツ)	1.041	0.000	1.041	0.078	1.119	0.116	1.235	0.111	1.346	0.074	1.420	0.110	1.530	0.123	1.653	0.078	1.731	0.143	1.874	0.126	2.000	0.105	2.105	0.101
31	立岩トンネル(豊津)			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.012	0.040	0.052	0.039	0.091	0.071	0.162	0.089	0.251	0.000	0.251	0.000
32	立岩トンネル	4.411	0.169	4.580	0.214	4.794	0.248	5.042	0.174	5.216	0.222	5.438	0.263	5.701	0.307	6.008	0.216	6.224	0.386	6.610	0.408	7.018	0.314	7.332	0.247
33	ポロナイ川橋りょう外																								
34	豊野トンネル他			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.017
35	幌内トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
36	豊野トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.017
37	国縫トンネル 他					0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
38	国縫トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
39	国縫高架橋																								
40	花岡高架橋																								
41	中ノ沢高架橋																								
42	平里高架橋他																								
43	紋別川橋梁																								
44	長万部駅高架橋　他																								
45	長万部公園線架道橋																								
46	長万部駅																								
47	国道5号線架道橋																								
48	南部陣屋川橋梁																								
49	栄原高架橋																								
50	共立路盤																								
51	静狩路盤																								
52	内浦トンネル(静狩)	0.588	0.000	0.588	0.000	0.588	0.000	0.588	0.014	0.602	0.051	0.653	0.081	0.734	0.086	0.820	0.066	0.886	0.082	0.968	0.101	1.069	0.067	1.136	0.016
53	内浦トンネル(東川)		斜坑240m		斜坑328m		斜坑439m		斜坑539m		斜坑644m		斜坑780.5m		斜坑823.8m		斜坑899.0m		斜坑983.0m		斜坑1001.6m		斜坑1001	0.058	0.096
54	内浦トンネル(幌内)	0.891	0.077	0.968	0.114	1.082	0.111	1.193	0.111	1.304	0.085	1.389	0.116	1.505	0.141	1.646	0.007	1.653	0.040	1.693	0.109	1.802	0.105	1.907	0.107
55	内浦トンネル	1.479	0.077	1.556	0.114	1.670	0.111	1.781	0.125	1.906	0.136	2.042	0.197	2.239	0.227	2.466	0.073	2.539	0.122	2.661	0.210	2.871	0.230	3.101	0.219
56	昆布架道橋																								
57	柳の沢川橋りょう																								
58	昆布トンネル(桂台)	4.599	0.090	4.689	0.106	4.795	0.000	4.795	0.000	4.795	0.000	4.795	0.005	4.800	掘削完了	4.800		4.800		4.800		4.800		4.800	
59	昆布トンネル(宮田)	4.391	0.088	4.479	0.089	4.568	0.103	4.671	0.081	4.752	0.071	4.823	0.091	4.914	0.090	5.004	0.060	5.064	0.090	5.154	0.095	5.249	0.073	5.322	0.067
60	昆布トンネル	8.990	0.178	9.168	0.195	9.363	0.103	9.466	0.081	9.547	0.071	9.618	0.096	9.714	0.090	9.804	0.060	9.864	0.090	9.954	0.095	10.049	0.073	10.122	0.067
61	宮田トンネル																								
62	宮田高架橋他1箇所																								
63	ニセコトンネル	0.703	0.048	0.751	0.048	0.799	0.042	0.841	0.047	0.888	0.048	0.936	0.063	0.999	0.068	1.067	0.044	1.111	0.045	1.156	0.069	1.225	0.058	1.283	0.036
64	ニセコトンネル	0.703	0.048	0.751	0.048	0.799	0.042	0.841	0.047	0.888	0.048	0.936	0.063	0.999	0.068	1.067	0.044	1.111	0.045	1.156	0.069	1.225	0.058	1.283	0.036
65	宮田高架橋他1箇所																								
66	羊蹄トンネル(有島)			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.046	0.046	0.002	0.048	0.000	0.048	0.000	0.048	0.000	0.048	−0.002
67	羊蹄トンネル(比羅夫)	0.432	0.164	0.596	0.018	0.614	**0.202**	0.816	**0.141**	0.957	0.065	1.022	**0.248**	1.270	**0.206**	1.476	**0.170**	1.646	**0.180**	1.826	0.043	1.869	**0.194**	2.063	**0.168**
68	羊蹄トンネル	0.432	0.164	0.596	0.018	0.614	0.202	0.816	0.141	0.957	0.065	1.022	0.248	1.270	0.252	1.522	0.172	1.694	0.180	1.874	0.043	1.917	0.194	2.111	0.166
69	岩尾別高架橋																								
70	尻別川橋りょう																								
71	南倶登山川橋梁																								
72	倶知安駅高架橋																								
73	南1線架道橋																								
74	倶知安駅																								
75	琴平高架橋																								
76	二ツ森トンネル(鹿子)	3.124	0.133	3.257	**0.152**	3.409	0.154	3.563	0.105	3.668	0.073	3.741	0.090	3.831	0.098	3.929	0.091	4.020	0.103	4.123	0.108	4.231	0.105	4.336	0.053
77	二ツ森トンネル(尾根内)	1.083	0.086	1.169	0.082	1.251	0.027	1.278	0.030	1.308	0.018	1.326	0.048	1.374	0.056	1.430	0.041	1.471	0.061	1.532	0.062	1.594	0.077	1.671	0.091
78	二ツ森トンネル(明治)					0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
79	二ツ森トンネル	4.207	0.219	4.426	0.234	4.660	0.181	4.841	0.135	4.976	0.091	5.067	0.138	5.205	0.154	5.359	0.132	5.491	0.164	5.655	0.170	5.825	0.182	6.007	0.144
80	都架道橋 他																								
81	明治高架橋他																								
82	都架道橋																								
83	後志トンネル(落合)	2.460	0.079	2.539	0.101	2.640	0.087	2.727	0.081	2.808	0.064	2.872	0.093	2.965	0.110	3.075	0.083	3.158	0.095	3.253	0.098	3.351	0.098	3.449	0.095
84	後志トンネル(北上沢)	2.940	0.080	3.020	0.066	3.086	0.087	3.173	0.098	3.271	0.061	3.332	0.089	3.421	0.105	3.526	0.075	3.601	0.097	3.698	0.099	3.797	0.088	3.885	0.072
85	後志トンネル(塩谷)		斜坑1544m		斜坑1765m		斜坑1896m		斜坑1984	0.000	0.043	0.043	0.077	0.120	0.022	0.142	0.000	0.142	0.088	0.230	0.036	0.266	0.014	0.280	0.119
86	後志トンネル(天神)									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
87	後志トンネル	5.400	0.159	5.559	0.167	5.726	0.174	5.900	0.179	6.079	0.168	6.247	0.259	6.506	0.237	6.743	0.158	6.901	0.280	7.181	0.233	7.414	0.200	7.614	0.286
88	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所																								
89	新小樽駅																								
90	朝里トンネル	0.947	0.046	0.993	0.038	1.031	0.000	1.031	0.006	1.037	0.039	1.076	0.055	1.131	0.058	1.189	0.054	1.243	0.077	1.320	0.084	1.404	0.080	1.484	0.067
91	朝里トンネル	0.947	0.046	0.993	0.038	1.031	0.000	1.031	0.006	1.037	0.039	1.076	0.055	1.131	0.058	1.189	0.054	1.243	0.077	1.320	0.084	1.404	0.080	1.484	0.067
92	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所																								
93	札樽トンネル(石倉)			0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	0.034	0.034	0.119
94	札樽トンネル(銭函)																	0.000		0.000		0.000		0.000	
95	札樽トンネル(星置)			0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
96	札樽トンネル(富丘)			0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
97	札樽トンネル(札幌)		立坑1m		立坑5m		立坑8m		立坑8m		立坑13m		立坑18.2m		立坑23.3m		立坑28.1m		立坑33.8m		立坑41.8m		立坑46m掘削完了		
98	札樽トンネル(桑園)																								
99	札樽トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.034	0.034	0.119
100	札樽トンネル(桑園)高架橋																								
101	札幌駅(西)																								
102	札幌駅(中央1)																								
103	札幌駅(中央2)																								
104	札幌駅(創成)																								
105	創成川橋梁																								
106	札幌車両基地高架橋																								
107	苗穂留置施設																								
108	全トンネル	39.596	1.588	41.184	1.676	42.860	1.605	44.465	1.398	45.863	1.497	47.360	2.074	49.434	2.088	51.522	1.339	52.861	2.020	54.881	2.016	56.897	1.975	58.872	1.975
109																									
110																									
111																									
112																									
113																									
114			0.164		0.152		0.202		0.141		0.121		0.248		0.206		0.170		0.180		0.128		0.194		0.168
115																									
116																									
117	鉄道・運輸機構																								
118	北海道新幹線建設局																								
119	北斗鉄道建設所																								
120	八雲鉄道建設所																								
121	長万部鉄道建設所																								
122	ニセコ鉄道建設所																								
123	倶知安鉄道建設所																								
124	小樽鉄道建設所																								
125	札幌鉄道建設所																								
126																									

連番	工区名	202101		202102		202103		202104		202105		202106		202107		202108		202109		202110		202111		202112		202201		202202		202203		202204		202205		202206		202207		202208		202209		202210		202211		202212	
1	新函館北斗駅																																														
2	工事始点																																														
3	市渡高架橋 他																																														
4	大野橋梁																																														
5	大野架道橋																																														
6	渡島トンネル(村山)	5.365		5.365		5.365	覆工完了	5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365	
7	渡島トンネル(台場山)	0.736	0.027	0.763	0.036	0.799	0.036	0.835	0.036	0.871	0.031	0.902	0.008	0.910	0.000	0.910	0.000	0.910	0.000	0.910	0.000	0.910	0.012	0.922	0.022	0.944	0.024	0.968	0.026	0.994	0.014	1.008	0.000	1.008	0.000	1.008	0.000	1.008	0.000	1.008	0.000	1.008	0.000	1.008	0.000	1.008	0.000	1.008	0.010
8	渡島トンネル(天狗)	1.913	0.031	1.944	0.050	1.994	0.048	2.042	0.090	2.132	0.057	2.189	0.073	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.000	2.262	0.033	2.295	0.038	2.333	0.049	2.382	0.048	2.430	0.035	2.465	0.039	2.504	0.031	2.535	0.021
9	渡島トンネル(南鶉)	0.331	0.000	0.331	0.000	0.331	0.060	0.391	0.065	0.456	0.033	0.489	0.018	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.000	0.507	0.044	0.551	0.033	0.584	0.030	0.614	0.036	0.650	0.000	0.650	0.013	0.663	0.026	0.689	0.020
10	渡島トンネル(北鶉)	2.250	0.075	2.325	0.080	2.405	0.089	2.494	0.048	2.542	0.049	2.591	0.079	2.670	0.081	2.751	0.038	2.789	0.063	2.852	0.073	2.925	0.079	3.004	0.087	3.091	0.070	3.161	0.086	3.247	0.122	3.369	0.087	3.456	0.079	3.535	0.091	3.626	0.090	3.716	0.069	3.785	0.082	3.867	0.055	3.922	0.050	3.972	0.058
11	渡島トンネル(上二股)	.0m	斜坑1,200m		斜坑1,220m		斜坑1,220m		0.051	0.051	0.078	0.129	0.105	0.234	0.011	0.245	0.006	0.251	0.045	0.296	0.109	0.405	**0.167**	0.572	0.080	0.652	0.094	0.746	0.099	0.845	0.090	0.935	0.024	0.959	0.000	0.959	0.000	0.959	0.095	1.054	0.082	1.136	0.078	1.214	0.100	1.314	0.152	1.466	0.130
12	渡島トンネル(上ノ湯)	1.027	0.117	1.144	0.063	1.207	0.118	1.325	0.047	1.372	0.059	1.431	0.109	1.540	0.101	1.641	**0.088**	1.729	0.056	1.785	**0.118**	1.903	0.077	1.980	0.073	2.053	0.090	2.143	0.085	2.228	0.045	2.273	0.033	2.306	0.034	2.340	0.016	2.356	0.025	2.381	0.000	2.381	0.023	2.404	0.020	2.424	0.033	2.457	0.089
13	渡島トンネル	11.622	0.250	11.872	0.229	12.101	0.351	12.452	0.337	12.789	0.307	13.096	0.392	13.488	0.193	13.681	0.132	13.813	0.164	13.977	0.300	14.277	0.335	14.612	0.262	14.874	0.278	15.152	0.296	15.448	0.271	15.719	0.144	15.863	0.190	16.053	0.178	16.231	0.289	16.520	0.235	16.755	0.218	16.973	0.227	17.200	0.292	17.492	0.328
14	二股トンネル他	1.229	0.127	1.356	0.063	1.419	0.077	1.496	0.011	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.000	1.507	0.016	1.523	0.040	1.563	0.066	1.629	0.095	1.724	0.060	1.784	0.076	1.860	0.095	1.955	0.080	2.035	0.101
15	二股トンネル	1.229	0.127	1.356	0.063	1.419	0.077	1.496	0.011	1.507	掘削完了	1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.507		1.530		1.530		1.530		1.530		1.530		1.530		1.530	
16	磐石トンネル(南)																																0.016	0.016	0.017	0.033	0.066	0.099	0.095	0.194	0.060	0.254	0.076	0.330	0.095	0.425	0.080	0.505	0.101
17	磐石トンネル(北)	m	斜坑248.0m		斜坑353.0m		斜坑450.0m		0.070	0.070	0.076	0.146	0.109	0.255	0.127	0.382	0.043	0.425	0.055	0.480	0.109	0.589	0.013	0.602	0.104	0.706	**0.115**	0.821	**0.131**	0.952	0.027	0.979	0.003	0.982	0.063	1.045	**0.132**	1.177	0.093	1.270	0.075	1.345	0.086	1.431	0.102	1.533	0.110	1.643	0.106
18	磐石トンネル(祭礼)	0.920	0.092	1.012	0.123	1.135	0.120	1.255	0.099	1.354	0.110	1.464	0.130	1.594	0.126	1.720	0.067	1.787	0.100	1.887	0.021	1.908	0.059	1.967	掘削完了	1.967		1.967		1.967		1.967		1.967		1.967		1.967		1.967		1.967		1.967		1.967		1.967	
19	磐石トンネル	0.920	0.092	1.012	0.123	1.135	0.120	1.255	0.169	1.424	0.186	1.610	0.239	1.849	0.253	2.102	0.110	2.212	0.155	2.367	0.130	2.497	0.072	2.569	0.104	2.673	0.115	2.788	0.131	2.919	0.027	2.946	0.019	2.965	0.080	3.045	0.198	3.243	0.188	3.431	0.135	3.566	0.162	3.728	0.197	3.925	0.190	4.115	0.207
20	大新高架橋外1箇所																																														
21	野田追トンネル(南)	2.671	0.069	2.740	0.076	2.816	0.078	2.894	0.052	2.946	0.049	2.995	0.045	3.040	0.042	3.082	0.031	3.113	0.022	3.135	0.021	3.156	0.021	3.177	0.018	3.195	0.020	3.215	0.022	3.237	0.018	3.255	0.018	3.273	0.006	3.279	0.014	3.293	0.012	3.305	0.016	3.321	0.018	3.339	0.018	3.357	0.024	3.381	0.030
22	野田追トンネル(北)	3.945	0.031	3.976	0.011	3.987	0.005	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.000	3.992	0.002	3.994	0.000	3.994	0.000	3.994	0.000
23	野田追トンネル	6.616	0.100	6.716	0.087	6.803	0.083	6.886	0.052	6.938	0.049	6.987	0.045	7.032	0.042	7.074	0.031	7.105	0.022	7.127	0.021	7.148	0.021	7.169	0.018	7.187	0.020	7.207	0.022	7.229	0.018	7.247	0.018	7.265	0.006	7.271	0.014	7.285	0.012	7.297	0.016	7.313	0.020	7.333	0.018	7.351	0.024	7.375	0.030
24	大新高架橋外1箇所																																														
25	新八雲駅・高架等																																														
26	新八雲駅																																														
27	遊楽部高架橋																																														
28	立岩トンネル(立岩)	4.156	0.080	4.236	0.099	4.335	0.110	4.445	0.092	4.537	0.080	4.617	0.058	4.675	0.094	4.769	0.072	4.841	0.097	4.938	0.045	4.983	0.032	5.015	掘削完了	5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015	
29	立岩トンネル(山崎)	0.966	0.069	1.035	0.000	1.035	0.076	1.111	0.073	1.184	0.094	1.278	0.096	1.374	0.097	1.471	0.025	1.496	0.082	1.578	0.056	1.634	0.096	1.730	**0.108**	1.838	0.095	1.933	0.056	1.989	0.065	2.054	0.096	2.150	0.090	2.240	0.078	2.318	0.109	2.427	**0.098**	2.525	0.093	2.618	0.128	2.746	0.104	2.850	**0.132**
30	立岩トンネル(ルコツ)	2.206	0.112	2.318	0.117	2.435	0.110	2.545	0.116	2.661	0.121	2.782	0.137	2.919	**0.133**	3.052	0.071	3.123	0.113	3.236	0.099	3.335	0.104	3.439	0.083	3.522	0.084	3.606	0.105	3.711	**0.155**	3.866	0.043	3.909	0.073	3.982	0.121	4.103	0.118	4.221	0.083	4.304	0.110	4.414	0.103	4.517	0.081	4.598	0.027
31	立岩トンネル(豊津)	0.251	0.046	0.297	0.042	0.339	0.087	0.426	0.068	0.494	0.074	0.568	0.078	0.646	0.059	0.705	0.045	0.750	0.054	0.804	0.034	0.838	0.000	0.838	0.000	0.838	0.021	0.859	0.050	0.909	0.072	0.981	0.066	1.047	0.014	1.061	0.083	1.144	0.067	1.211	0.058	1.269	0.074	1.343	0.062	1.405	0.052	1.457	0.038
32	立岩トンネル	7.579	0.307	7.886	0.258	8.144	0.383	8.527	0.349	8.876	0.369	9.245	0.369	9.614	0.383	9.997	0.213	10.210	0.346	10.556	0.234	10.790	0.232	11.022	0.191	11.213	0.200	11.413	0.211	11.624	0.292	11.916	0.205	12.121	0.177	12.298	0.282	12.580	0.294	12.874	0.239	13.113	0.277	13.390	0.293	13.683	0.237	13.920	0.197
33	ポロナイ川橋りょう外																																														
34	豊野トンネル他	0.019	0.080	0.099	0.048	0.147	0.077	0.224	0.086	0.310	0.044	0.354	0.076	0.430	0.035	0.465	0.022	0.487	0.106	0.593	0.062	0.655	0.088	0.743	0.067	0.810	0.031	0.841	0.078	0.919	0.082	1.001	0.069	1.070	0.033	1.103	0.034	1.137	0.046	1.183	0.036	1.219	0.041	1.260	0.052	1.312	0.024	1.336	0.075
35	幌内トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
36	豊野トンネル	0.019	0.080	0.099	0.048	0.147	0.077	0.224	0.086	0.310	0.044	0.354	0.076	0.430	0.035	0.465	0.022	0.487	0.106	0.593	0.062	0.655	0.088	0.743	0.067	0.810	0.031	0.841	0.078	0.919	0.082	1.001	0.069	1.070	0.033	1.103	0.034	1.137	0.046	1.183	0.036	1.219	0.041	1.260	0.052	1.312	0.024	1.336	0.075
37	国縫トンネル 他	0.002	0.039	0.041	0.060	0.101	0.065	0.166	0.077	0.243	0.021	0.264	0.058	0.322	0.079	0.401	0.039	0.440	0.085	0.525	0.055	0.580	0.102	0.682	0.025	0.707	0.050	0.757	0.045	0.802	0.045	0.847	0.067	0.914	0.041	0.955	0.010	0.965	0.101	1.066	0.061	1.127	0.115	1.242	0.048	1.290		1.290	
38	国縫トンネル	0.002	0.039	0.041	0.060	0.101	0.065	0.166	0.077	0.243	0.021	0.264	0.058	0.322	0.079	0.401	0.039	0.440	0.085	0.525	0.055	0.580	0.102	0.682	0.025	0.707	0.050	0.757	0.045	0.802	0.045	0.847	0.067	0.914	0.041	0.955	0.010	0.965	0.101	1.066	0.061	1.127	0.115	1.242	0.048	1.290	0.000	1.290	0.000
39	国縫高架橋																																														
40	花岡高架橋																																														
41	中ノ沢高架橋																																														
42	平里高架橋他																																														
43	紋別川橋梁																																														
44	長万部駅高架橋 他																																														
45	長万部公園線架道橋																																														
46	長万部駅																																														
47	国道5号線架道橋																																														
48	南部陣屋川橋梁																																														
49	栄原高架橋																																														
50	共立路盤																																														
51	静狩路盤																																														
52	内浦トンネル(静狩)	1.152	0.062	1.214	0.096	1.310	0.084	1.394	0.081	1.475	0.069	1.544	0.087	1.631	0.108	1.739	0.072	1.811	0.076	1.887	0.102	1.989	0.081	2.070	0.087	2.157	0.067	2.224	0.075	2.299	0.068	2.367	0.103	2.470	0.077	2.547	0.097	2.644	0.111	2.755	0.087	2.842	0.063	2.905	0.090	2.995	0.084	3.079	0.114
53	内浦トンネル(東川)	0.154	0.000	0.154	0.000	0.154	0.067	0.221	0.080	0.301	0.000	0.301	0.021	0.322	0.107	0.429	0.071	0.500	**0.121**	0.621	0.116	0.737	0.000	0.737	0.092	0.829	0.063	0.892	0.058	0.950	0.079	1.029	0.085	1.114	0.052	1.166	0.061	1.227	0.109	1.336	0.039	1.375	0.080	1.455	0.050	1.505	0.057	1.562	0.087
54	内浦トンネル(幌内)	2.014	0.106	2.120	0.121	2.241	0.137	2.378	0.111	2.489	0.086	2.575	0.129	2.704	0.096	2.800	0.049	2.849	0.068	2.917	0.091	3.008	0.123	3.131	0.084	3.215	0.101	3.316	0.130	3.446	0.129	3.575	**0.130**	3.705	**0.115**	3.820	0.120	3.940	**0.121**	4.061	0.082	4.143	0.151	4.294	0.099	4.393	0.088	4.481	0.058
55	内浦トンネル	3.320	0.168	3.488	0.217	3.705	0.288	3.993	0.272	4.265	0.155	4.420	0.237	4.657	0.311	4.968	0.192	5.160	0.265	5.425	0.309	5.734	0.204	5.938	0.263	6.201	0.231	6.432	0.263	6.695	0.276	6.971	0.318	7.289	0.244	7.533	0.278	7.811	0.341	8.152	0.208	8.360	0.294	8.654	0.239	8.893	0.229	9.122	0.259
56	昆布架道橋																																														
57	柳の沢川橋りょう																																														
58	昆布トンネル(桂台)	4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800	
59	昆布トンネル(宮田)	5.389	0.070	5.459	0.092	5.551	0.059	5.610	掘削完了	5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610	覆工完了	5.610	
60	昆布トンネル	10.189	0.070	10.259	0.092	10.351	0.059	10.410	掘削完了	10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410	
61	宮田トンネル																							0.100	掘削完了	0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100	覆工完了	0.100	
62	宮田高架橋他1箇所																																														
63	ニセコトンネル	1.319	0.036	1.355	0.063	1.418	0.059	1.477	0.054	1.531	0.055	1.586	0.059	1.645	0.067	1.712	0.047	1.759	0.068	1.827	0.073	1.900	0.055	1.955	0.060	2.015	0.050	2.065	0.059	2.124	0.092	2.216	0.034	2.250	掘削完了	2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250	
64	ニセコトンネル	1.319	0.036	1.355	0.063	1.418	0.059	1.477	0.054	1.531	0.055	1.586	0.059	1.645	0.067	1.712	0.047	1.759	0.068	1.827	0.073	1.900	0.055	1.955	0.060	2.015	0.050	2.065	0.059	2.124	0.092	2.216	0.034	2.250	掘削完了	2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250	
65	宮田高架橋他1箇所																																														
66	羊蹄トンネル(有島)	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.000	0.046	0.041	0.087	0.006	0.093	0.024	0.117	0.019	0.136	0.033	0.169	0.026	0.195	0.052	0.247	0.038	0.285	0.141	0.426	0.000	0.426	0.210	0.636	0.130
67	羊蹄トンネル(比羅夫)	2.231	**0.151**	2.382	**0.231**	2.613	**0.261**	2.874	**0.176**	3.050	**0.169**	3.219	**0.177**	3.396	0.008	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000
68	羊蹄トンネル	2.277	0.151	2.428	0.231	2.659	0.261	2.920	0.176	3.096	0.169	3.265	0.177	3.442	0.008	3.450	0.000	3.450	0.000	3.450	0.000	3.450	0.000	3.450	0.000	3.450	0.041	3.491	0.006	3.497	0.024	3.521	0.019	3.540	0.033	3.573	0.026	3.599	0.052	3.651	0.038	3.689	0.141	3.830	0.000	3.830	0.210	4.040	0.130
69	岩尾別高架橋																																														
70	尻別川橋りょう																																														
71	南倶登山川橋梁																																														
72	倶知安駅高架橋																																														
73	南1線架道橋																																														
74	倶知安駅																																														
75	琴平高架橋																																														
76	二ツ森トンネル(鹿子)	4.389	0.087	4.476	0.050	4.526	0.095	4.621	0.097	4.718	0.062	4.780	掘削完了	4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780	
77	二ツ森トンネル(尾根内)	1.762	0.057	1.819	0.078	1.897	0.089	1.986	0.042	2.028	0.063	2.091	0.068	2.159	0.066	2.225	0.041	2.266	0.070	2.336	0.078	2.414	0.000	2.414	0.000	2.414	0.029	2.443	0.031	2.474	0.082	2.556	0.048	2.604	0.060	2.664	0.039	2.703	0.036	2.739	0.031	2.770	0.055	2.825	0.044	2.869	0.055	2.924	0.092
78	二ツ森トンネル(明治)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	0.026	0.026	0.032	0.058	0.041	0.099	0.048	0.147	0.059	0.206	0.094	0.300	0.118
79	二ツ森トンネル	6.151	0.144	6.295	0.128	6.423	0.184	6.607	0.139	6.746	0.125	6.871	0.068	6.939	0.066	7.005	0.041	7.046	0.070	7.116	0.078	7.194	0.000	7.194	0.000	7.194	0.029	7.223	0.031	7.254	0.082	7.336	0.048	7.384	0.060	7.444	0.065	7.509	0.068	7.577	0.072	7.649	0.103	7.752	0.103	7.855	0.149	8.004	0.210
80	都架道橋 他																																														
81	明治高架橋他																																														
82	都架道橋																																														
83	後志トンネル(落合)	3.544	0.085	3.629	0.103	3.732	0.108	3.840	0.065	3.905	0.092	3.997	0.118	4.115	0.106	4.221	0.061	4.282	0.105	4.387	0.105	4.492	0.096	4.588	0.087	4.675	0.095	4.770	0.033	4.803	0.000	4.803	0.000	4.803	0.000	4.803	0.000	4.803	0.000	4.803	0.000	4.803	0.000	4.803	0.000	4.803	0.023	4.826	0.021
84	後志トンネル(北上沢)	3.957	0.072	4.029	0.042	4.071	0.046	4.117	0.050	4.167	0.080	4.247	0.090	4.337	0.027	4.364	0.021	4.385	0.082	4.467	0.033	4.500	0.032	4.532	0.040	4.572	0.028	4.600	掘削完了	4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600	
85	後志トンネル(塩谷)	0.399	0.123	0.522	0.148	0.670	0.044	0.714	0.106	0.820	0.100	0.920	0.164	1.084	0.072	1.156	0.000	1.156	0.007	1.163	0.014	1.177	0.021	1.198	0.014	1.212	0.012	1.224	0.003	1.227	0.000	1.227	0.001	1.228	0.013	1.241	0.015	1.256	0.017	1.273	0.014	1.287	0.011	1.298	0.032	1.330	0.067	1.397	0.096
86	後志トンネル(天神)	0.000	0.000	0.000	0.035	0.035	0.045	0.080	0.050	0.130	0.072	0.202	0.075	0.277	0.084	0.361	0.032	0.393	0.096	0.489	0.091	0.580	0.000	0.580	0.000	0.580	0.065	0.645	0.071	0.716	0.113	0.829	0.076	0.905	0.054	0.959	0.100	1.059	0.056	1.115	0.074	1.189	0.095	1.284	0.097	1.381	0.125	1.506	0.081
87	後志トンネル	7.900	0.280	8.180	0.328	8.508	0.243	8.751	0.271	9.022	0.344	9.366	0.447	9.813	0.289	10.102	0.114	10.216	0.290	10.506	0.243	10.749	0.149	10.898	0.141	11.039	0.200	11.239	0.107	11.346	0.113	11.459	0.077	11.536	0.067	11.603	0.115	11.718	0.073	11.791	0.088	11.879	0.106	11.985	0.129	12.114	0.215	12.329	0.198
88	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所																																														
89	新小樽駅																																														
90	朝里トンネル	1.551	0.046	1.597	0.067	1.664	0.100	1.764	0.080	1.844	0.053	1.897	0.080	1.977	0.085	2.062	0.077	2.139	0.095	2.234	0.060	2.294	0.115	2.409	0.073	2.482	0.063	2.545	0.073	2.618	0.097	2.715	0.087	2.802	0.080	2.882	0.079	2.961	0.075	3.036	0.056	3.092	0.088	3.180	0.098	3.278	0.112	3.390	0.041
91	朝里トンネル	1.551	0.046	1.597	0.067	1.664	0.100	1.764	0.080	1.844	0.053	1.897	0.080	1.977	0.085	2.062	0.077	2.139	0.095	2.234	0.060	2.294	0.115	2.409	0.073	2.482	0.063	2.545	0.073	2.618	0.097	2.715	0.087	2.802	0.080	2.882	0.079	2.961	0.075	3.036	0.056	3.092	0.088	3.180	0.098	3.278	0.112	3.390	0.041
92	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所																																														
93	札樽トンネル(石倉)	0.153	0.097	0.250	0.069	0.319	0.068	0.387	0.118	0.505	0.030	0.535	0.066	0.601	0.101	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000
94	札樽トンネル(銭函)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	斜坑10m		斜坑24m		斜坑77m		斜坑124m		斜坑223m		斜坑344m		斜坑掘削	0.025	0.045
95	札樽トンネル(星置)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	斜坑0m		斜坑0m		斜坑20m		斜坑80m		斜坑105m		斜坑160m		斜坑242m		斜坑328m		斜坑399m
96	札樽トンネル(富丘)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	斜坑20m	0.000	斜坑47m	0.000	斜坑74m	0.000	斜坑112n	0.000	斜坑150n	0.000	斜坑215m		斜坑290m		斜坑358m		斜坑462m		斜坑557m		斜坑658m		斜坑753m		斜坑847m		斜坑掘削完了			0.009	0.054
97	札樽トンネル(札幌)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	0.036	0.036	0.019	0.055	0.000	0.055	0.052	0.107	0.073	0.180	0.000	0.180	0.000	0.180	**0.159**	0.339	**0.317**	0.656	**0.243**	0.899	0.031
98	札樽トンネル(桑園)															0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	0.017	0.017	0.001	0.018	0.002
99	札樽トンネル	0.153	0.097	0.250	0.069	0.319	0.068	0.387	0.118	0.505	0.030	0.535	0.066	0.601	0.101	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.000	0.702	0.036	0.738	0.019	0.757	0.000	0.757	0.052	0.809	0.073	0.882	0.000	0.882	0.000	0.882	0.159	1.041	0.334	1.375	0.278	1.653	0.132
100	札樽トンネル(桑園)高架橋																																														
101	札幌駅(西)																																														
102	札幌駅(中央1)																																														
103	札幌駅(中央2)																																														
104	札幌駅(創成)																																														
105	創成川橋梁																																														
106	札幌車両基地高架橋																																														
107	苗穂留置施設																																														
108	全トンネル	60.847	1.987	62.834	2.063	64.897	2.418	67.315	2.191	69.506	1.907	71.413	2.313	73.726	1.912	75.638	1.018	76.656	1.666	78.322	1.565	79.887	1.473	81.360	1.204	82.564	1.308	83.872	1.358	85.230	1.438	86.668	1.105	87.773	1.086	88.859	1.352	90.211	1.539	91.750	1.184	92.934	1.724	94.658	1.738	96.396	1.960	98.356	1.807
109																																															
110																																															
111																																															
112																																															
113																																															
114			0.151		0.231		0.261		0.176		0.169		0.177		0.133		0.088		0.121		0.118		0.167		0.108		0.115		0.131		0.155		0.130		0.115		0.132		0.121		0.098		0.159		0.317		0.243		0.132
115																																															
116																																															
117	鉄道・運輸機構																																														
118	北海道新幹線建設局																																														
119	北斗鉄道建設所																																														
120	八雲鉄道建設所																																														
121	長万部鉄道建設所																																														
122	ニセコ鉄道建設所																																														
123	倶知安鉄道建設所																																														
124	小樽鉄道建設所																																														
125	札幌鉄道建設所																																														
126																																															

連番	工区名	202301		202302		202303		202304		202305		202306		202307		202308		202309		202310		202311	掘削率	トンネル延長	残り	月進最長	残り月数	
1	新函館北斗駅																											
2	工事始点																											
3	市渡高架橋 他																											
4	大野橋梁																											
5	大野架道橋																											
6	渡島トンネル(村山)	5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365	**100.0%**	5.365	0.000	0.148	0.0	
7	渡島トンネル(台場山)	1.018	0.014	1.032	0.020	1.052	0.011	1.063	0.031	1.094	0.010	1.104	0.028	1.132	0.022	1.154	0.018	1.172	0.008	1.180	0.028	1.208	34.5%	3.500	2.292	0.105	21.8	2023年11月現在掘削延長：1,208m（掘削率34.5%）
8	渡島トンネル(天狗)	2.556	0.063	2.619	0.070	2.689	0.081	2.770	0.069	2.839	0.075	2.914	0.071	2.985	0.058	3.043	0.049	3.092	0.077	3.169	0.044	3.213	69.8%	4.600	1.387	0.102	13.6	2023年11月現在掘削延長：3,213m（掘削率69.8%）
9	渡島トンネル(南鶉)	0.709	0.017	0.726	0.025	0.751	0.030	0.781	0.026	0.807	0.046	0.853	0.073	0.926	0.046	0.972	0.038	1.010	0.026	1.036	0.036	1.072	24.4%	4.400	3.328	0.073	**45.6**	2023年11月現在掘削延長：1,072m（掘削率24.4%）
10	渡島トンネル(北鶉)	4.030	0.056	4.086	0.068	4.154	0.031	4.185	0.071	4.256	0.049	4.305	0.091	4.396	0.082	4.478	0.058	4.536	0.052	4.588	0.092	4.680	**93.6%**	5.000	0.320	0.138	2.3	2023年11月現在掘削延長：4,680m（掘削率93.6%）
11	渡島トンネル(上二股)	1.596	**0.124**	1.720	0.207	1.927	0.144	2.071	0.109	2.180	0.107	2.287	**0.159**	2.446	0.144	2.590	**0.160**	2.750	**0.222**	2.972	0.116	3.088	68.0%	4.540	1.452	0.222	6.5	2023年11月現在掘削延長：3,088m（掘削率68.0%）
12	渡島トンネル(上ノ湯)	2.546	0.084	2.630	0.091	2.721	0.096	2.817	0.097	2.914	0.061	2.975	0.037	3.012	0.084	3.096	0.061	3.157	0.087	3.244	0.080	3.324	62.6%	5.310	1.986	0.147	13.5	2023年11月現在掘削延長：3,324m（掘削率62.6%）
13	渡島トンネル	17.820	0.358	18.178	0.481	18.659	0.393	19.052	0.403	19.455	0.348	19.803	0.459	20.262	0.436	20.698	0.384	21.082	0.472	21.554	0.396	21.950	67.1%	32.715	10.765	0.481	22.4	
14	二股トンネル他	2.136	0.084	2.220	0.100	2.320	0.088	2.408	0.106	2.514	0.034	2.548	0.028	2.576	0.038	2.614	0.037	2.651	0.009	2.660	0.026	2.686	86.6%	3.100	0.414	0.143	2.9	2023年11月現在掘削延長：2,686m（掘削率86.6%）
15	二股トンネル	1.530		1.530		1.530		1.530		1.530		1.530		1.530		1.530		1.530		1.530		1.530	**100.0%**	1.530	0.000	0.143	0.0	
16	磐石トンネル(南)	0.606	0.084	0.690	0.100	0.790	0.088	0.878	0.106	0.984	0.034	1.018	0.028	1.046	0.038	1.084	0.037	1.121	0.009	1.130	0.026	1.156	73.6%	1.570	0.414	0.106	3.9	2023年11月現在掘削延長：1,156m（掘削率73.6%）
17	磐石トンネル(北)	1.749	0.067	1.816	0.098	1.914	0.104	2.018	0.056	2.074	0.080	2.154	0.079	2.233	0.087	2.320	0.050	2.370	0.081	2.451	0.077	2.528	80.3%	3.150	0.622	0.132	4.7	2023年11月現在掘削延長：2,528m（掘削率80.3%）
18	磐石トンネル(祭礼)	1.967		1.967		1.975		1.975		1.975		1.975		1.975		1.975		1.975		1.975		1.975	**100.0%**	1.975	0.000	0.130	0.0	
19	磐石トンネル	4.322	0.151	4.473	0.206	4.679	0.192	4.871	0.162	5.033	0.114	5.147	0.107	5.254	0.125	5.379	0.087	5.466	0.090	5.556	0.103	5.659	84.5%	6.695	1.036	0.253	4.1	
20	大新高架橋外1箇所																											
21	野田追トンネル(南)	3.411	0.018	3.429	0.024	3.453	0.022	3.475	0.020	3.495	0.043	3.538	0.053	3.591	0.037	3.628	0.024	3.652	0.024	3.676	0.024	3.700	**98.0%**	3.775	**0.075**	0.124	0.6	2023年11月現在掘削延長：3,700m（掘削率98.0%）
22	野田追トンネル(北)	3.994	0.000	3.994	0.000	3.994	0.000	3.994	0.000	3.994	0.008	4.002	0.018	4.020	0.011	4.031	0.014	4.045	0.022	4.067	0.010	4.077	**91.6%**	4.450	0.373	0.126	3.0	2023年11月現在掘削延長：4,077m（掘削率91.6%）
23	野田追トンネル	7.405	0.018	7.423	0.024	7.447	0.022	7.469	0.020	7.489	0.051	7.540	0.071	7.611	0.048	7.659	0.038	7.697	0.046	7.743	0.034	7.777	94.6%	8.225	0.448	0.239	1.9	
24	大新高架橋外1箇所																											
25	新八雲駅・高架等																											
26	新八雲駅																											
27	遊楽部高架橋																											
28	立岩トンネル(立岩)	5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015		5.015	**100.0%**	5.015	0.000	0.129	0.0	
29	立岩トンネル(山崎)	2.982	0.110	3.092	0.118	3.210	0.113	3.323	0.100	3.423	**0.135**	3.558	0.123	3.681	0.110	3.791	0.100	3.891	0.079	3.970	0.115	4.085	82.4%	4.960	0.875	0.135	6.5	2023年11月現在掘削延長：4,085m（掘削率82.4%）
30	立岩トンネル(ルコツ)	4.625	0.055	4.680	0.063	4.743	0.083	4.826	0.059	4.885	0.066	4.951	0.049	5.000	0.000	5.000	0.000	5.000	0.000	5.000	0.000	5.000	**100.0%**	5.000	0.000	0.155	0.0	
31	立岩トンネル(豊津)	1.495	0.040	1.535	0.036	1.571	0.051	1.622	0.040	1.662	0.052	1.714	0.064	1.778	0.056	1.834	0.032	1.866	0.046	1.912	0.022	1.934	**93.7%**	2.065	0.131	0.089	1.5	2023年11月現在掘削延長：1,934m（掘削率93.7%）
32	立岩トンネル	14.117	0.205	14.322	0.217	14.539	0.247	14.786	0.199	14.985	0.253	15.238	0.236	15.474	0.166	15.640	0.132	15.772	0.125	15.897	0.137	16.034	**94.1%**	17.040	1.006	0.408	2.5	
33	ポロナイ川橋りょう外																											
34	豊野トンネル他	1.411	0.034	1.445	0.068	1.513	0.097	1.610	0.000	1.610	0.020	1.630	0.055	1.685	0.055	1.740	0.035	1.775	0.044	1.819	0.056	1.875	86.6%	2.165	0.290	0.106	2.7	2023年11月現在掘削延長：1,875m（掘削率86.6%）
35	幌内トンネル	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030	0.030	0.055	0.085	0.035	0.120	0.044	0.164	0.056	0.220	43.1%	0.510	0.290	0.056	5.2	
36	豊野トンネル	1.411	0.034	1.445	0.068	1.513	0.097	1.610	0.000	1.610	0.020	1.630	0.025	1.655	0.000	1.655	0.000	1.655	0.000	1.655	0.000	1.655	**100.0%**	1.655	0.000	0.106	0.0	
37	国縫トンネル 他	1.290		1.290	0.050	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	**100.0%**	1.340	0.000	0.115	0.0	
38	国縫トンネル	1.290	0.000	1.290	0.050	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	0.000	1.340	100.0%	1.340	0.000	0.115	0.0	
39	国縫高架橋																											
40	花岡高架橋																											
41	中ノ沢高架橋																											
42	平里高架橋他																											
43	紋別川橋梁																											
44	長万部駅高架橋　他																											
45	長万部公園線架道橋																											
46	長万部駅																											
47	国道5号線架道橋																											
48	南部陣屋川橋梁																											
49	栄原高架橋																											
50	共立路盤																											
51	静狩路盤																											
52	内浦トンネル(静狩)	3.193	0.084	3.277	0.092	3.369	0.115	3.484	0.102	3.586	0.048	3.634	0.101	3.735	0.055	3.790	0.057	3.847	0.035	3.882	0.086	3.968	71.2%	5.570	1.602	0.115	13.9	2023年11月現在掘削延長：3,968m（掘削率71.2%）
53	内浦トンネル(東川)	1.649	0.031	1.680	0.083	1.763	0.079	1.842	0.084	1.926	0.046	1.972	0.073	2.045	0.098	2.143	0.081	2.224	0.078	2.302	0.054	2.356	47.1%	5.000	2.644	0.121	21.9	2023年11月現在掘削延長：2,356m（掘削率47.1%）
54	内浦トンネル(幌内)	4.539	0.052	4.591	0.068	4.659	0.052	4.711	0.040	4.751	0.064	4.815	0.085	4.900	0.080	4.980	0.020	5.000	0.000	5.000	0.000	5.000	**100.0%**	5.000	0.000	0.151	0.0	
55	内浦トンネル	9.381	0.167	9.548	0.243	9.791	0.246	10.037	0.226	10.263	0.158	10.421	0.259	10.680	0.233	10.913	0.158	11.071	0.113	11.184	0.140	11.324	72.7%	15.570	4.246	0.341	12.5	
56	昆布架道橋																											
57	柳の沢川橋りょう																											
58	昆布トンネル(桂台)	4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800	**100.0%**	4.800	0.000	0.132	0.0	
59	昆布トンネル(宮田)	5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610		5.610	**100.0%**	5.610	0.000	0.150	0.0	
60	昆布トンネル	10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410		10.410	**100.0%**	10.410	0.000	0.264	0.0	
61	宮田トンネル	0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100		0.100	**100.0%**	0.100	0.000	0.000		
62	宮田高架橋他1箇所																											
63	ニセコトンネル	2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250	**100.0%**	2.250	0.000	0.092	0.0	
64	ニセコトンネル	2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250	**100.0%**	2.250	0.000	0.092	0.0	
65	宮田高架橋他1箇所																											
66	羊蹄トンネル(有島)	0.766	0.116	0.882	0.190	1.072	0.089	1.161	0.040	1.201	0.000	1.201	0.000	1.201	**0.156**	1.357	0.140	1.497	0.166	1.663	**0.191**	1.854	44.5%	4.166	2.312	0.21	11.0	2023年11月現在掘削延長：1,854m（掘削率44.5%）
67	羊蹄トンネル(比羅夫)	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	0.000	3.404	61.1%	5.569	2.165	0.261	8.3	2023年11月現在掘削延長：3,404m（掘削率61.1%）
68	羊蹄トンネル	4.170	0.116	4.286	0.190	4.476	0.089	4.565	0.040	4.605	0.000	4.605	0.000	4.605	0.156	4.761	0.140	4.901	0.166	5.067	0.191	5.258	54.0%	9.735	4.477	0.261	17.2	
69	岩尾別高架橋																											
70	尻別川橋りょう																											
71	南倶登山川橋梁																											
72	倶知安駅高架橋																											
73	南1線架道橋																											
74	倶知安駅																											
75	琴平高架橋																											
76	二ツ森トンネル(鹿子)	4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		4.780	**100.0%**	4.780	0.000	0.171	0.0	
77	二ツ森トンネル(尾根内)	3.016	0.036	3.052	0.088	3.140	0.059	3.199	0.053	3.252	0.044	3.296	0.066	3.362	0.083	3.445	0.052	3.497	0.059	3.556	0.072	3.628	78.6%	4.615	0.987	0.108	9.1	2023年11月現在掘削延長：3,628m（掘削率78.6%）
78	二ツ森トンネル(明治)	0.418	0.056	0.474	0.098	0.572	0.000	0.572	0.000	0.572	0.054	0.626	0.068	0.694	0.107	0.801	0.020	0.821	0.043	0.864	0.076	0.940	28.9%	3.255	2.315	0.118	19.6	2023年11月現在掘削延長：940m（掘削率28.9%）
79	二ツ森トンネル	8.214	0.092	8.306	0.186	8.492	0.059	8.551	0.053	8.604	0.098	8.702	0.134	8.836	0.190	9.026	0.072	9.098	0.102	9.200	0.148	9.348	73.9%	12.650	3.302	0.234	14.1	
80	都架道橋 他																											
81	明治高架橋他																											
82	都架道橋																											
83	後志トンネル(落合)	4.847	0.018	4.865		4.865		4.865		4.865		4.865		4.865		4.865		4.865		4.865		4.865	**100.0%**	4.865	0.000	0.127	0.0	
84	後志トンネル(北上沢)	4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600	**100.0%**	4.600	0.000	0.158	0.0	
85	後志トンネル(塩谷)	1.493	0.046	1.539	0.098	1.637	0.080	1.717	0.105	1.822	0.044	1.866	0.083	1.949	0.079	2.028	0.066	2.094	0.055	2.149	0.071	2.220	54.8%	4.050	1.830	0.164	11.2	2023年11月現在掘削延長：2,220m（掘削率54.8%）
86	後志トンネル(天神)	1.587	0.001	1.588	0.054	1.642	0.088	1.730	0.099	1.829	0.093	1.922	0.075	1.997	0.000	1.997	0.000	1.997	0.000	1.997	0.000	1.997	44.8%	4.460	2.463	0.125	19.7	2023年11月現在掘削延長：1,997m（掘削率44.8%）
87	後志トンネル	12.527	0.065	12.592	0.152	12.744	0.168	12.912	0.204	13.116	0.137	13.253	0.158	13.411	0.079	13.490	0.066	13.556	0.055	13.611	0.071	13.682	76.1%	17.975	4.293	0.447	9.6	
88	新小樽（仮称）駅高架橋外1箇所																											
89	新小樽駅																											
90	朝里トンネル	3.431	0.000	3.431	0.048	3.479	0.068	3.547	0.000	3.547	0.000	3.547	0.062	3.609	0.047	3.656	0.039	3.695	0.051	3.746	0.025	3.771	87.1%	4.328	0.557	0.143	3.9	2023年11月現在掘削延長：3,771m（掘削率87.1%）
91	朝里トンネル	3.431	0.000	3.431	0.048	3.479	0.068	3.547	0.000	3.547	0.000	3.547	0.062	3.609	0.047	3.656	0.039	3.695	0.051	3.746	0.025	3.771	87.1%	4.328	0.557	0.143	3.9	
92	新小樽（仮称）駅高架橋外1箇所																											
93	札樽トンネル(石倉)	0.702	0.000	0.702	0.037	0.739	0.033	0.772	0.060	0.832	0.043	0.875	0.120	0.995	0.075	1.070	0.056	1.126	0.082	1.208	0.083	1.291	28.7%	4.506	3.215	0.120	**26.8**	2023年11月現在掘削延長：1,291m（掘削率28.7%）
94	札樽トンネル(銭函)	0.070	0.000	0.070	0.105	0.175	0.124	0.299	**0.128**	0.427	0.068	0.495	0.035	0.530	0.116	0.646	0.094	0.740	0.102	0.842	0.061	0.903	22.6%	4.000	3.097	0.128	**24.2**	2023年11月現在掘削延長：903m（掘削率22.6%）
95	札樽トンネル(星置)		斜坑471m		斜坑530.8m		斜坑掘削	0.013	0.045	0.058	0.061	0.119	0.079	0.198	0.054	0.252	0.074	0.326	0.094	0.420	0.027	0.447	10.2%	4.400	3.953	0.094	**42.1**	2023年11月現在掘削延長：447m（掘削率10.2%）
96	札樽トンネル(富丘)	0.063	0.070	0.133	0.078	0.211	0.053	0.264	0.067	0.331	0.128	0.459	0.149	0.608	0.156	0.764	0.047	0.811	0.146	0.957	0.160	1.117	24.8%	4.500	3.383	0.160	21.1	2023年11月現在掘削延長：1,117m（掘削率24.8%）
97	札樽トンネル(札幌)	0.930	0.101	1.031	**0.226**	1.257	**0.158**	1.415	0.014	1.429	0.000	1.429	0.000	1.429	0.000	1.429	0.000	1.429	0.000	1.429	0.000	1.429	16.9%	8.446	7.017	**0.317**	22.1	2023年11月現在掘削延長：1,429m（掘削率16.9%）
98	札樽トンネル(桑園)	0.020	0.002	0.022	0.002	0.024	0.007	0.031	0.010	0.041	0.004	0.045	0.009	0.054	0.011	0.065	0.005	0.070	0.008	0.078	0.007	0.085	24.6%	0.346	0.261	0.017	15.4	2023年11月現在掘削延長：85m（掘削率24.6%）
99	札樽トンネル	1.785	0.173	1.958	0.448	2.406	0.388	2.794	0.324	3.118	0.304	3.422	0.392	3.814	0.412	4.226	0.276	4.502	0.432	4.934	0.338	5.272	20.1%	26.198	20.926	0.448	**46.7**	
100	札樽トンネル(桑園)高架橋																											
101	札幌駅(西)																											
102	札幌駅(中央1)																											
103	札幌駅(中央2)																											
104	札幌駅(創成)																											
105	創成川橋梁																											
106	札幌車両基地高架橋																											
107	苗穂留置施設																											
108	全トンネル	100.163	1.379	101.542	2.313	103.855	1.969	105.824	1.631	107.455	1.483	108.938	1.933	110.871	1.947	112.818	1.427	114.245	1.696	115.941	1.639	117.580	69.6%	168.926	51.346	2.418	21.2	
109																				115.938		117.579		168.926			太字は計算上24ヶ月以上のもの	
110																				0.003		0.001		0.000				
111																												
112																												
113																												
114			0.124		0.226		0.158		0.128		0.135		0.159		0.156		0.160		0.222		0.191				0.075	0.317	45.6	
115																											3.8	
116																												
117	鉄道・運輸機構																											
118	北海道新幹線建設局																											
119	北斗鉄道建設所																											
120	八雲鉄道建設所																											
121	長万部鉄道建設所																											
122	ニセコ鉄道建設所																											
123	倶知安鉄道建設所																											
124	小樽鉄道建設所																											
125	札幌鉄道建設所																											
126																												